



Provincia di Perugia

Monitoraggio Peg al 30.06.2023

a cura dell'Ufficio Controlli Interni e Gestione Ciclo della Performance

**Centro di responsabilità
A21000
Polizia provinciale**

**Responsabile
Francesco Grilli**

OBIETTIVO
2023_A21000_OB07Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALEResponsabile
GRILLI FRANCESCO**SICUREZZA STRADALE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI AUTOVEICOLI RIGUARDO AL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E REVISIONE PERIODICA**

Descrizione Obiettivo La Polizia Provinciale svolge servizi di Polizia Stradale e, in particolare, nell'ambito di questi, servizi finalizzati alla sicurezza stradale. Sotto questo profilo assumono particolare rilevanza gli accertamenti finalizzati al controllo delle coperture assicurative degli autoveicoli e delle revisioni periodiche degli stessi.

I controlli delle coperture assicurative assumono particolare rilevanza nell'attuale contesto di difficoltà economica della popolazione che può determinare scarsa propensione al pagamento del premio rc auto, mettendo a rischio gli indennizzi, che spesso attengono a lesioni personali. I controlli sulla corretta esecuzione delle revisioni periodiche assicurano l'efficienza dei veicoli e quindi garantiscono l'utilizzo degli stessi in condizioni di sicurezza.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Servizi effettuati con TARGA SYSTEM al 31.12.2023	EFFICIENZA	100,00	150,00		I servizi effettuati con targa system sono stati intensificati nel corso dell'anno 2023
n. rilevazioni delle targhe con telelaser settimanali	QUANTITATIVO	200,00	400,00		Le targhe rilevate sono aumentate a seguito dell'intensificazione dei controlli con il targa System nel corso dell'anno 2023

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 65,00%



OBIETTIVO
2023_A21000_OB08

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

OTTIMIZZAZIONE CONTROLLI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Il programma di gestione delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada utilizzato in via sperimentale nell'anno 2022 dal Servizio Polizia Provinciale è risultato particolarmente utile e performante e pertanto ne è stato richiesto il rinnovo per l'anno 2023. La circostanza risulta di tutto rilievo in quanto all'efficacia del programma di gestione sono connesse entrate per l'ente e consistenti economie di spesa nell'utilizzo del personale amministrativo. L'obiettivo assegnato consiste nell'emissione del ruolo entro il 31.12.2023, relativamente alle sanzioni elevate negli anni 2020 e 2021 per violazioni al Codice della Strada e risultate insolute nei termini di legge. L'obiettivo assegnato è anche l'attivazione di corsi di formazione in materia di ambiente e rifiuti entro il 31.12.2023 finalizzati a un controllo più efficace sul territorio in tale ambito, oltre a quelli sul Codice della Strada.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Emissione del ruolo relativo agli accertamenti di violazioni al codice della strada – anni 2020-2021	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono stati emessi i ruoli relativi a sanzioni non riscosse del Codice della Strada relative all'anno 2020 e predisposti quelli relativi all'anno 2021
Formazione in materia di polizia ambientale e controlli sui rifiuti (n. agenti formati)	EFFICACIA	15,00	15,00		In materia ambientale è stata effettuata formazione on line
Formazione in materia di Codice della strada (n. agenti formati)	EFFICIENZA	15,00	15,00		in materia di codice della strada sono stati effettuati approfondimenti e formazione anche dovuta a casistiche pratiche riscontrate durante il servizio su strada dagli agenti

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 35,00%



OBIETTIVO
2023_A21000_OB09

Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

SERVIZI SVOLTI IN ORDINE PUBBLICO E SUPPORTO AD ALTRE FORZE DI POLIZIA

Descrizione Obiettivo La Polizia Provinciale è chiamata a svolgere una pluralità di servizi di ordine pubblico insieme alle altre forze di polizia, coordinata dal Questore, che è il titolare della funzione di emanazione delle ordinanze, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica in tutte le manifestazioni o gli eventi che attirano e coinvolgono un grande numero di persone e che possono turbare o interessare l'ordine pubblico. L'obiettivo assegnato consiste nell'effettuare i servizi di ordine pubblico su disposizione della Questura di Perugia per la maggior parte degli eventi per i quali la Polizia Provinciale viene chiamata a collaborare. La pratica relativa al pagamento dell'indennità di ordine pubblico agli agenti che hanno svolto le relative prestazioni che risultava sospesa per questioni burocratiche interne tra diversi Servizi della Pubblica Amministrazione di non semplice soluzione, benché le relative risorse finanziarie fossero state trasferite dalla Prefettura è stata in parte evasa nell'anno 2022; l'obiettivo a questo riguardo risulta la conclusione delle procedure amministrative entro il 31.12.2023 per il pagamento agli operatori che hanno svolto il servizio di O.P. nel secondo semestre 2021 e l'anno 2022.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
---- A - Invio personale per servizi di ordine pubblico	EFFICACIA	0,00	100,00		Sono stati effettuati tutti i servizi di ordine pubblico richiesti dalla Questura
---- B - Istanze pervenute per servizi di ordine pubblico considerate prioritarie	EFFICACIA	0,00	100,00		E' stato dato seguito ad ogni richiesta di ordine pubblico
A/B*100 - Invio personale per servizi di ordine pubblico /Istanze pervenute considerate prioritarie	EFFICACIA	85,00	100,00	%	
Avvio e conclusione della procedura amministrativa relativa al pagamento dei servizi di ordine pubblico (II semestre 2021 e anno 2022)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
C ----- Supporto alle attività di ordine pubblico alle polizie locali in occasione di eventi organizzati dai comuni n. di interventi di supporto effettuati	QUANTITATIVO	0,00	100,00		E' stato garantito il supporto ai Comuni che ne hanno fatto richiesta compatibilmente con il personale in servizio.
D ----- Supporto alle attività di ordine pubblico alle polizie locali in occasione di eventi organizzati dai comuni n. di interventi di supporto richiesti	QUANTITATIVO	0,00	100,00		

OBIETTIVO
2023_A21000_OB09Centro di Responsabilità
SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALEResponsabile
GRILLI FRANCESCO**SERVIZI SVOLTI IN ORDINE PUBBLICO E SUPPORTO AD ALTRE FORZE DI POLIZIA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
C/D*100 ----- Supporto alle attività di ordine pubblico alle polizie locali in occasione di eventi organizzati dai comuni - n. di interventi di supporto effettuati / n. interventi richiesti	EFFICIENZA	70,00	100,00	%	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Centro di responsabilità
A23000
Segreteria generale

Responsabile
Francesco Grilli



OBIETTIVO

2023_A23000_OB01

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile

GRILLI FRANCESCO

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE

Descrizione Obiettivo Raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni utili a definire obiettivi strategici e operativi, sostenibili e misurabili, coerenti con le linee di mandato del Presidente da inserire nel Documento Unico di Programmazione. Individuare set di indicatori significativi che possano restituire un quadro informativo utile a riprogettare dinamicamente le attività in vista della realizzazione delle politiche perseguite dagli organi di governo.

Predisporre e redigere, in collaborazione con il Servizio Finanziario e con i singoli Dirigenti, i piani annuali e pluriennali inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.

In collaborazione con i Servizi dell'Ente, individuare gli obiettivi gestionali da inserire nel Piano esecutivo di gestione (PEG) e attribuire ad essi le risorse umane e finanziarie necessarie al loro conseguimento nonché le fasi e gli indicatori utili alla verifica del loro stato di attuazione.

Predisporre il Piano della performance quale parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

L'art. 5 co.1-ter del D.lgs. 150/2009 prevede che «nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa» e in ottemperanza a questo dettato, con delibera del Presidente n. 6 del 31.01.2023, è stato approvato il Peg 2023 provvisorio, integrato con gli elementi di carattere gestionale utili al monitoraggio delle attività con successiva delibera n. 94 del 12.04.2023.

Con delibera del Presidente n. 119 del 12.05.2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 in coerenza con il Bilancio approvato per lo stesso triennio con delibera CP n. 19 sempre in data 12.05.2023.

Numerose sono state le variazioni di Peg che l'ufficio preposto ai controlli interni ha dovuto predisporre, sia a seguito di variazioni di Bilancio e dei conseguenti riflessi finanziari sugli obiettivi assegnati ai dirigenti, sia riguardo alle criticità rilevate dai Servizi nel corso della loro attività gestionale, con conseguente necessità di revisione di indicatori e/o fasi degli obiettivi, della tempistica di realizzazione, del target atteso e dell'incidenza dei parametri sulla valutazione di raggiungimento degli stessi obiettivi.

Il Piano della Performance, inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è stato approvato con delibera del Presidente n. 143 del 7.06.2023.

Sul versante della programmazione strategica, la struttura organizzativa deputata ai controlli interni:

- ha predisposto il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo Elenco annuale 2023 (approvato con Del. Pres. n. 75 del 6.04.2023);
- ha elaborato i report di consuntivazione dei lavori pubblici alla data del 31.12.2022 che sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con Del. Cons. n. 16 del 28.04.2023;
- in collaborazione con i servizi dell'Ente, ha redatto i testi relativi agli obiettivi strategici e operativi inseriti nel DUP ed elaborato le schede di pianificazione strategica condividendo con le strutture organizzative pesature e indicatori di risultato;
- per il DUP 2024-2026, adottato con Del. Pres. n. 186 del 25.07.2023 e presentato al Consiglio provinciale, ha predisposto il Programma triennale dei lavori pubblici previsti per il triennio, collaborato alla redazione dei testi degli obiettivi strategici e operativi ed elaborato le relative schede di pianificazione strategica.

OBIETTIVO
2023_A23000_OB01Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALEResponsabile
GRILLI FRANCESCO**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E GESTIONALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento obiettivi strategici e operativi del DUP 2023-2025	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Del. Cons. n. 16 del 28.04.2023
Supporto all'organo di vertice e alle strutture tecniche nella predisposizione dell'elenco annuale e programma triennale opere pubbliche nonché caricamento dei suddetti dati nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Approvazione PEG 2023-2025 entro i termini di legge dall'approvazione del Bilancio	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Del. Pres. n. 119 del 12.05.2023
Approvazione del Piano della Performance entro i termini di legge	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Del. Pres. approvazione PIAO n. 143 del 7.06.2023

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2023_A23000_OB02

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

MONITORAGGIO STRATEGICO E GESTIONALE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Descrizione Obiettivo Verificare lo stato di realizzazione degli obiettivi generali dell'Ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione strategica, la congruenza e gli eventuali scostamenti con il programma degli organi politici, il rispetto dei tempi di realizzazione in base alle previsioni, la qualità dei servizi erogati nonché il grado di soddisfazione della domanda espressa.
Effettuare il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali contenuti nel Piano esecutivo di gestione attraverso la rilevazione della movimentazione di fasi e indicatori, per consentire l'eventuale realizzazione di interventi correttivi. Allo stesso modo, misurare i risultati conseguiti relativamente agli obiettivi selezionati dai dirigenti ai fini della valutazione della performance dirigenziale.
Assicurare al Nucleo interno di valutazione il necessario supporto per l'espletamento delle proprie funzioni inerenti al ciclo della performance e la valutazione dei dirigenti e ogni altra funzione ad esso assegnata.
Redigere il Referto del controllo di gestione e predisporre la reportistica da fornire alla Corte dei Conti e ad altri soggetti istituzionali.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
Con delibera del presidente n. 120 del 18 maggio 2023 è stato approvato il consuntivo degli obiettivi di Peg anno 2022. Il monitoraggio delle opere pubbliche in corso di realizzazione al 31.12.2022 e delle opere pubbliche concluse nel 2022 costituisce allegato alla delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 12.04.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2022.
Con delibera del Presidente n. 162 del 19.06.2023 è stata approvata la Relazione sulla performance relativa all'anno 2022, ex art. 10, c.1, lettera b) del D.Lgs 150/2009, sulla base dei dati di avanzamento inseriti dai dirigenti responsabili con la continua assistenza dell'Ufficio Controlli interni e gestione ciclo della performance che, sia in sede di caricamento delle informazioni sia in sede di reportistica, ha svolto anche un'attività di armonizzazione redazionale. La relazione sulla performance è stata validata dal NIV e pubblicata su Amministrazione trasparente.
Sulla base degli indicatori e dei target di risultato previsti nel PEG e rendicontati nella Relazione sulla performance, l'Ufficio ha compilato le schede per la valutazione annuale della performance dei dirigenti per la parte relativa ai risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, alla performance di ente e al calcolo del grado di differenziazione nella valutazione del personale assegnato alle singole strutture. Le schede sono state presentate al Nucleo Indipendente di Valutazione a composizione monocratica che ne ha preso atto e sulla base di queste la Presidente ha effettuato la valutazione annuale dei dirigenti, approvata con Decreto n. 174 del 28.06.2023.
Il monitoraggio degli obiettivi strategici verrà effettuato nella seconda metà dell'anno, così come il monitoraggio infrannuale degli obiettivi Peg che, essendo eseguito misurando il grado di attuazione degli obiettivi alla data del 30 giugno, si svolge nel periodo immediatamente successivo a tale data.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Approvazione Relazione sulla performance 2022	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	Del. Pres. n. 162 del 19.06.2023
Approvazione consuntivo obiettivi PEG anno 2022 (entro primo semestre 2023), monitoraggio opere pubbliche in corso di realizzazione al 31/12/2022 e opere pubbliche concluse nel 2022 (entro primo semestre 2023)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Del. Pres. 120 del 18.05.2023



OBIETTIVO
2023_A23000_OB02

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

MONITORAGGIO STRATEGICO E GESTIONALE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Monitoraggio controllo strategico anno 2022	EFFICACIA	100,00		%	Il monitoraggio degli obiettivi strategici verrà effettuato nella seconda metà dell'anno.
Monitoraggio periodico obiettivi PEG anno 2023	EFFICACIA	100,00		%	Il monitoraggio infrannuale viene effettuato misurando il grado di attuazione degli obiettivi alla data del 30 giugno, pertanto le attività relative ad esso si svolgono nel periodo immediatamente successivo a tale data.
Predisposizione schede per la valutazione anno 2022 della performance dirigenziale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Schede approvate con Decreto del Presidente n. 174 del 28.06.2023

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **45,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%

OBIETTIVO
2023_A23000_OB03Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALEResponsabile
GRILLI FRANCESCO**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Descrizione Obiettivo Svolgere l'attività volta a verificare la correttezza delle procedure e degli atti dirigenziali attraverso l'analisi dei testi e dei procedimenti degli atti estratti secondo un piano di campionamento eseguito mensilmente, di cui si dà conto annualmente nelle relazioni del Segretario generale nella veste di RPTC.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla L'attività di controllo successivo di legittimità sugli atti amministrativi è ripresa per i mesi di gennaio e febbraio con l'estrazione degli atti sulla base dell'apposito piano di campionamento utilizzato negli anni precedenti.

Criticità riscontrate (monitoraggio 30/06) al Dal mese di febbraio, l'istruttore amministrativo direttivo incaricato dei controlli si è assentato dal lavoro. Ad oggi non è stato ancora sostituito, pertanto si è verificato un rallentamento nelle procedure di controllo degli atti, vista la carenza oggettiva di personale dell'Ufficio che in meno di un anno ha perso due unità.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Controllo a campione delle determinazioni dirigenziali	EFFICACIA	10,00	3,00	%	
Controllo atti e procedure Polizia Provinciale	EFFICIENZA	100,00	40,00	%	
Controllo atti PNRR	EFFICACIA	100,00	25,00	%	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **30,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

2023_A23000_OB04

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile

GRILLI FRANCESCO

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è finalizzato ad assistere la Segreteria Generale con riferimento specifico alla funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, del controllo della legalità amministrativa.

L'obiettivo stesso è volto a ridurre i rischi che si manifestino all'interno dell'Ente casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla stessa attraverso le misure declinate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato annualmente nel termine stabilito a livello nazionale, con la collaborazione di tutti i Servizi e le strutture interessate e monitorato nella sua attuazione dall'A.P. Anticorruzione e Trasparenza e dall'Ufficio Controlli Interni e Gestione del ciclo della performance.

Per l'anno in corso si prevede, in particolare, di dare implementazione alle indicazioni metodologiche che l'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso con il PNA 2022 (approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023) ai fini di una efficace gestione dei rischi corruttivi, attraverso:

- una nuova mappatura dei processi dell'Ente e per la identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ad essi correlati, nonché delle misure di mitigazione.

Inoltre, visto che la trasparenza costituisce uno degli assi portanti della strategia anticorruzione, si continueranno le azioni di miglioramento del livello delle informazioni contenute in Amministrazione Trasparente. A questo fine si continuerà nella analisi delle varie sezioni della stessa per eliminare contenuti ridondanti, non più attuali o poco chiari, con conseguente segnalazione delle criticità all'Ufficio che coordina i processi di pubblicazione e, per quanto riguarda i contenuti, ai vari uffici responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare.

All'interno del Piano formativo 2023 verranno previsti specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale in materia di anticorruzione e codice di comportamento al fine di porre in essere misure adeguate di riduzione del rischio, attraverso l'acquisizione di conoscenze utili alla comprensione del contesto operativo e di responsabilità nell'esercizio della propria attività amministrativa. I corsi saranno rivolti a dirigenti e funzionari e prevederanno anche una verifica finale.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Con deliberazione del Presidente n. 143 del 7.06.2023 si è provveduto ad adottare il PIAO al cui è interno è contenuta la Sezione relativa ai Rischi corruttivi e alla trasparenza redatto con le indicazioni metodologiche che l'Autorità nazionale anticorruzione ha diffuso con il PNA 2022 (approvato dall'ANAC con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023) ai fini di una efficace gestione dei rischi corruttivi.

In considerazione che la trasparenza costituisce uno degli assi portanti della strategia anticorruzione sono state svolte n.10 azioni di monitoraggio per il miglioramento del livello delle informazioni contenute in Amministrazione Trasparente. Mediante apposite schede sono state analizzate le varie sezioni della stessa per eliminare contenuti ridondanti, non più attuali o poco chiari, con conseguente segnalazione delle criticità all'Ufficio che coordina i processi di pubblicazione e, per quanto riguarda i contenuti, ai vari uffici responsabili della trasmissione dei dati da pubblicare.

La nuova mappatura dei processi dell'Ente per la identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ad essi correlati, nonché delle misure di mitigazione è prevista nella seconda metà dell'anno in corso.

All'interno del Piano formativo 2023 sono stati previsti specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale in materia di anticorruzione e codice di comportamento al fine di porre in essere misure adeguate di riduzione del rischio, attraverso l'acquisizione di conoscenze utili alla comprensione del contesto operativo e di responsabilità nell'esercizio della propria attività amministrativa. I corsi stessi si terranno nella seconda metà dell'anno in corso.



OBIETTIVO
2023_A23000_OB04

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione del piano entro il termine e con le modalità di legge in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione 2022	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. controlli per monitoraggio della Sezione Amministrazione Trasparente	EFFICIENZA	4,00	4,00		In collaborazione con il NIV sono state verificate le varie sezioni di Amministrazione trasparente ed è stata pubblicata l'attestazione degli obblighi di pubblicazione relativa all'esercizio 2022.
Aggiornamento mappatura processi dell'Ente, valutazione rischi e identificazione misure di mitigazione	EFFICACIA	100,00		%	
Organizzazione corsi specifici su anticorruzione e Codice di comportamento dei dipendenti con verifica finale	EFFICACIA	100,00	50,00	%	I corsi sono stati programmati e saranno effettuati nel mese di settembre prossimo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **70,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2023_A23000_OB05

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Descrizione Obiettivo Nel corso dell'anno si provvederà, attraverso l'apposito software in dotazione per la gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, al costante aggiornamento e armonizzazione del Registro delle attività di trattamento previsto dall'art. 30 del GDPR UE 679/2016, alle modifiche intervenute all'organizzazione dell'Ente con decorrenza dal 1.1.2023 ed a quelle che, eventualmente, potrebbero essere apportate in corso d'anno.

A seguito dell'approvazione del Regolamento provinciale sui criteri e le modalità organizzative in materia di trattamento dei dati personali avvenuto il 20.09.2022 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33, si prevede inoltre di formalizzare, all'interno dell'Ente, attraverso l'apposita modulistica per la gestione documentale, le designazioni di "Autorizzato" al trattamento dei dati fornendo contestualmente le relative istruzioni ai funzionari.

Verranno inoltre effettuate alcune valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per alcuni tipi di trattamento che possono presentare rischi elevati.

All'interno del Piano formativo 2023 dell'Ente, verranno previsti ulteriori specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale al fine di porre in essere misure adeguate di riduzione del rischio, attraverso l'acquisizione di conoscenze utili alla comprensione del contesto operativo e di responsabilità del trattamento dei dati personali. I corsi saranno rivolti:

- agli amministratori di sistema e responsabili dei sistemi informativi quali figure professionali addette alla gestione e alla manutenzione di sistemi di elaborazione dati quali: amministratore di basi di dati, amministratore di rete e di sistemi, amministratore di apparati di sicurezza, amministratore di sistemi applicativi e software, ecc.
- altre figure interessate e competenti in materia (dirigenti, dpo, ufficio trasparenza, controlli interni e gestione della performance, altro personale);
- al personale che svolge la propria prestazione lavorativa in smart working in relazione al trattamento dei dati personali, ai controlli effettuabili dall'Ente datore di lavoro, alla protezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore, utilizzo delle email, ecc.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06)

alla Si è provveduto, attraverso l'apposito software in dotazione per la gestione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, all'aggiornamento e armonizzazione del Registro delle attività di trattamento alle modifiche intervenute all'organizzazione dell'Ente con decorrenza dal 1.1.2023 ed a quelle apportate in corso d'anno. L'approvazione con apposita deliberazione del nuovo registro è previsto per la seconda metà dell'anno in corso.

Le valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati per alcuni tipi di trattamento che possono presentare rischi elevati verranno effettuate durante la seconda metà dell'anno in corso.

All'interno del Piano formativo 2023 dell'Ente, contenuto all'interno del PIAO, sono previsti specifici corsi di formazione e aggiornamento per il personale al fine di porre in essere misure adeguate di riduzione del rischio, attraverso l'acquisizione di conoscenze utili alla comprensione del contesto operativo e di responsabilità del trattamento dei dati personali. I corsi verranno tenuti nella seconda metà dell'anno in corso.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adeguamento del Registro dei trattamenti alla nuova organizzazione dell'Ente in vigore all'1.01.2023	EFFICACIA	100,00	50,00	%	E' stato predisposto l'aggiornamento del registro dell'attività di trattamento previsto dall'art. 30 del GDPR UE 679/2016 che verrà approvato nel secondo semestre.



OBIETTIVO
2023_A23000_OB05

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Responsabile
GRILLI FRANCESCO

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per i tipi di trattamento a rischio elevato inseriti nel Registro dei trattamenti	EFFICACIA	100,00		%	
Programmazione di corsi di formazione specifici per i responsabili del procedimento, amministratori di sistema e responsabili dei sistemi informativi	EFFICACIA	100,00	100,00	%	I corsi verranno effettuati nella seconda metà dell'anno.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **50,00 %**

**Centro di responsabilità
A24000
Servizio Avvocatura**

**Responsabile
Bruno Palazzetti**



OBIETTIVO
2023_A24000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire alle strutture organizzative dell'Ente la tutela giudiziale e stragiudiziale e un adeguato supporto legale nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla L'Ufficio ha svolto regolarmente la sua attività ordinaria finalizzata ad espletare tutti gli adempimenti relativi alla gestione del precontenzioso e del contenzioso legale, oltre che la consueta attività di supporto e consulenza agli Uffici e Servizi su qualunque aspetto di rilevanza giuridica, riuscendo a raggiungere tutti gli obiettivi assegnati.

Si rileva, in particolare, che tutti i 16 giudizi definiti con Sentenza/Ordinanza nel primo semestre del 2023 si sono conclusi con esito favorevole per l'Amministrazione.

Tra queste, si richiama l'attenzione in particolare su tre pronunce che hanno definito contenziosi di lunga durata (anni 2010, 2015 e 2017) nell'ambito dei quali sono state affrontate questioni particolarmente complesse, sia dal punto di vista giuridico che processuale.

Inoltre si evidenzia che, in un paio di casi, l'esito favorevole del giudizio ha evitato per l'Amministrazione l'esborso di somme superiori a 100.000,00 euro.

L'Ufficio inoltre, ha posto in essere tutte le attività di sua spettanza necessarie affinché si concretizzassero gli accordi raggiunti con la Regione Umbria nel 2022. Nel maggio 2023 la Regione Umbria ha versato alla Provincia rilevanti somme ad essa spettanti dando attuazione agli impegni assunti con DGR n.521 del 24.05.2023 a seguito di tavoli tecnici in cui ha preso parte anche l'Ufficio legale che ha contribuito a definire alcune delle pratiche oggetto del confronto (n. 4 contenziosi stragiudiziali e n. 1 contenzioso giudiziale tutti piuttosto risalenti: anni 1992-2002, 2003, 2004, 2005 e 2007).

Molto tempo è stato dedicato all'attività, spesso anche complessa, di assistenza e consulenza agli Uffici e Servizi al fine di suggerire soluzioni adeguate in termini giuridici - supportate da approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali - alle problematiche segnalate quasi quotidianamente. Tale attività consultiva è stata svolta, soprattutto per ragioni di efficacia ed immediatezza, spesso in forma orale e telefonica e comunque con confronti costanti in riferimento ai problemi proposti.

Ad essa si è aggiunta la redazione di 20 pareri scritti, spesso relativi a questioni di elevata complessità ed, in alcuni casi, anche riguardanti questioni prive di significativi precedenti giurisprudenziali.

Tanto l'attività di consulenza quotidiana che la redazione di specifica pareristica, costituiscono adempimenti molto importanti anche al fine di ridurre il più possibile eventuali contenziosi che potrebbero interessare l'Ente.

L'Ufficio Legale si è occupato anche di coordinare i rapporti con gli avvocati esterni che, a seguito di apposita procedura comparativa, sono stati incaricati di seguire giudizi nei soli casi espressamente previsti dal regolamento dell'Avvocatura provinciale.

Costante è stata la collaborazione con l'Ufficio Economato e Provveditorato in riferimento alla gestione dei contratti assicurativi. In alcuni casi, il supporto dell'Ufficio legale è stato determinante per dirimere potenziali contenziosi con la Compagnia Assicurativa sull'interpretazione dei contratti.

Si ribadisce, infine, che l'attività svolta dalle avvocate è stata necessariamente caratterizzata dalla indipendenza e autonomia di giudizio in conformità a quanto disposto dall'art. 23 della Legge Professionale Forense e dal Regolamento dell'Avvocatura.



OBIETTIVO
2023_A24000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

TUTELA GIURIDICA DEGLI INTERESSI DELL'ENTE

Criticità riscontrate (monitoraggio al 30/06) L'Ufficio Legale della Provincia di Perugia si avvale di quattro unità di personale, ossia di una figura amministrativa e di tre avvocate iscritte nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia.
Nel periodo dal 31.1.2023 al 11.6.2023, si è dovuta tuttavia registrare la prolungata assenza per motivi di salute di un'unità di personale, con inevitabili ripercussioni sull'organizzazione delle attività e sulla ripartizione dei carichi di lavoro.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	0,00	21,00		
B ----- numero pareri scritti rilasciati	QUANTITATIVO	0,00	20,00		
B/A*100 ----- numero pareri scritti rilasciati\numero pareri scritti richiesti	QUANTITATIVO	90,00	95,24	%	
nuove controversie attive/passive	QUANTITATIVO	15,00	56,00		
numero cause vinte sul totale delle sentenze pubblicate nell'anno	QUANTITATIVO	50,00	100,00	%	16 Sentenze favorevoli su 16 Sentenze pubblicate
tempo medio\mese dedicato alla consulenza orale (espresso in ore)	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
tempo medio domanda\risposta parere scritto (espresso in gg)	EFFICACIA	60,00	20,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO AVVOCATURA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00%



OBIETTIVO
2023_A24000_OB02

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AMBIENTALE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di gestire con tempestività i procedimenti iniziati con la trasmissione dei verbali sanzionatori in materia di rifiuti che sono pervenuti nell'arco dell'anno. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda anche la gestione dei procedimenti sanzionatori avviati negli anni precedenti e le procedure per l'emissione di ruoli esattoriali.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Sono state emesse 128 ordinanze, 7 in più rispetto allo stesso periodo del 2022: Tali provvedimenti riguardano anche pratiche di anni precedenti. E' stato smaltito quasi completamente l'arretrato del 2021 (tranne 2 pratiche che rappresentano casi particolari) e si stanno predisponendo le ordinanze per le pratiche 2022.

Criticità riscontrate (monitoraggio 30/06) **al** Le maggiori criticità che l'Ufficio deve affrontare nel contenzioso ambientale è il buon fine delle notifiche delle ordinanze (soprattutto degli stranieri) e la difficoltà di riscossione delle pratiche a ruolo.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero pratiche pervenute	EFFICACIA	0,00	107,00		
B ----- numero pratiche avviate	EFFICACIA	0,00	107,00		Per lavorate si intende l'avvio e l'espletamento della istruttoria dei procedimenti sanzionatori indipendentemente dalla conclusione degli stessi, che non sempre è correlata con il lavoro dell'Ufficio.
B/A*100 ----- numero pratiche avviate/numero pratiche pervenute	EFFICACIA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO AVVOCATURA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%



OBIETTIVO
2023_A24000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello del rilascio dei decreti di GGV in materia ittica e venatoria dal 2017 ricevendole istanze da parte dei privati per il tramite delle associazioni ittiche e venatorie. Prima del rilascio di tali decreti deve essere verificata l'esistenza dei requisiti di legge tramite il Casellario giudiziale e le Questure e questo può allungare i tempi che intercorrono tra la presentazione dell'istanza e l'effettivo rilascio.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla L'indicatore istanze lavorate/provvedimenti emessi è stato calcolato solo con riferimento ai provvedimenti riguardanti le pratiche del 2023. Per esaminare meglio il lavoro dell'Ufficio, si dovrebbe fare riferimento a tutti i provvedimenti che chiudono i procedimenti riferiti anche ad anni precedenti, che sarebbero 155 (150 decreti, 2 archiviazioni, 3 dinieghi)

Se li considerassimo tutti i risultati sarebbero:
istanze lavorate/provvedimenti emessi 182/155
valore atteso 35.%
obiettivo raggiunto 85,16%

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti sia se si tiene presente il lavoro svolto dall'Ufficio relativamente alle istanze del corrente anno, sia a maggior ragione, se si tiene conto dei provvedimenti emessi rispetto a tutte le istanze degli anni passati, con azzeramento completo dell'arretrato 2022, se si esclude una pratica per la quale era stata richiesta una sospensione del procedimento da parte dell'interessato.

Criticità riscontrate (monitoraggio 30/06) al Il personale il pensione non è stato reintegrato e ad oggi c'è solo una unità di personale che si occupa dei decreti (esclusa la responsabile dell'Ufficio), e per questo i procedimenti, che sono sempre un numero considerevole, con un aumento rispetto all'anno scorso nello stesso periodo del 27%, possono subire rallentamenti nei periodi di ferie o per altre esigenze contingenti.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero istanze ricevute	EFFICACIA	0,00	182,00		
B ----- numero istanze lavorate	EFFICACIA	0,00	182,00		
C ----- numero provvedimenti emessi (rilasci, rinnovi, dinieghi, archiviazioni, ...)	EFFICACIA	0,00	107,00		Si tratta dei provvedimenti emessi (rilasci, rinnovi, dinieghi, archiviazioni) rispetto alle istanze lavorate. Tali provvedimenti possono essere emessi solo quando la documentazione è completa.
B/A*100 ----- numero istanze lavorate/numero istanze pervenute	EFFICACIA	80,00	100,00	%	
C/B*100 ----- numero provvedimenti emessi (rilasci, rinnovi, dinieghi, archiviazioni, ...)/numero istanze lavorate	EFFICACIA	35,00	58,79	%	



OBIETTIVO
2023_A24000_OB03

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AVVOCATURA

Responsabile
PALAZZETTI BRUNO

ATTIVITA' DI RILASCIO DECRETI GUARDIE GIURATE VOLONTARIE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO AVVOCATURA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Centro di responsabilità
A32000
Servizio Finanziario

Responsabile
Alberto Orvietani



OBIETTIVO
2023_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione Obiettivo Predisporre i documenti di programmazione annuale e pluriennale delle risorse finanziarie in funzione delle priorità e delle esigenze espresse dall'Amministrazione, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica. Rendicontare i risultati della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, attraverso l'utilizzo di software integrato con l'attività di programmazione (DUP), nonché con il sistema di contabilità e di gestione degli atti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie e relativo cronoprogramma.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) segue Con Delibera del Presidente n. 49 del 14/03/2023 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022, atto propedeutico all'approvazione del rendiconto di gestione che, per l'anno 2022, è stata deliberata dal Consiglio Provinciale con atto n.10 del 12 aprile 2023. "Approvazione del Rendiconto della gestione 2022" nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 227 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).
Il Bilancio di Previsione 2023-2025 ed i relativi allegati sono stati approvati con Delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 12 maggio 2023 nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), termine poi differito varie volte fino a portare la data di scadenza al 31 luglio 2023 con Decreto Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023) e quindi in deroga alla scadenza ordinaria del 31 dicembre. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 31 gennaio 2023 è stato approvato lo schema nuovo del Regolamento di contabilità. In attuazione del disposto dell'art. 193 del 267/2000 è stato avviato l'iter per la adozione della delibera consiliare per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali del bilancio.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione del nuovo regolamento di contabilità	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti di programmazione e rendicontazione prima del termine ultimo dei 30 gg dalla loro approvazione	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Pubblicazione nella BDAP dei documenti di programmazione e rendicontazione prima del termine ultimo dei 30 giorni dalla loro approvazione	EFFICIENZA	20,00	5,00	%	
Predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Predisposizione della calendarizzazione delle variazioni di bilancio	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2023_A32000_OB10

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI RENDICONTAZIONE PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **93,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00%



OBIETTIVO

2023_A32000_OB11

Centro di Responsabilità

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile

ORVIETANI ALBERTO

ORGANISMI PARTECIPATI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Attuazione delle procedure di controllo sugli organismi partecipati dell'Ente e supporto agli organi politici nella definizione degli indirizzi in ordine alla dismissione dei pacchetti azionari e delle partecipazioni ritenuti non più strategici per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Verifica dell'attuazione delle azioni contenute nel Piano di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) segue La verifica e il controllo degli organismi partecipati dell'Ente, come previsto dalla normativa vigente, si concludono entro il mese di dicembre con l'approvazione della Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100. Pertanto, alla data del 30/06, si è svolta una attività propedeutica a questo adempimento. Si è provveduto, inoltre, in data 22 maggio 2023, tramite l'applicativo "Partecipazioni" del MEF-Ministero del Tesoro, all'aggiornamento del censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 oltre alla trasmissione del provvedimento di Razionalizzazione di cui sopra approvato, per l'anno 2021, con la delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 20/12/2022 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e smi e stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione" e riportante i dati societari al 31/12/2021.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attuazione delle azioni previste nel Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi del D.Lgs. 175/2016	EFFICIENZA	100,00	50,00	%	
Aggiornamento dei dati inseriti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 31 dicembre di ogni anno entro la data stabilita dal Mef	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Analisi attività società partecipate, Fondazioni e Associazioni per verificarne la conformità ai fini istituzionali dell'Ente	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: 72,00 %



OBIETTIVO
2023_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Garantire il corretto svolgimento del processo di entrata e di spesa ed assicurare assistenza ai servizi dell'Ente nella redazione degli atti.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06)

L'attività viene regolarmente svolta dal personale assegnato al servizio. I tempi di svolgimento sono pienamente rispettati. Quotidianamente viene svolta assistenza tecnico-contabile ai vari Servizi.

alla Sono state prese in considerazione tutte le determinate dirigenziali efficaci con visto di regolarità contabile.

Il dato è relativo ai mandati emessi alla data del 30 giugno 2023 conseguenti a liquidazioni effettuate nello stesso periodo con Determinazioni dirigenziali ed Atti di liquidazione, ed è stato ricavato escludendo i mandati emessi per le competenze al personale, per il pagamento di quote capitale ed interessi di mutui e prestiti obbligazionari, oltre quelli emessi a valere sul titolo 7 della spesa "Uscite per conto terzi e partite di giro".

Con il modulo di JEnte - denominato Entrate Attese- si è completato l'iter d'immissione delle posizioni creditorie dal loro nascere al loro riconciliarsi, in forma di test.

indi si è effettuato il pagamento a titolo di test di queste posizioni. Si è verificato l'iter di formazione dello IUV all'interno di Entrate Attese, l'accettazione del file inviato da Unicredit nel nodo PagoPa .

Infine si è riportato all'interno di Entrate Attese il file del pagamento, al fine di ricongiungerlo alla voce di credito creata.

La riconciliazione è avvenuta con successo ed ha richiesto la continua assistenza di più figure: Unicredit da un lato e Municipia dall'altro. Il modulo richiede ancora altre forme di test per verificarne il funzionamento.

Inoltre sono stati organizzati corsi di formazione per gli addetti all'utilizzo del modulo, da parte della società di implementazione del software. Andranno tuttavia approfonditi e migliorati molti aspetti specifici anche attraverso l'ausilio di Municipia, per rendere indipendenti i vari settori nell'inserimento delle voci e nella loro inizialmente sono stati inseriti i settori di entrata dell'Ente, specificate le tipologie di credito, le modalità di avviso pre- impostate, l'eventuale formazione di rateizzazione, l'applicazione di sanzioni e di tassi d'interesse. Poi si è testato l'invio in uscita dei file creati con le posizioni creditorie attraverso il canale UnicreditGate.

Qua riconciliazione finale.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Tempestività (espressa in giorni) nel rilascio delle attestazioni sulle determinate e di controllo sugli impegni e accertamenti (visto di regolarità contabile)	EFFICIENZA	4,00	2,00		
Tempestività (espressa in giorni) nell'emissione dei mandati dall'avvenuta liquidazione della spesa	EFFICIENZA	10,00	1,42		
Messa a regime del modulo "Entrate attese" di Jente	EFFICACIA	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2023_A32000_OB12

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- Assistenza ai Servizi nella fase di riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del FPV Richieste relative alle richieste evase	EFFICIENZA	0,00	35,00		
B ----- Assistenza ai Servizi nella fase di riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del FPV. Richieste relative alle richieste pervenute dai servizi	EFFICIENZA	0,00	35,00		
A/B*100 ----- Assistenza ai Servizi nella fase di riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del FPV. Richieste relative alle richieste evase / Richieste pervenute dai servizi	EFFICIENZA	0,00	100,00	%	Si precisa che ai fine del riaccertamento dei residui si sono svolti molti incontri sia con i dirigenti che con i loro collaboratori.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **90,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%



OBIETTIVO
2023_A32000_OB15

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

Descrizione Obiettivo Gestione corretta ed efficiente del processo di acquisizione delle entrate tributarie dell'Ente. Implementazione di una metodologia informatizzata per il controllo degli incassi dei comuni a titolo di Tari e quindi della addizionale provinciale onde garantire il preciso e rapido riversamento alla Provincia.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06)

alla La gestione delle entrate tributarie costituisce una delle attività strategicamente più importanti per l'ente. Le entrate tributarie, infatti, costituiscono la principale fonte di finanziamento per la copertura delle spese di funzionamento della Provincia, come quelle relative al personale, al servizio del debito (quote capitale e interessi dei mutui e prestiti obbligazionari), alle manutenzioni ordinarie sulla viabilità e sull'edilizia scolastica e patrimoniali e alle altre spese di funzionamento (energia elettrica, calore, carburanti, assicurazioni etc.). Il servizio pone particolare attenzione all'attività di gestione delle entrate, sia per quanto riguarda la riscossione a competenza, che quella dei residui. Al 30/06/2023 sono stati assunti accertamenti a valere sul piano finanziario 1.01 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa - Tributi" pari ad €. 10.571.996,56 a fronte dei quali sono state emesse reversali per €. 10.184.726,20 Alla data del 30/06/2023 a fronte degli accertamenti riportati a residuo al piano finanziario 1.01 "Entrate correnti di natura tributaria" continuativa e perequativa-Tributi pari a €. 22.071.842,86 sono state emesse reversali per €.1.670.958,83. Per quanto riguarda gli avvisi non notificati, l'Ente si è comunque attivato per raggiungere i soggetti debitori con il regolare ausilio dei messi notificatori C/Comuni di residenza degli stessi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
incassi entrate tributarie/accertamenti entrate tributarie	EFFICACIA	50,00	96,34	%	
incassi su residui attivi entrate tributarie	EFFICACIA	30,00	7,57	%	
Notifiche avvisi di accertamento nei termini di legge	EFFICACIA	100,00	80,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	Atto n. DD/2023/107 del 31/01/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **59,00 %**



OBIETTIVO
2023_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Descrizione Obiettivo Gestione delle spese economali nell'ambito di quanto previsto dal vigente regolamento e predisposizione rendiconto secondo la normativa vigente.
Garantire l'attività di provveditorato tramite: acquisti di beni e servizi per tutto l'Ente e acquisti in conto capitale (mobili per istituti scolastici di competenza, apparecchiature informatiche per l'attività dell'Ente, rinnovo parco auto ecc.).
Assicurare una efficiente gestione del parco auto attraverso l'utilizzo di un software dedicato e operare la razionalizzazione della spesa per carburanti mediante acquisto controllato a beneficio di tutti i servizi dell'Ente.
Gestione dei rischi assicurativi dell'Ente e del fabbisogno di servizi di pulizia degli uffici provinciali e del servizio di ristoro (distributori automatici di bevande e snacks).
Procedura di gara per l'affidamento in appalto dei "Servizi assicurativi dell'Ente". Verrà effettuato, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 118/2011 l'aggiornamento straordinario dell'inventario dei beni mobili provinciali.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Tutte le attività previste nell'obiettivo sono state svolte nel rispetto dei regolamenti, della normativa vigente e in relazione alle richieste pervenute dai vari Servizi dell'Ente. Sono state evase tutte le richieste, compresi gli acquisti DPI e effettuato il monitoraggio e l'applicazione della Convenzione CONSIP FM4- Servizio Pulizie.
Per quanto riguarda l'indicatore relativo alle richieste per la fornitura degli arredi scolastici, si è provveduto ad effettuare una indagine di mercato tra operatori economici ed attivato l'affidamento diretto con la redazione di un nuovo capitolato d'oneri sulla base delle richieste pervenute al 30 giugno. Si precisa che tali richieste pervengono dopo tale data ed in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico. In relazione alle procedure di alienazione di beni mobili sono pervenute n.2 richieste.
Con Determina n. 1746 del 29/06/2023 "Gara A312 – Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Perugia per il periodo 30.06.2023-31.12.2026 con opzione di rinnovo espresso dal 01.01.2027 AL 31.12.2029 – 8 lotti - CIG vari aggiudicazione" si è proceduto all'affidamento del "Servizi Assicurativi della Provincia di Perugia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Richieste relative alla cancelleria evase	EFFICIENZA	0,00	150,00		
Richieste relative alla cancelleria pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	0,00	150,00		
Richieste relative alla cancelleria evase/richieste pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Richieste di fornitura arredi scolastici evase	EFFICIENZA	0,00	50,00		
Richieste di fornitura di arredi scolastici pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	0,00	50,00		
Richieste di fornitura di arredi scolastici evase/richieste pervenute dai Servizi	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2023_A32000_OB21

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
ORVIETANI ALBERTO

GESTIONE SERVIZI DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
procedure per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	2,00		
richieste pervenute per l'alienazione di beni mobili	EFFICACIA	0,00	2,00		
Procedure per l'alienazione di beni mobili / richieste pervenute	EFFICACIA	70,00	100,00	%	
Aggiornamento costante inventario effettuato in base agli acquisti e alla cessione di beni mobili	EFFICACIA	100,00	20,00	%	
Verifica periodica della corrispondenza tra i km percorsi e il carburante consumato	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Istruttoria preliminare aperture sinistri entro 15 gg dalla segnalazione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **76,00 %**

Centro di responsabilità

A33000

Servizio Stazione Appaltante

Responsabile

Stefano Rossi



OBIETTIVO
2023_A33000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori - servizi - forniture e concessioni per conto degli Enti convenzionati con la SUA.PG

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Sono state espletate nel primo semestre tutte le procedure richieste dagli Enti convenzionati con la SUA, in particolare quelle afferenti il PNRR.
Le procedure PNRR hanno comportato un intenso lavoro di coordinamento con gli Enti titolari degli interventi dati i termini molto ristretti e vincolanti per addivenire agli affidamenti. Il Servizio è riuscito a rispettare, per la fase di propria competenza, tutte le scadenze previste dalla normativa

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Mantenimento numero di soggetti aderenti alle convenzioni SUA nella fascia massima (27-30)	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
A ----- numero di gare per servizi, forniture e concessioni richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00	14,00		
B ----- numero di gare per servizi, forniture e concessioni effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00	14,00		
B/A*100 ----- numero di gare effettuate per servizi, forniture e concessioni per conto degli enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
C ----- numero di gare per lavori pubblici richieste da enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00	39,00		
D ----- numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti	QUANTITATIVO	0,00	39,00		
D/C*100 ----- numero di gare per lavori pubblici effettuate per conto di enti aderenti/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

OBIETTIVO
2023_A33000_OB01Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**Responsabile
ROSSI STEFANO**GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LA "SUA.PG"**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2023/1547 del 12/06/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00%



OBIETTIVO
2023_A33000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI/CONCESSIONI E CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di servizi - forniture e concessioni dell'Ente. Garantire la stesura e l'attività di registrazione, voltura etc.. dei contratti cui l'Ente è parte.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) Il Servizio tramite l'ufficio servizi e forniture ha espletato le procedure richieste dalle Aree tecniche dell'Ente

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero di gare richieste per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	0,00	2,00		
B ----- numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni	QUANTITATIVO	0,00	2,00		
B/A*100 ----- numero di gare espletate per servizi, forniture e concessioni/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	60,00	42,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **85,00 %**



OBIETTIVO
2023_A33000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

GESTIONE PROCEDURE DI GARA PER LAVORI PUBBLICI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento delle procedure programmate relative ad appalti di lavori pubblici dell'Ente.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) Il Servizio tramite l'Ufficio Lavori S.A. ha espletato nel semestre di riferimento tutte le procedure richieste dalle Aree tecniche dell'Ente, in particolare quelle relative agli interventi finanziati dal PNRR hanno richiesto un intenso lavoro in tempi molto ristretti per rispettare le scadenze alla previste dalla normativa

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero di gare richieste per lavori pubblici	QUANTITATIVO	0,00	32,00		
B ----- numero di gare espletate per lavori pubblici	QUANTITATIVO	0,00	32,00		
B/A*100 ----- numero di gare espletate per lavori pubblici/numero di gare richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2023/521 del 06/03/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 50,00%



OBIETTIVO
2023_A33000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO STAZIONE
APPALTANTE**

Responsabile
ROSSI STEFANO

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER ESPLETAMENTO GARE E STIPULA CONTRATTI

Descrizione Obiettivo Garantire lo svolgimento di tutte le attività connessa alla stesura, sottoscrizione e registrazione dei contratti.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Sono state attuate tutte le fasi relative alla stipula dei contratti in particolare attività di assistenza all'ufficiale rogante e al dirigente firmatario, attività di repertorizzazione, attività di registrazione e/o trascrizione atti ove prevista per legge.

Il Servizio ha raggiunto già nel primo semestre l'obiettivo annuale, ciò in forza del notevole numero di contratti di appalto, anche PNRR "messi a terra" e cantierizzati.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di contratti stipulati o rinnovati o rinegoziati	QUANTITATIVO	40,00	42,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE	Atto n. DD/2023/905 del 06/04/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Centro di responsabilità

A35000

**Servizio Gestione del personale
e funzioni generali**

Responsabile

Danilo Montagano



OBIETTIVO
2023_A35000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

Descrizione Obiettivo Governo delle azioni di gestione delle risorse umane e della spesa per il personale al fine di tendere alla valorizzazione del potenziale delle risorse umane e a mantenere l'impiego delle professionalità in linea con gli obiettivi dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione degli impieghi. Attuazione delle procedure per l'assunzione di personale con contratto flessibile, in coerenza con la dinamica legislativa e contrattuale per il fronteggiamento di emergenze in alcuni settori di operatività dell'Ente, e con contratto a tempo indeterminato. Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le procedure di reclutamento e quelle retributive e previdenziali. In tal ambito rientrano anche le attività di messa a regime del nuovo contratto nazionale per il personale non dirigenziale, già firmato, e di quello dirigenziale, ancora non definito. Nel corso dell'anno 2023 si procederà all'analisi delle possibilità applicative delle norme relative alle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla 12.6.2023. La comunicazione alla Funzione Pubblica dovuta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 relativamente all'attuazione del Piano del Fabbisogno di Personale per l'anno 2023 (Deliberazione del Presidente n. 143 del 7.6.2023) è stata trasmessa a mezzo PEC prot. n. 19987 il 12.6.2023. Le assunzioni a tempo indeterminato previste nel Piano dei fabbisogni 2022-2024 per l'anno 2023 - come modificato con delibera n. 102/2023 relativamente alle stabilizzazioni da effettuare - sono nel dettaglio di seguito indicate:
n. 1 unità "Istruttore Tecnico Direttivo" assunto in data 3.7.2023
n. 1 unità "Istruttore Amministrativo" assunzione prevista in data 1.8.2023.
La richiesta di stabilizzazioni di n. 3 unità di "Ingegnere Civile" è stata inviata con nota prot. n. 14241 del 28.4.2023 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. giorni avvio delle procedure assunzionali dall'adozione degli atti di pianificazione	EFFICACIA	30,00	5,00		
Percentuale di utilizzo delle risorse destinate ad assunzioni (piano assunzionale anno precedente)	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Attuazione del nuovo ordinamento professionale entro i tempi definiti dal contratto nazionale	EFFICACIA	100,00		%	In fase di predisposizione
Tempo medio di elaborazione del cartellino (espresso in giorni)	EFFICIENZA	20,00	20,00		L'elaborazione dei cartellini avviene entro il giorno 20 del mese successivo.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLE RISORSE UMANE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **70,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE

Descrizione Obiettivo Elaborazione del piano di formazione con il coinvolgimento di stakeholders che permettano lo svolgimento di attività formative che trattino materie dedicate alle varie esigenze/necessità del personale dell’Ente.
Saranno svolte, inoltre, attività formative performanti che, a titolo gratuito, saranno messe a disposizione da:
- Ministero del Lavoro con il “Programma Sillabus”;
- UPI con un “Workshop di avvio delle attività di formazione rivolte al personale delle Province”.
La formazione è, inoltre, in progress e viene rimodulata in base alle esigenze correnti dell’Ente.
L’attività di formazione viene implementata con l’utilizzo di un software/licenza che permette il riallineamento dei libretti formativi di ciascun dipendente dell’Ente insieme alla gestione integrata con la pianta organica.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** A seguito dell’approvazione, con Delibera del Presidente n. 143 del 7.6.2023 del Piano Formativo per l’anno 2023, sono stati presi ulteriori contatti con la scuola di Amministrazione Pubblica di Villa Umbra per la pianificazione delle attività formative contenute nel Piano stesso.
Si sta procedendo, inoltre, al trasferimento dei dati e la loro messa a regime nel nuovo Sistema gestionale della formazione al fine di addivenire all’aggiornamento dei libretti formativi dei singoli dipendenti.
Attraverso le Piattaforme Ministeriali UPI e Syllabus la formazione ha preso avvio in linea con i tempi previsti.
In materia di anticorruzione sono state eseguite nr. 12 ore di formazione le ore inerenti il Codice di Comportamento saranno svolte nel secondo semestre dell’anno.
Congiuntamente alla formazione prevista nel Piano formativo si è organizzata l’attività di formazione obbligatoria per le aree tecniche (rilascio patentini, segnaletica stradale, tiro a segno..)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione Piano Formativo entro il 31/08/2023	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Il Piano Formativo è stato regolarmente adottato con delibera del Presidente n. 143 del 7.6.2023.
Messa a regime del Sistema gestionale della formazione del personale	EFFICIENZA	31/10/2023			E' in corso il trasferimento dei dati nel nuovo Sistema gestionale.
n. dipendenti formati con l'utilizzo di piattaforme ministeriali di progetti UPI e Syllabus	EFFICIENZA	80,00	40,00		
n. ore di formazione erogate a tutto il personale in materia di anticorruzione e codice di comportamento	EFFICACIA	15,00	12,00		



OBIETTIVO
2023_A35000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ELABORAZIONE PIANO FORMAZIONE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **56,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SISTEMI DI VALUTAZIONE

Descrizione Obiettivo Definizione dei contenuti della contrattazione decentrata sulla base delle nuove norme contrattuali e delle possibilità di impiego delle risorse disponibili nell'ottica di favorire la premialità ed il merito.
Adozione della metodologia per le progressioni economiche orizzontali e dei criteri attuativi annuali alla luce delle nuove norme contrattuali. La definizione della disciplina dei nuovi percorsi comporterà l'attivazione di tavoli di confronto con il sindacato tesi al temperamento dell'esigenza di motivare il personale riconoscendone un maggiore professionalità con quella di mantenere lo spirito selettivo e premiale che l'istituto deve avere.
Alla luce delle nuove norme contrattuali, oltre alle progressioni a regime previste nel limite del 50% delle assunzioni, per le quali sono già adottati gli atti di disciplina, occorrerà verificare le possibilità di implementazione delle progressioni previste dal CCNL 16/11/2022, finanziate dalla Legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018.
Nella procedura transitoria, i criteri sono quelli previsti dall'art. 13, comma 6 del CCNL 16 novembre 2022 (esperienza, titolo di studio e competenze professionali) e ciascuno di tali criteri deve pesare almeno il 20%; nella procedura a regime, i criteri sono quelli previsti dall'art. 15 del CCNL 16 novembre 2022 e dal nuovo art. 52, comma 1-bis del d. lgs. 7 n. 165/2001.
Nella procedura transitoria, i criteri più specifici che declinano i criteri generali stabiliti dal contratto, nonché i pesi loro attribuiti, sono definiti dalle amministrazioni previo confronto con i sindacati.
Verifica delle possibilità applicative e definizione disciplina in ordine ai requisiti, nel rispetto di quelli previsti nella tabella C allegata al CCNL.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Nel corso del primo semestre dell'anno sono stati convocati 2 tavoli, rispettivamente in data 3 marzo e 20 luglio 2023, sono state redatte 4 Relazioni Tecniche-Finanziarie 2 relativamente al fondo per il comparto e 2 riguardanti il fondo per la Dirigenza.
La Performance Organizzativa è stata valutata dal NIV in data 19.4.2023. Le valutazioni dei Dirigenti sono state richieste con nota prot. n. 614 del 26.4.2023 con indicazione del termine di raccolta al 15.5.2023. La liquidazione dei premi è avvenuta con la busta paga del mese di giugno 2023.
Per quanto concerne l'adozione dei criteri attuativi annuali per le progressioni economiche orizzontali è stata inviata la proposta in allegato alla bozza del CID in data 12.6.2023.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. riunioni e tavoli convocati	EFFICACIA	5,00	2,00		
A ----- n. contratti sottoscritti	EFFICACIA	0,00	0,00		
B ----- Relazioni tecnico-finanziarie prodotte	EFFICACIA	0,00	4,00		
A/B*100 ----- Relazioni tecnico-finanziarie prodotte /contratti sottoscritti	EFFICACIA	100,00		%	



OBIETTIVO
2023_A35000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GOVERNO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E SISTEMI DI VALUTAZIONE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Raccolta informatizzata delle valutazioni del personale del comparto da parte dei dirigenti entro 45 gg dalla data della comunicazione della misurazione della performance organizzativa	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	La raccolta delle valutazioni è giunta a termine nel mese di maggio 2023 con richiesta inviata con nota prot. n. 614 in data 26.4.2023.
Adozione dei criteri attuativi annuali per le progressioni economiche orizzontali	EFFICIENZA	31/10/2023			E' stata inviata una proposta in allegato alla bozza del CID in data 12.6.2023
Confronto sindacale possibilità applicative e disciplina procedure di qualificazione fase transitoria	EFFICACIA	30/09/2023			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **22,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2023_A35000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

POSSIBILITA' ASSUNZIONALI

Descrizione Obiettivo Analisi delle possibilità assunzionali, in raccordo con il Servizio Finanziario, ai fini della determinazione del budget assunzionale disponibile ai sensi di legge. Redazione degli atti di programmazione delle assunzioni possibili previa raccolta delle esigenze di funzionalità espresse dalle strutture dirigenziali dell'Ente e definizione delle priorità da parte della Direzione Generale, ove nominata, della Segreteria Generale.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
Il Rendiconto di Gestione è stato approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 12.4.2023. La prima determinazione del budget assunzionale è avvenuta con Deliberazione del presidente n. 102 del 28.4.2023. La Determinazione in termini tecnico-finanziari della capacità assunzionale è avvenuta in data 30.4.2023.
La rideterminazione e programmazione di fabbisogno di personale è stata preadottata con proposta n. 527 del 31.5.2023 unitamente alla bozza del piano assunzionale. L'adozione definitiva è avvenuta con Delibera del C.P. 143 7.6.2023.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. giorni per la definizione budget assunzionale dalla data di approvazione del Rendiconto di gestione	EFFICIENZA	30,00	16,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2023_A35000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RIORGANIZZAZIONE ENTE

Descrizione Obiettivo L'adozione del nuovo organigramma dell'Ente a dicembre 2022 necessita della sua compiuta messa a regime anche mediante gli atti di pesatura delle posizioni dirigenziali, da operare tenendo conto di tutti i criteri già approvati e quindi anche dei dati finanziari ancora in corso di definizione. Inoltre l'adozione della riorganizzazione a ridosso della fine dell'anno necessita di un tempo di verifica ed adattamento che potrebbe far emergere nel 2023 la necessità di rivedere funzionigramma, regolamenti e discipline precedenti nell'ottica di messa a regime e implementazione della riorganizzazione stessa.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) Con Deliberazione del Presidente n. 90 del 12.4.2023 è stata adottata in via definitiva la revisione dell'organigramma e del funzionigramma adottato in data 22.12.2022. La predazione è intervenuta in data 24.3.2023 con proposta n. 290/2023.
alla La prima ipotesi di pesature con raccolta dati Tecnico-Finanziari di competenza del Servizio è avvenuta come da verbale verbale NIV del 28 marzo 2023.
La pesatura definitiva delle posizioni organizzative è stata adottata con atto n. 141 del 31.5.2023 a seguito di parere positivo del NIV stesso.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. giorni per l'adozione atti di modifica o revisione organizzativa definitiva dalla data della preadozione	EFFICIENZA	30,00	20,00		
Pesatura posizioni dirigenziali nuovo assetto organizzativo	EFFICIENZA	30/04/2023			La pesatura avvenuta a seguito dell'acquisizione del parere positivo del NIV con atto n. 141 del 31.05.2023.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **20,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

LAVORO AGILE

Descrizione Obiettivo Nel corso dell'anno 2022 e a valere per l'anno 2023, si è proceduto ad approvare un piano di utilizzo dei lavori agile e da remoto che, partendo dalla disciplina e dalla mappatura delle attività smartabili, ha fornito lo strumento per l'implementazione di tale modalità lavorativa a regime. e che sarà oggetto, nel corso dell'anno, di ulteriore verifica alla luce delle norme generali e contrattuali emanande. Di pari passo il nuovo assetto organizzativo adottato a fine anno 2022 produce la necessità di rivedere le assegnazioni relative ai servizi in termini di numero di assegnazioni attuabili nonché la verifica delle attività che in ragione delle esigenze di funzionalità dei servizi non possono essere svolte in lavoro agile.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adeguamento annuale della disciplina sul lavoro agile	EFFICIENZA	31/10/2023		%	Adeguamento disciplina al nuovo assetto organizzativo adottato con delibera n. 7 del 31.1.2023.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

Descrizione Obiettivo La funzione Statistica è svolta ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni e si concentra sulla fornitura, elaborazione ed analisi di dati statistici connessi alle rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale vigente, ed in particolare richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, Istat e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le altre rilevazioni periodiche obbligatorie svolte per soggetti pubblici rientrano quelle effettuate per l'Aran, il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF.

Vengono inoltre evase tutte le richieste provenienti dagli uffici e agli organi interni che riguardino la fornitura, l'elaborazione e l'analisi dei dati amministrativi e statistici e la consulenza statistica in generale a supporto della loro attività istituzionale.

Allo stesso tempo sono evase le richieste di fornitura ed elaborazioni ed analisi di dati provenienti da soggetti esterni (pubblici e privati) prevalentemente di natura demografica ed economica.

La funzione Statistica dell'Ente inoltre comprende il lavoro di indirizzo e coordinamento della raccolta dei dati forniti dai Servizi dell'Ente ai fini della redazione, adozione, modifica e pubblicazione del Programma biennale per l'acquisizione di beni ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/18 in materia di programmazione del fabbisogno di forniture e servizi.

Infine la funzione Statistica viene svolta, attraverso la Referente per il Sistan -Sistema Statistico Nazionale per la Provincia di Perugia, anche in seno al Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi, nonché in seno al Gruppo permanente di lavoro per la statistica presso la Prefettura di Perugia e in ambito CUSPI-Coordinamento Uffici di Statistica delle Province Italiane.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

"Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06/2023)"

alla Al 30/6/2023 sono state eseguite e portate a termine tutte le richieste pervenute e raggiunti gli obiettivi da conseguire dal 1/1/23 al 30/6/23:

- n. 9 rilevazioni presenti nel PSN-Programma Statistico Nazionale vigente
- n. 4 richieste di dati da utenti interni
- n. 5 richieste di dati da utenti esterni pubblici e privati
- n. 17 elaborazioni statistiche per utenti interni
- n. 18 elaborazioni statistiche per utenti esterni pubblici e privati
- n. 2 di atti di deliberazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e successive variazioni in corso d'anno
- n. 3 riunioni gruppi di lavoro e tavoli tecnici a livello locale e nazionale
- n. 0,5 (realizzato al 50%) l'obiettivo del Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi (realizzazione eventi e lavori in campo statistico)



OBIETTIVO
2023_A35000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

RACCOLTA, ELABORAZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DI DATI STATISTICI UFFICIALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Conduzione delle rilevazioni presenti nel PSN-Programma Statistico Nazionale vigente	EFFICACIA	15,00	9,00		
Evasione richieste di fornitura di dati statistici da utenti interni	QUANTITATIVO	5,00	4,00		
Evasione richieste di fornitura di dati statistici da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	8,00	5,00		
Evasione richieste di elaborazione ed analisi di dati statistici da utenti interni	QUANTITATIVO	15,00	17,00		
Evasione richieste di elaborazione ed analisi di dati statistici da utenti esterni pubblici e privati	QUANTITATIVO	20,00	18,00		
Coordinamento raccolta dati e predisposizione atti di deliberazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e successive variazioni in corso d'anno	EFFICIENZA	4,00	2,00		
Partecipazione a riunioni di Gruppi di lavoro e Tavoli tecnici sulla statistica a livello locale e nazionale	QUANTITATIVO	8,00	3,00		
Obiettivi del Tavolo tecnico regionale Umbria previsto dal Protocollo d'intesa tra Istat, Regioni e Province Autonome, Anci, Upi (realizzazione eventi e lavori in campo statistico)	EFFICACIA	1,00	0,50		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **70,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Descrizione Obiettivo Promuovere le pari opportunità sul territorio e prevenire e contrastare le discriminazioni e la violenza di genere collaborando anche con la Consigliera provinciale di parità, figura istituzionale fondamentale in tale ambito, incardinata all'interno dell'Ente.

A tal fine è necessario operare in primo luogo per un cambiamento culturale che investa la società nel suo complesso, ad iniziare dai modelli educativi e formativi. L'impegno è quello di veicolare soprattutto nelle giovani generazioni, attraverso attività progettuali da realizzare con le scuole del territorio, la cultura della valorizzazione delle differenze e del rispetto tra le persone, il superamento degli stereotipi e pregiudizi, anche quale antidoto alla sopraffazione ed alla violenza.

Verranno realizzate due importanti attività progettuali avviate nello scorso anno:

- il Progetto dal titolo "La sfida dell'anima attraverso il corpo" che ci vede protagonisti in collaborazione con le Associazioni Soroptimist Perugia e il Bucaneve e il Comune di Perugia e che ha quale suo focus, attraverso il coinvolgimento di moltissime scuole secondarie della provincia, di primo e secondo grado, una massiccia Campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari.
- l'altro Progetto prevede il coinvolgimento da protagonisti, con un approccio bottom up, di quattro istituti superiori di Perugia, sulle tematiche inerenti la violazione dei diritti delle donne nel mondo.

In programma inoltre un'altra iniziativa nella quale, coinvolgendo alcune scuole del territorio con la finalità di far conoscere e stimolare la ricerca in merito al contributo femminile alla Resistenza, sarà divulgato l'opuscolo "Le nostre partigiane- Storie di donne che hanno fatto la Resistenza nei territori della provincia di Perugia" da noi realizzato lo scorso anno, quale raccolta e rielaborazione delle biografie delle partigiane pubblicate sulla pagina Facebook della Provincia.

Fondamentali sono inoltre, per l'obiettivo in oggetto, le attività di comunicazione e di informazione. Uno degli strumenti principali in tal senso è il giornale istituzionale Infodonna che viene realizzato in occasione dell'8 marzo e viene divulgato tramite le pagine del Portale, della Intranet e di Facebook dell'Ente. Anche quest'anno sarà realizzata al suo interno, la rubrica "Provincial...mente" dedicata alla creatività delle/i dipendenti dell'Ente con la finalità di aggiungere all'obiettivo di divulgare sul territorio la cultura delle pari opportunità che ogni anno ci si pone con Infodonna, quello della valorizzazione del personale rafforzando nel contempo anche il senso di appartenenza e di condivisione all'interno all'Ente.

Continuerà anche quest'anno il progetto di comunicazione "#ledonnefannolastoria" consistente nella pubblicazione, sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie, notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente con la finalità di far emergere quel protagonismo femminile spesso oscurato.

E' fondamentale inoltre per l'Obiettivo in oggetto, organizzare iniziative pubbliche di vario genere, in particolare in occasione di alcune giornate quali l'8 marzo (Giornata internazionale della donna) e il 25 novembre (Giornata mondiale contro la violenza sulle donne).

Altro evento/progetto in programma è l'organizzazione di una nuova edizione del Premio "Umbria in Rosa", prosieguo di quanto già realizzato dal 2016 al 2019 a cura della Consigliera di Parità. La Finalità del premio è quella di valorizzare figure femminili che nella provincia di Perugia si sono distinte nei vari campi, del sociale, lavorativo, imprenditoriale, culturale, artistico, ecc. Continuerà l'attività di informazione inerente la violenza di genere, le sue dinamiche ed i servizi per uscirne. Si colloca in tale contesto un progetto/evento di sensibilizzazione sulla tematica della "vittimizzazione secondaria" promosso dalla Consigliera di parità e previsto per il mese di aprile 2023. Rientra inoltre nel medesimo obiettivo la realizzazione di iniziative volte a promuovere la parità, il benessere lavorativo ed organizzativo all'interno dell'Ente ad iniziare dalla programmazione di obiettivi e performance sulle pari opportunità e l'equilibrio di genere, parte integrante del PIAO.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Nella convinzione che il terreno più fertile su cui lavorare in materia di pari opportunità sia quello del cambiamento culturale, ad iniziare dai modelli educativi e formativi, abbiamo continuato ad impegnarci in attività progettuali coinvolgendo le scuole del territorio.

Sono stati portati a termine due importanti Progetti avviati nello scorso anno:

- il primo, "Donne e diritti negati", da noi promosso a partire dal 25 novembre 2022 ed incentrato sulle tematiche inerenti la violazione dei diritti delle donne nel mondo, ha visto la partecipazione di ben quattro istituti superiori di Perugia. Nel corso dell'evento finale, che si è tenuto presso la Sala Consiliare della Provincia, in occasione dell'8 marzo 2023, le ragazze e i ragazzi coinvolti hanno presentato i risultati dei lavori realizzati durante l'iter progettuale, confrontandosi sui diversi focus affrontati, sulle diverse ricerche e metodologie.
- l'altro, dal titolo "La sfida dell'anima attraverso il corpo", promosso dalle Associazioni Soroptimist Perugia e il Bucaneve con la nostra collaborazione e consistente in una campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari ha visto la partecipazione di nove scuole della provincia.

Anche in questo caso, le scuole coinvolte hanno presentato, con le svariate modalità e toccando le tematiche affrontate da angolature diverse, i propri risultati progettuali, nel corso dell'evento finale che si è tenuto il 24 maggio 2023, a Perugia, presso la sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Notevole importanza rivestono per l'Obiettivo in oggetto anche le attività di comunicazione e di informazione e tra queste, Infodonna, il giornale istituzionale della Provincia sulle pari opportunità, realizzato anche quest'anno in occasione dell'8 marzo e pubblicato sul Portale e su Facebook dell'Ente. Come sempre, tanti e diversi i temi trattati, ad iniziare dall'intervento in apertura della Presidente Proietti sul vero significato della Giornata Internazionale della donna e sul percorso formale e sostanziale verso la parità. Oltre agli altri contributi da parte degli organismi istituzionali e delle Associazioni, si riporta in particolare la toccante testimonianza della rivolta delle donne in Iran racchiusa nello slogan "Donna, vita, libertà" e l'approfondimento di Patrizia Cavalli, poetessa tuderte recentemente scomparsa, la cui scrittura innovativa e toccante ha lasciato un indelebile segno nel panorama culturale italiano.

Immane inoltre, anche quest'anno, lo spazio dedicato al personale della Provincia, attraverso la rubrica "Provincial...mente", introdotta nel 2020 al fine di valorizzarne creatività, interessi, ecc.

Sempre in materia di comunicazione, si riporta l'adesione della Provincia di Perugia alla Campagna "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla" promossa dalla Rai con l'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere negli eventi pubblici. Insieme ai rappresentanti della Regione, della Provincia di Terni, dei Comuni di Perugia e Terni e dell'Università degli Studi di Perugia, la presidente della Provincia di Perugia ha sottoscritto il relativo protocollo d'intesa nel corso di una cerimonia tenutasi il 30 marzo 2023.

L'impegno previsto da tale Protocollo per la nostra Amministrazione si sostanzia in particolare nel farsi parte attiva nel diffondere best practice ed esempi di women empowerment e nel garantire quanto più possibile una presenza paritaria degli interventi previsti, nell'organizzazione di eventi, iniziative, ecc. E' nostro compito inoltre, a partire dal 30 marzo 2023, raccogliere i dati relativi alla partecipazione di uomini e donne agli eventi organizzati direttamente dall'Ente e trasmetterli all'Università degli Studi di Perugia per le attività di monitoraggio previste.



OBIETTIVO

2023_A35000_OB08

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile

MONTAGANO DANILO**PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'****Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

E' continuata anche nel 2023 l'attività progettuale di comunicazione "#ledonnefannolastoria" consistente nella pubblicazione, sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie, notizie ed informazioni sulle donne protagoniste della storia passata e presente. Sulla stessa scia degli anni precedenti, le "schede biografiche" sono state realizzate e pubblicate in occasione di alcune ricorrenze: il 27 gennaio, Giornata della Memoria, abbiamo raccontato alcune significative storie di donne sopravvissute ai campi di sterminio; per l'8 marzo, abbiamo scelto di pubblicare alcune poesie di poetesse contemporanee che, con le loro diverse personalità, provocatrici, crude o delicate, hanno saputo raccontare con uno sguardo "diverso" le singole realtà che ci circondano, dai temi importanti alla quotidianità; in occasione del 25 aprile abbiamo pubblicato le biografie di alcune giornaliste che presero parte alla Resistenza antifascista. In occasione del 9 maggio, Giornata dell'Europa, abbiamo raccontato alcune biografie di donne che hanno investito gran parte della propria esistenza nella costruzione non solo di un'Europa unita e in pace ma anche paritaria e per il 2 giugno, Festa della Repubblica, abbiamo continuato a rendere omaggio alle "Madri Costituenti", le prime 21 donne elette che hanno contribuito alla nascita della nostra democrazia.

Con il medesimo obiettivo di non disperdere la memoria delle tante protagoniste della nostra storia, in particolar modo di quella della lotta di Liberazione e per la nascita della democrazia nel nostro paese, si colloca la collaborazione all'iniziativa di commemorazione promossa annualmente dall'ANPI per l'8 marzo, davanti alla targa posta a ricordo delle donne perseguitate politiche sulle mura dell'ex carcere femminile di Perugia. Quest'anno l'iniziativa si è incentrata sul ricordo delle c.d "donne ostaggio": madri, mogli, figlie, rinchiusi nel carcere perugino, sequestrate e torturate per costringerle a rivelare i nascondigli dei loro cari.

Il 14 aprile 2023, presso la Sala del Consiglio provinciale, è stata organizzata un'importante iniziativa progettuale di sensibilizzazione e formazione in materia di vittimizzazione secondaria, meccanismo che espone nuovamente le donne che hanno subito violenza ad un ulteriore trauma a causa della drammatica persistenza di pregiudizi culturali e stereotipi sessisti nelle aule dei tribunali, nella rappresentazione dei media, nel più ampio contesto sociale. L'iniziativa, promossa dalla Consigliera provinciale di Parità e dal titolo "La vittimizzazione secondaria nei reati di violenza contro le donne", si è svolta in due parti: una conferenza pubblica a cui hanno preso parte tra i relatori i massimi esponenti delle istituzioni coinvolte nel fenomeno della "vittimizzazione secondaria" e che ha ottenuto il riconoscimento di crediti formativi sia presso l'Ordine degli Avvocati di Perugia e sia presso l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Umbria. L'altra parte è consistita nella rappresentazione di una performance formativa teatrale dal titolo "Secondo Atto", ideata e curata dall'Associazione M.A.S.C.- Movimento Artistico Socio Culturale aps, nell'ambito del Progetto europeo "Never Again – contro la vittimizzazione secondaria" co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea.

A partire dal mese di aprile si è avviata l'attività relativa all'organizzazione di una nuova edizione del Premio "Umbria in Rosa", prosieguo di quanto già realizzato dal 2016 al 2019 dalla Consigliera provinciale di Parità in collaborazione con l'Associazione Europa Comunica.

L'intento dell'iniziativa è quello di promuovere il protagonismo delle donne in Umbria, valorizzandone le competenze, i saperi, i talenti. E' rivolto a quelle donne, in particolare del territorio locale, che si sono distinte negli ultimi anni nei diversi campi della vita sociale, professionale, culturale, ecc.

Al fine di selezionare nel miglior modo possibile le donne da premiare è stata individuata una Giuria di esperte rappresentative di settori peculiari quali quello dell'impresa, dell'economia, degli studi, della ricerca e innovazione, ecc. coinvolgendo il Comitato per l'imprenditoria femminile dell'Umbria e l'Università degli Studi di Perugia.

Si sono tenuti, a partire dal mese di aprile del corrente anno, alcuni incontri di natura organizzativa e logistica tra i Soggetti promotori dell'iniziativa e altri a cui ha partecipato anche la Giuria.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

E' continuata l'attività di informazione ed orientamento dello Sportello Donna in particolar modo quella inerente la diffusione di informazioni e comunicazioni di pubblica utilità quali bandi, concorsi, servizi anti violenza, ecc. attraverso pubblicazioni facebook.

Con Deliberazione n. 143 del 07/06/2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025 dell'Ente, annualità 2023, comprensivo anche dell'apposita Sezione "Obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere", elaborata dall'Ufficio Pari Opportunità e condivisa con il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente. Tale programmazione oltre a costituire un aggiornamento annuale del precedente Piano di azioni positive dell'Ente, contiene anche alcune misure e azioni suggerite dalle Linee Guida sulla "Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni" approvate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2022, quali quelle finalizzate a "favorire la diffusione della cultura della leadership al femminile e a "contrastare e prevenire la violenza di genere e creare nella P.A. una cultura del rispetto".

Le Azioni previste sono state raggruppate in due macro obiettivi :

Obiettivo 1- Promuovere le pari opportunità e favorire l'equilibrio di genere.

Obiettivo 2- Promuovere e garantire all'interno dell'Ente la parità, favorire il benessere organizzativo e contrastare le discriminazioni.

Sono state avviate alcune delle "azioni positive" previste nella suddetta programmazione ad iniziare da quelle riguardanti la promozione del ruolo e della funzionalità del CUG, alla luce soprattutto del recente rinnovo dei componenti.

Oltre all'aggiornamento delle pagine dedicate al CUG nella Intranet dell'Ente, è in fase di definizione il nuovo Disciplinare per il funzionamento del Comitato, a fronte delle integrazioni normative in materia succedutesi nel tempo nonché delle nuove Linee di indirizzo del CUG della Provincia di Perugia approvate con Deliberazione n. 72 del 25/05/2022.

Fanno parte della medesima programmazione contenuta nella Sezione del PIAO "Obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere" anche alcune azioni già sopra descritte quali la realizzazione della rubrica "Provincial...mente" che ha la finalità di valorizzare i talenti e le creatività del personale dell'Ente e di contribuire a rafforzare il clima di appartenenza e quella di promuovere la presenza paritaria di uomini e donne nei convegni e nelle iniziative pubbliche attraverso l'adesione e attuazione del Protocollo RAI "No women, no panel".

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione del giornale istituzionale Infodonna	EFFICACIA	1,00	1,00		
N. pubblicazioni sulle pagine Facebook della Provincia, di biografie di donne protagoniste della storia passata e presente- Progetto di comunicazione #ledondefannolastoria	EFFICACIA	30,00	18,00		
Organizzazione di convegni, eventi e iniziative varie	EFFICACIA	4,00	2,00		

OBIETTIVO
2023_A35000_OB08Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Aggiornamento delle pagine inerenti le tematiche delle Pari opportunità all'interno del Portale dell'Ente e sulla Intranet	EFFICACIA	100,00	50,00		
A ----- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti	EFFICACIA	0,00	10,00		
B ----- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna su n. richieste	EFFICACIA	0,00	10,00		
A/B*100 ----- Attività di accoglienza ed informazione dello Sportello Donna n. utenti accolti su n. richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
N. scuole coinvolte nelle attività progettuali	EFFICIENZA	8,00	4,00		
Attività progettuali con le scuole del territorio volte a promuovere la cultura delle pari opportunità e a contrastare stereotipi e violenza	EFFICACIA	2,00	1,00		
Programmazione delle azioni per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere (all'interno del PIAO)	EFFICACIA	1,00	1,00		
Realizzazione di attività e di progettualità finalizzate a promuovere le pari opportunità, il benessere lavorativo ed organizzativo all'interno dell'Ente	EFFICACIA	3,00	2,00		



OBIETTIVO
2023_A35000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **65,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2023_A35000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo L'obiettivo è quello di supportare efficacemente la Consigliera di Parità non solo nella organizzazione di eventi e nella messa in campo di progetti da lei promossi e riportati nell'altro Obiettivo, ma anche nella realizzazione di tutte le altre attività necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (denunce di discriminazioni, relazioni annuali al ministero del Lavoro, collaborazioni con altri soggetti istituzionali ed Associazioni, Protocolli d'Intesa, Pareri su Piani di azioni positive, ecc.).
Le attività del suddetto supporto riguardano chiaramente oltre gli aspetti organizzativi e di segreteria, anche quelli di natura tecnica-amministrativa.

Nel medesimo Obiettivo rientrano le attività volte a garantire un efficace svolgimento di tutti i compiti, propositivi, consultivi e di verifica attribuiti dalla legislazione vigente in materia al Comitato unico di garanzia dell'Ente.

In questo anno, alla luce del rinnovo dei componenti del CUG, saranno implementate tutte le attività, formative, di collaborazione e supporto, incontri, ecc. , necessarie alla piena funzionalità di questo organismo, anche in relazione a quanto stabilito per la sua valorizzazione dalla nuova normativa in materia.

Fondamentale attività per l'obiettivo in oggetto è quella inerente la predisposizione della Relazione annuale del CUG in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva n. 2 del 26.06.2019 recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche".

Tale documentazione, che contiene molteplici informazioni sia sul personale che sui Piani di azioni positive, sulla loro attuazione e sulle progettualità future, prevede necessariamente una serie di attività preliminari di monitoraggio, verifica ed analisi di dati.

Per confrontarsi con le altre Amministrazioni pubbliche sui temi di competenza del CUG e più in generale delle politiche di genere nelle P.A., sarà garantita la più ampia partecipazione possibile alla Rete Nazionale dei CUG, attraverso incontri, gruppi di lavoro e scambi vari di informazioni e buone prassi.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Si è garantito anche in questo periodo il necessario supporto alla Consigliera provinciale di Parità, sia per ciò che concerne l'organizzazione di eventi e progetti da lei promossi e riportati nell'altro Obiettivo (OB08), sia nella realizzazione di tutte le altre attività necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali

Le attività del suddetto supporto riguardano chiaramente oltre gli aspetti organizzativi e di segreteria, anche quelli di natura tecnico-amministrativa.

Tra i compiti istituzionali, si riportano:

- i pareri sui Piani di Azioni positive dei Comuni di Corciano, Montone, Magione, Nocera Umbra e Foligno e della Provincia di Perugia.
- la Relazione annuale, il Report sull'attività svolta dalla Consigliera dal 01/01/2022 al 31/03/2023 trasmesso alla Consigliera Nazionale di Parità.

Per quanto riguarda le iniziative, gli eventi, alle quali la Consigliera ha ritenuto di collaborare, si riportano:

- Premio letterario nazionale "Clara Sereni" di narrativa edita e inedita sull'universo femminile e le categorie fragili. Il Premio, giunto alla sua IV edizione e che ha come Presidente Onoraria la Senatrice a vita Liliana Segre, ha sempre registrato un'ottima partecipazione di autori e autrici da tutta Italia e perfino dall'estero, tanto da ricevere nel 2020 la Medaglia del Presidente della Repubblica.
- Sesta edizione del Concorso Nazionale Letterario Rina Gatti ed iniziative varie in occasione del centenario della nascita della scrittrice contadina. La Sezione Speciale del Premio è dedicato quest'anno alla memoria di Mahsa Amini, la giovane donna iraniana uccisa arbitrariamente dalla polizia a causa delle leggi repressive, lesive dei diritti di libertà fondamentali.
- Premio "Future female. Welfare e sostenibilità del lavoro femminile" II Edizione, organizzato dall'Associazione di promozione sociale e culturale Sovrapensiero, in collaborazione con la Consigliera di Parità della Regione Umbria.

La finalità di tale Concorso, rivolto alle piccole e medie imprese pubbliche e private dell'Umbria, è stata quella di sostenere le politiche di welfare femminile e diffondere, premiando le aziende che investono sulle donne, una nuova cultura aziendale realmente in grado di ascoltare e accogliere il potenziale femminile. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 3 marzo 2023 a Corciano.

- Adesione alla Campagna "8 marzo, 3 donne, 3 strade", promossa dall'Associazione Toponomastica femminile in collaborazione con il Comune di Trevi.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Nel medesimo Obiettivo rientrano le attività volte a garantire un efficace svolgimento di tutti i compiti, propositivi, consultivi e di verifica attribuiti dalla legislazione vigente al Comitato unico di garanzia dell'Ente.

Le procedure di rinnovo del CUG, avviate a fine anno 2022 con la collaborazione dell'Ufficio Pari Opportunità, hanno portato con la Determinazione del Segretario Generale n. 50 del 20/01/2023, alla nomina dei nuovi componenti per il quadriennio 2023- 2026.

E' stato organizzato per l'insediamento del nuovo Comitato un primo incontro di natura formativa/informativa, tenutosi il 9 febbraio 2023 presso la Sala Pagliacci del Palazzo della Provincia, a cui hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali e della dirigenza dell'Ente. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) si è riunito inoltre il 29 aprile per discutere sulla proposta, elaborata dall'Ufficio Pari Opportunità, inerente la programmazione in materia di pari opportunità e benessere organizzativo (ex Piano di azioni positive) prevista da quest'anno quale Sezione del Piano integrato di attività e organizzazione dell'Ente (PIAO).

Si riportano qui di seguito i pareri espressi dal CUG nell'esercizio della sua funzione propositiva:

- sulla proposta relativa al Piano Formativo 2023 (21 febbraio 2023)
- sulla proposta relativa alla nuova Disciplina dell'orario di servizio (15 maggio)
- sulla proposta relativa al Piano del fabbisogno di personale 2023-2025 (9 giugno)

E' stata redatta nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa in materia, la Relazione annuale del CUG - anno 2022, documento che contiene diverse informazioni, non solo sulla situazione del personale, ma anche sullo stato dell'arte dei Piani di azioni positive, sulla loro attuazione, sulle azioni messe in campo e sulle progettualità future. Ciò ha comportato una serie di attività preliminari di monitoraggio, verifiche e analisi di dati.

La Relazione è stata redatta sulla base degli appositi Format di cui alla Direttiva 2/2019 e trasmessa in data 29 marzo 2023 agli organi competenti, tra i quali il NIV, in quanto la stessa rileva anche ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione.

Un positivo riscontro è pervenuto proprio dal rappresentante del Nucleo Interno di Valutazione della Provincia a seguito di un incontro da lui richiesto e tenutosi il 18 aprile 2023 con la Presidente del CUG e l'Ufficio Pari Opportunità, nel quale si è condiviso il percorso fatto in materia di promozione delle pari opportunità e le progettualità future.

Abbiamo inoltre, in quanto amministrazione aderente alla Rete nazionale dei CUG e ritenendo fondamentale lo scambio di informazioni ma soprattutto di buone prassi tra le varie Amministrazioni sia locali che nazionali, partecipato ad alcuni incontri organizzati dalla suddetta Rete, alcuni dei quali veri e propri moduli formativi.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- Supporto alla Consigliera nella gestione delle utenze in materia di discriminazione e violazione delle pari opportunità sul lavoro (informazioni, denunce, ecc.) n. utenze accolte	EFFICACIA	0,00	2,00		



OBIETTIVO
2023_A35000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
B ----- Supporto alla Consigliera nella gestione delle utenze in materia di discriminazione e violazione delle pari opportunità sul lavoro (informazioni, denunce, ecc.) n. utenze richieste	EFFICACIA	0,00	2,00		
A/B*100 ----- Supporto alla Consigliera nella gestione delle utenze in materia di discriminazione e violazione delle pari opportunità sul lavoro (informazioni, denunce, ecc.) n. utenze accolte su n. utenze richieste	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
C ----- Gestione pareri della Consigliera sulla programmazione dei Comuni relativa alle azioni per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere (all'interno dei PIAO) N. pareri espressi	EFFICACIA	0,00	6,00		
D ----- Gestione pareri della Consigliera sulla programmazione dei Comuni relativa alle azioni per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere (all'interno dei PIAO) n. pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	6,00		
C/D*100 ----- Gestione pareri della Consigliera sulla programmazione dei Comuni relativa alle azioni per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere (all'interno dei PIAO) N. pareri espressi su n. pareri richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
E ----- Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere N. patrocini e collaborazioni concesse	EFFICACIA	0,00	4,00		
F -----Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICACIA	0,00	4,00		



OBIETTIVO
2023_A35000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
E/F*100 -----Gestione dei patrocini e delle collaborazioni della Consigliera di Parità a iniziative di vario genere N. patrocini e collaborazioni concesse su n. patrocini e collaborazioni richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Relazione annuale al Ministero del Lavoro sulle attività svolte dalla Consigliera (Dlgs 198/2006)	EFFICACIA	1,00	1,00		La relazione la raccolta di dati e monitoraggio delle attività svolte e dei risultati prodotti
G ----- Gestione riunioni del CUG (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste	EFFICACIA	0,00	2,00		
H ----- Gestione riunioni del CUG (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni effettuate	EFFICACIA	0,00	2,00		
G/H*100 ----- Gestione riunioni del CUG (convocazioni, predisposizione documentazione, verbali, ecc.) n. riunioni richieste n. riunioni effettuate	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
I ----- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. parerei richiesti	EFFICACIA	0,00	4,00		
J ----- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. pareri formulati	EFFICACIA	0,00	4,00		
J/I*100 ----- Supporto nella formulazione dei pareri nelle materie di competenza del CUG n. parerei formulati n. pareri richiesti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Relazione annuale del CUG (Direttiva n. 2/2019)	EFFICACIA	1,00	1,00		La relazione prevede una serie di attività preliminari di verifiche dei dati forniti dall'amministrazione nonché di monitoraggio sull'attuazione dei Piani di azioni positive e sulle attività svolte.

OBIETTIVO
2023_A35000_OB09Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**Responsabile
MONTAGANO DANILO**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA' E AL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ENTE****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. iniziative e interventi relativi alla partecipazione alla Rete Nazionale dei CUG (gruppi di lavoro, confronti, incontri info/formativi, ecc.)	EFFICACIA	3,00	2,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **98,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Descrizione Obiettivo Provvedere al "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. Assicurare l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori dell'Assemblea dei Sindaci, del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo) e provvedere alla gestione dello "status" degli amministratori (Presidente, Consiglieri e Sindaci quali componenti dell'Assemblea), curando in particolare, gli adempimenti in materia di trasparenza ex d.lgs 33/2013. Gestione "on-line" degli atti deliberativi del Presidente, Consiglio ed Assemblea dei Sindaci. Collaborazione con i Servizi coinvolti per la gestione degli atti degli organi politici (delibere, decreti, ordini del giorno etc) nella piattaforma "Jente" . Gestione amministrativa dell'attività UPI regionale, in collaborazione con la provincia di Terni. Predisposizione di un testo regolamentare per la gestione ed utilizzo delle sale istituzionali. Organizzazione ed espletamento procedure elettorali Elezioni del Consiglio Provinciale, in collaborazione con il Servizio Segreteria Generale.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Nel corso del I semestre 2023 si è garantita attività di "raccordo" tra gli organi di direzione politica e di governo e le diverse strutture dell'Ente. E' stata assicurata l'organizzazione, l'assistenza e il funzionamento dei lavori sia dell'Assemblea dei Sindaci, convocata in occasione dell' approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente che del Consiglio provinciale e delle sue articolazioni (commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo). Gli adempimenti di Legge in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del D.lgs 33/2013 (pubblicazione dati e situazione patrimoniale degli amministratori) sono stati regolarmente espletati.

E' stata gestita nella piattaforma "Jente" l'attività deliberativa dell'organo politico (deliberazioni del Presidente e del Consiglio provinciale) nonché la redazione di altri atti del Presidente (decreti, deleghe).

Si è provveduto a gestire e relazionare alla Presidenza e alla Direzione generale l'attività ed i bilanci di UPI regionale relativi agli esercizi finanziari 2014/2021, come richiesto dalla provincia di Terni alla quale compete la presidenza Upi regionale dall'anno 2022.

Per quanto riguarda l'attività propedeutica alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in scadenza alla data di dicembre 2023, ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento, in quanto si rimane in attesa di nuove disposizioni di Legge in materia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
----- A - n. sedute di commissioni organizzate	QUANTITATIVO	0,00	13,00		
----- B - n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	0,00	13,00		



OBIETTIVO
2023_A35000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A/B*100 - n. sedute di commissione organizzate/n. sedute di commissione necessarie	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
----- D - n. sedute di consiglio organizzate	QUANTITATIVO	0,00	10,00		
----- E - n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	0,00	10,00		
D/E*100 - n. sedute di consiglio organizzate/ n. sedute di consiglio convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	
----- H - n. sedute deliberative presidente organizzate	QUANTITATIVO	0,00	36,00		
----- I - n. sedute deliberative convocate dal Presidente	QUANTITATIVO	0,00	36,00		
----- H/I*100 - n. sedute deliberative presidente organizzate/n. sedute convocate	EFFICACIA	100,00	100,00		
----- L - n. sedute assemblea dei sindaci organizzate	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
----- M - n. sedute assemblea dei sindaci convocate dal presidente	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
L/M*100 - n. sedute assemblea sindaci organizzate/ n. sedute assemblea convocate dal Presidente	EFFICACIA	100,00	100,00		
tempo medio (espresso in gg) che decorre dalle richieste di rimborso presentate dai consiglieri provinciali e dai datori di lavoro ai sensi di legge	QUANTITATIVO	30,00	30,00		
----- G - n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013	QUANTITATIVO	13,00	13,00		
----- G/13 - n. consiglieri in carica (compreso il Presidente) per i quali è stata pubblicata la documentazione prevista dal D. Lgs. 33/2013/tot. consiglieri in carica	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2023_A35000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Predisposizione testo regolamentare per la gestione e l'utilizzo delle sale istituzionali	EFFICACIA	100,00	0,00	%	
----- N - n. sedute di conferenze dei capigruppo organizzate	EFFICIENZA	0,00	6,00		
----- O - n. sedute di conferenze dei capigruppo convocate dal Presidente	EFFICIENZA	0,00	6,00		
----- N/O*100 - n. sedute di conferenze dei capigruppo organizzate / n. sedute convocate	EFFICIENZA	0,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **85,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2023_A35000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione Obiettivo Prosecuzione del processo di dematerializzazione dei documenti cartacei mediante scannerizzazione. Gestione delle PEC dell'Ente in entrata e in uscita. Adozione del manuale del protocollo informatico per la gestione del flusso documentale dell'Ente e conservazione dei documenti, in collaborazione con il Servizio Pianificazione territoriale, digitalizzazione e informazione. Gestione dei rapporti amministrativo-contabili con Poste Italiane e predisposizione degli atti amministrativi conseguenti (liquidazione fatture, gestione macchina affrancatrice. Gestione dell'attività del messo notificatore. Prosecuzione dell'attività di riorganizzazione degli spazi adibiti ad archivio di deposito. Collaborazione con la Soprintendenza Archivistica finalizzato al versamento all'Archivio di Stato della documentazione ritenuta idonea.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Nel corso del I semestre anno 2023 l'Archivio ha gestito l'attività di protocollo della posta in entrata ed in uscita prodotta dai vari Servizi dell'Ente. E' stata garantita la corretta e puntuale classificazione ed assegnazione ai vari Servizi delle PEC pervenute all'Ente così come la regolare spedizione degli atti e documenti prodotti dai vari Servizi: i documenti cartacei sono stati protocollati, affrancati e spediti da personale dell'Archivio mediante macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio.

E' stata regolarmente gestita l'archiviazione degli atti presso gli archivi di deposito dell'Ente ed è stata puntualmente garantita l'attività di ricerca di pratiche e documentazione varia sita nei vari archivi di deposito, nono stante la carenza di personale amministrativo dovuta a recenti pensionamenti.

In collaborazione con l'Ufficio Analisi e Progettazione piattaforme è stato elaborato il nuovo Manuale di Protocollo Informatico che dovrà poi essere adottato dall'Ente, previo parere della competente Soprintendenza Archivistica territoriale.

Per quanto riguarda l'attività di scarto dei documenti amministrativi, nel corso del I semestre 2023 l'Ufficio ha provveduto alla raccolta di materiale da scartare pervenuto da vari Servizi dell'Ente; si rimane in attesa della necessaria autorizzazione da parte della competente Soprintendenza Archivistica al fine di effettuare la procedura di scarto.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- pec analizzate e correttamente assegnate	QUANTITATIVO	0,00	5.742,00		
B ----- pec pervenute	QUANTITATIVO	0,00	5.742,00		
A/B*100 ----- pec analizzate e correttamente assegnate/pec pervenute	QUANTITATIVO	100,00	100,00	%	



OBIETTIVO
2023_A35000_OB11

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GESTIONE DOCUMENTALE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
classificazione e protocollazione della documentazione cartacea pervenuta e in spedizione	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
archiviazione corretta dei documenti, al fine di garantire nel tempo l'integrità e la reperibilità degli stessi sia per l'attività interna che per l'accesso esterno (accesso documentale e accesso generalizzato)	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
metri lineari di spazi che saranno liberati a seguito riorganizzazione archivio e procedura di scarto autorizzata dal Ministero	QUANTITATIVO	20,00	0,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **75,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB12

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

ALBO PRETORIO E DECRETI DEL PRESIDENTE

Descrizione Obiettivo Curare la redazione e la stesura dei decreti e deleghe del Presidente per tutte le attività di competenza della Provincia, anche attraverso la regolare gestione della raccolta e la trasmissione dei suddetti atti.
Assicurare l'efficacia ed efficienza dell'albo pretorio on-line della provincia di Perugia, nel quale confluiscono sia atti interni che atti esterni all'Ente, in particolar modo per quanto riguarda la tempistica di pubblicazione e la conseguente attività di certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti stessi.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Nel corso del I semestre 2023, è stata assicurata la gestione dell'albo pretorio on-line della Provincia di Perugia, nel quale confluiscono sia atti interni che atti esterni all'Ente, in particolar modo per quanto riguarda il controllo circa la tempistica di pubblicazione e la conseguente attività di certificazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti stessi.
E' stata gestita la redazione e la stesura dei decreti e deleghe della Presidente per tutte le attività di competenza della Provincia, anche attraverso la gestione della raccolta e la trasmissione dei suddetti atti ai servizi competenti.
In collaborazione con il servizio finanziario, si è provveduto alla raccolta e gestione della documentazione relativa alle società partecipate.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Controllo atti da pubblicare	QUANTITATIVO	100,00	100,00		
Refertazione atti pubblicati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB13

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

GESTIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO E CENTRALINI DELL'ENTE

Descrizione Obiettivo Gestione ed organizzazione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi delle sedi dell'Ente. Gestione del personale addetto ai centralini e dell'autista dei mezzi di rappresentanza dell'Ente

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Nel corso del I semestre anno 2023 si è garantita la gestione ed organizzazione delle attività di competenza del personale ausiliario, addetto al controllo degli accessi dell'Ente.
In particolare, l'attività svolta ha riguardato la predisposizione dei turni di servizio, il controllo e la gestione dei cartellini, comunicazioni varie, ferie e la predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione mensile dell'indennità di disagio e del compenso straordinario. L'attività dell'Ufficio ha interessato parzialmente il servizio svolto dall'autista del Presidente, soprattutto per quanto attiene alla liquidazione del lavoro straordinario.
Si è garantita attività di controllo e gestione dei mezzi assegnati al servizio (navetta), provvedendo agli adempimenti legati alla gestione dell'automezzo di servizio (pagamento fatture benzina, gestione delle tessere ricarica auto, manutenzione del mezzo etc).

Per quanto riguarda il centralino dell'Ente, l'attività è stata regolarmente assicurata anche grazie a nuovo personale assegnato all'Ufficio a seguito della cessazione dal servizio di n. 3 unità.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Presenza alle iniziative istituzionali con funzioni di assistenza e di controllo	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Controllo accessi alle sedi della Provincia	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI

Descrizione Obiettivo PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

a) Gestione di progetti europei, nazionali e locali di cui la Provincia di Perugia è capofila o partner, in corso di svolgimento o in fase di implementazione.

b) Monitoraggio e verifica continua delle possibilità offerte dai Bandi finanziati da risorse europee, nazionali e locali per la presentazione e la realizzazione di progetti su materie di competenza o di interesse dell'Ente, in partenariato con soggetti pubblici e privati.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

In un contesto operativo fortemente ridimensionato dalla riorganizzazione susseguente alla riforma Delrio, nel corso del primo semestre 2023 la Provincia di Perugia ha continuato a lavorare per la realizzazione degli intenti previsti dall'Obiettivo 14 come segue:

alla 1) Progetto SKILL-ED

L'Ente è stato partner del progetto europeo SKILL-ED, finanziato dal Programma EaSI, che ha visto come capofila Arpal Umbria e come partner per le azioni sul campo Tucep. Il progetto ha sviluppato metodologie per valutare le competenze di adulti poco qualificati, al fine della loro valorizzazione, unica soluzione per evitare marginalità sociale e lavorativa.

Per raggiungere tale finalità, sono state realizzate le seguenti azioni: 1. Organizzazione di focus groups con stakeholders regionali; 2. Sviluppo di nuovi strumenti e modalità di valutazione delle competenze di base e delle competenze di vita (o life skills), necessarie per l'inclusione sociale e la partecipazione al mondo del lavoro; 3. Sperimentazione dei nuovi strumenti in 5 regioni.

Nel corso del primo semestre 2023 lo staff creato all'interno della Provincia di Perugia ha:

- partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro;
- aggiornato la relazione sulle esperienze portate avanti dall'Ente sul rafforzamento e la valorizzazione delle life skills, anche attraverso la ricerca di materiali e documenti nazionali ed europei indicati in occasione dei focus group realizzati a fine 2022;
- predisposto i documenti di competenza per il report finale (time sheet con le ore di lavoro dedicate dallo staff e attività svolte), che è stato presentato il 28 febbraio 2023;
- preso visione della Relazione generale sui risultati di progetto predisposta da Tucep;
- incassato la prima tranche del finanziamento di competenza dell'Ente e iscritto l'importo complessivo nel bilancio di previsione dell'anno corrente.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

2) Progetto PG! Protagonismo ai Giovani
Rispondendo all'Avviso annuale dell'UPI "Azione Province Giovani", pubblicato nel mese di ottobre 2022, la Provincia di Perugia ha presentato un progetto per contribuire ad alleviare il disagio giovanile derivante dai lock down ripetuti durante la pandemia, ma anche da cause meno contingenti.
La proposta, che ha conquistato il secondo posto della graduatoria nazionale dei progetti presentati dalle province italiane, è stata finanziata con l'attribuzione di 50.000 euro, che vanno ad aggiungersi al co-finanziamento in ore di lavoro dedicate assicurate sia dall'Ente che dai partner di progetto, 6 Associazioni di promozione sociale operanti nel campo delle politiche giovanili.
Il progetto è stato presentato pubblicamente nella Conferenza promossa dal Comune di Perugia "Generazioni Z", tenutasi alla Sala dei Notari nel mese di gennaio 2023, attraverso una relazione della Consigliera delegata alle Politiche giovanili predisposta dallo staff interno al Servizio. Alcuni partner sono intervenuti per ribadire il loro impegno a portare avanti i 9 laboratori artistici e creativi previsti, rivolti a 100 giovani residenti in tre città della provincia: Perugia, Assisi, Spoleto.
Accanto a lezioni realizzate con un approccio peer to peer sulla musica jazz e trap e sulla corporeità, intesa come percezione di sé stessi, i laboratori saranno l'occasione per arricchire le life skills (o competenze di vita) dei partecipanti, tema trasversale agli ultimi progetti realizzati dalla Provincia di Perugia sia come capofila che come partner.
Di tutto questo è stato dato ampio risalto sul nostro portale e sul nostro profilo Facebook.
Infatti, nonostante la perdita delle competenze in materia di lavoro e formazione, la Provincia di Perugia ha deciso di portare avanti un filone di attività su tali ambiti, ormai da più di cinque anni, partecipando a bandi nazionali ed europei all'interno di partenariati pubblico-privati. Nessuno può dirsi estraneo a tali tematiche, strettamente legate al pieno dispiegarsi della persona umana, soprattutto in età giovanile, come recitano gli articoli mirati del nostro Statuto.
E' scelta anche lungimirante, che ci consente di partecipare al dibattito corrente su temi di attualità: l'anno 2023, infatti, è stato dichiarato dall'Unione europea come l'Anno delle Competenze per la transizione verde e digitale. Le life skills possono dare agli individui di ogni età l'apertura mentale necessaria ad affrontare tali profondi cambiamenti.
I 9 laboratori finanziati, che hanno registrato un interesse importante nelle tre città coinvolte, anche grazie alle attività di comunicazione portate avanti dal nostro Ente, sono in fase di svolgimento e verranno conclusi entro il mese di ottobre 2023.
Di ciò è stato fatto un ampio resoconto in occasione di un incontro a distanza promosso da Upi nello scorso mese di maggio.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

3) attraverso una risorsa umana con adeguate competenze, è continuata l'attività di supporto del Servizio Gestione del Personale e Funzioni generali a favore:
- del Servizio finanziario per la redazione di due capitoli del DUP, e precisamente: a) La programmazione regionale; b) La situazione socio economica del territorio, attraverso lo studio e l'analisi dei principali documenti ad essi inerenti (DEFUR Umbria 2023-2025; Relazione annuale Banca d'Italia, sede di Perugia; Rapporto AUR)
- del Servizio Patrimonio, attraverso l'assistenza tecnica in fase di presentazione della domanda ad Arpal Umbria e dal 15 giugno attraverso il tutoraggio assicurato ad una tirocinante con profilo professionale di riferimento, tratto dal Repertorio regionale, di Tecnico di Biblioteca, richiesto dal Servizio Patrimonio medesimo.



OBIETTIVO
2023_A35000_OB14

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

PROMOZIONE E ACCESSO A RISORSE EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. progetti gestiti	QUANTITATIVO	2,00	2,00		
N. Bandi pubblici esaminati	QUANTITATIVO	4,00	2,00		
N. partner pubblici	QUANTITATIVO	1,00	2,00		
N. partner privati	QUANTITATIVO	6,00	7,00		
N. tutoraggi su tirocinanti	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
Assistenza tecnica ad altri Servizi dell'Ente per la presentazione e la gestione di progetti	QUANTITATIVO	1,00	1,00		
N. comunicati stampa redatti	QUANTITATIVO	4,00	2,00		
N. Riunioni con i partner di progetto	QUANTITATIVO	4,00	2,00		
N. Rendiconti elaborati	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
N. Relazioni illustrative allegate	QUANTITATIVO	2,00	1,00		
N. beneficiari diretti	EFFICACIA	100,00	100,00		
N. beneficiari indiretti	EFFICACIA	6,00	6,00		
Partecipazione a n. 1 corso specialistico sulle politiche europee	EFFICACIA	100,00	1,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Descrizione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **75,00 %**



OBIETTIVO
2023_A35000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Descrizione Obiettivo Diffondere la cultura della pace, dei diritti umani, della fraternità e del dialogo e promuovere l'educazione civica alla cittadinanza globale in particolare tra i giovani, mediante iniziative culturali, di educazione, formazione, accompagnamento e ricerca e la costruzione di un'alleanza educativa tra le istituzioni e i soggetti responsabili del territorio, valorizzando il patrimonio culturale, storico e religioso rappresentato da San Francesco d'Assisi, da Aldo Capitini e dalla Marcia per la pace PerugiaAssisi in collaborazione con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti umani.

Attività previste:

Programma nazionale di Educazione Civica e di cura delle giovani generazioni "Per-la-pace. Con-la-cura"

Marcia PerugiaAssisi contro tutte le guerre, 24 febbraio 2023

Giornata nazionale di promozione della cultura della cura della vita delle persone del Pianeta, 1 marzo 2023

Programma nazionale di educazione civica "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco" in occasione della celebrazione degli 800 anni di San Francesco

Celebrazione del 60° anniversario dell'Enciclica "Pacem in Terris"

III Settimana Civica, 15 – 21 Maggio 2023

Marcia PerugiaAssisi della pace e della fraternità, 21 maggio 2023

Celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Progetto di educazione alla cittadinanza globale "Fratelli tutti"

Campagna per il riconoscimento della Marcia PerugiaAssisi "Patrimonio dell'Umanità"

Programma nazionale "Facciamo un Patto" per realizzazione del Patto educativo globale promosso da Papa Francesco

Programma nazionale "Artigiani di pace" di promozione delle politiche locali per la pace

Programma "Le città per l'Economia di Francesco" per lo sviluppo locale dell'economia sociale e solidale

Campagna nazionale "Sia pace a Gerusalemme"



OBIETTIVO
2023_A35000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Programma nazionale di Educazione Civica e di cura delle giovani generazioni “Per-la-pace. Con-la-cura”
Il Programma (a.s. 2022-2023) è stato realizzato e completato.
Marcia PerugiAssisi contro tutte le guerre, 24 febbraio 2023
Il progetto è stato realizzato
Giornata nazionale di promozione della cultura della cura della vita delle persone del Pianeta, 1 marzo 2023
Il progetto è stato realizzato.
Programma nazionale di educazione civica “Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco” in occasione della celebrazione degli 800 anni di San Francesco
Il Programma (a.s. 2022-2023) è stato realizzato e completato. La realizzazione di questo progetto ha rappresentato anche una importante occasione per valutare i risultati dei primi 10 anni del Programma di educazione alla cittadinanza “Sui passi di Francesco” e di progettare i nuovi percorsi che accompagneranno la scuola italiana verso la celebrazione, nel 2026, degli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi.
Celebrazione del 60° anniversario dell’Enciclica “Pacem in Terris”
La prima fase del Progetto è stata realizzata.
III Settimana Civica, 15 – 21 Maggio 2023
Il progetto è stato realizzato.
Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità, 21 maggio 2023
Il progetto è stato realizzato.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06) segue**

alla Celebrazione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La prima fase del Progetto è stata realizzata.
Progetto di educazione alla cittadinanza globale “Fratelli tutti”
Il Progetto è in fase di preparazione. L’avvio è previsto con l’anno scolastico 2023-2024
Campagna per il riconoscimento della Marcia PerugiAssisi “Patrimonio dell’Umanità”
La campagna è continuata in occasione delle due marce PerugiAssisi realizzate nel mese di febbraio e maggio.
Programma nazionale “Facciamo un Patto” per realizzazione del Patto educativo globale promosso da Papa Francesco
Il programma procede ininterrottamente dall’inizio dell’anno.
Programma nazionale “Artigiani di pace” di promozione delle politiche locali per la pace
Il programma procede ininterrottamente dall’inizio dell’anno.
Programma “Le città per l’Economia di Francesco” per lo sviluppo locale dell’economia sociale e solidale
Il programma procede con la progettazione di una conferenza nazionale da tenersi a Parma.
Campagna nazionale “Sia pace a Gerusalemme”
Il programma sarà ripreso nel mese di settembre



OBIETTIVO
2023_A35000_OB15

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE DEL
PERSONALE E FUNZIONI
GENERALI**

Responsabile
MONTAGANO DANILO

INIZIATIVE ED INTERVENTI PER LA PACE IN ITALIA E ALL'ESTERO

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione del programma nazionale di Educazione Civica e di cura delle giovani generazioni "Per-la-pace. Con-la-cura"	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Realizzazione del programma di educazione civica "Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco"	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Promozione e sviluppo della Marcia PerugiAssisi	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.PERS.FUNZ.GEN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Centro di responsabilità

A35S00

Posizione di staff dirigenziale

Supporto professionale per la redazione di piani e discipline nelle materie di competenza del Servizio

Gestione del personale e Funzioni generali

Responsabile

Anna Maria Santocchia



OBIETTIVO
2023_A35S00_OB01

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO
PROFESSIONALE NELLE
MATERIE DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELLE ASSUNZIONI

Descrizione Obiettivo Redazione proposta applicativa delle linee guida in materia di pianificazione del fabbisogno di personale mediante definizione delle famiglie professionali e adeguamento dei profili professionali in applicazione del nuovo ordinamento.
Elaborazione delle proposta di revisione annuale degli atti di organizzazione del lavoro agile e da remoto.
Redazione di proposta applicativa delle norme vigenti ai fini dell'eventuale dotazione di personale a tempo determinato a sostegno delle attività derivanti dal PNRR mediante la definizione dei percorsi possibili e dell'analisi degli impatti sulla spesa di personale.
Coordinamento delle attività riferite alla redazione del Piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2023-2025.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
La programmazione di fabbisogno di personale è stata preadottata con proposta n. 527 del 31.5.2023 unitamente alla bozza del piano assunzionale. L'adozione definitiva è avvenuta con Delibera del C.P. 143 7.6.2023.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione della proposta applicativa delle linee guida in materia di pianificazione del fabbisogno di personale	EFFICACIA	30/06/2023	30/06/2023		La programmazione e l'adozione definitiva della programmazione di fabbisogno di personale è avvenuta con Delibera del C.P. n.143 in data 7.6.2023.
Redazione della proposta di revisione annuale degli atti di organizzazione del lavoro agile e da remoto	EFFICACIA	31/10/2023			
Redazione della proposta per la dotazione di personale a tempo determinato mediante la definizione dei percorsi possibili e dell'analisi degli impatti sulla spesa	EFFICACIA	30/06/2023			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		STAFF.SUPP.PROF.MAT.COMP	PETENZA
			01/01/2023				



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO
2023_A35S00_OB01

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO
PROFESSIONALE NELLE
MATERIE DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

SUPPORTO AL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E FUNZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DELLE ASSUNZIONI

Fasi: Indicatori: **40,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2023_A35S00_OB02

Centro di Responsabilità
**STAFF SUPPORTO
PROFESSIONALE NELLE
MATERIE DI COMPETENZA DEL
SERVIZIO**

Responsabile
SANTOCCHIA ANNA MARIA

PROPOSTA DI REDAZIONE DELLE PIATTAFORME CONTRATTUALI

Descrizione Obiettivo Redazione proposta piattaforme contrattuali personale dirigenziale e non dirigenziale.
Analisi e proposta applicativa delle norme contrattuali riferite alle progressioni verticali di cui alla procedura transitoria prevista dal CCNL 16/11/2022.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Redazione proposta piattaforme contrattuali personale dirigenziale e non dirigenziale	EFFICIENZA	31/03/2023			Proposta invita all'Amministrazione per il personale del comparto in data 12.6.2023.
Redazione della proposta applicativa delle norme contrattuali riferite alle progressioni verticali	EFFICACIA	30/06/2023			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		STAFF.SUPP.PROF.MAT.COMPETENZA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **0,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 70,00%

Centro di responsabilità

A41000

Servizio Progettazione viaria, espropri e demanio

Responsabile

Giovanni Solinas



OBIETTIVO
2021_A41000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO PIANI VIABILI A SEGUITO MOVIMENTI FRANOSI - L. 160/2019 E DL 104/2020 (IMP. OB. € 205.000)

Descrizione Obiettivo Affidare la progettazione e le eventuali indagini geologiche/geotecniche degli interventi di ripristino, risanamento e consolidamento dei piani viabili a seguito di vari fenomeni franosi individuati dal Ministero dell'Interno e finanziati con la L. 160/2019 e il D.L. 104/2020. In particolare, l'obiettivo è quello di affidare gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per le seguenti opere:

J37H19002950003 - SP 207 DI CAICAMBIUCCI - LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI - IMP. PROG. € 110.000

J67H19003110004 - SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI - IMP. PROG. € 37.000

J27H18001290001 - SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO - IMP. PROG. € 58.000

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Perfezionamento sul sistema SIMOG dell'Anac di almeno un CIG associato al CUP degli interventi per affidamento incarichi di progettazione e indagini geologiche-geotecniche	EFFICACIA	10/05/2021	10/05/2021		Entro la data del 10/05/2021 sono stati perfezionati sul sistema SIMOG dell'Anac i CIG associati ai CUP degli interventi finanziati dal Ministero per l'affidamento degli incarichi di progettazione e indagini geologiche-geotecniche. Per tutti gli interventi alla data del 31/12/2021 sono stati affidati gli incarichi di progettazione e predisposte le progettazioni definitive degli interventi finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione delle opere.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00	100,00	01/04/2021	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/04/2021	31/12/2022			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A41000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI

Descrizione Obiettivo Espletare in tempi congrui le fasi del procedimento di esproprio al fine di garantire la disponibilità del bene espropriato al momento della realizzazione dell'opera.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di provvedimenti emessi nei termini stabiliti	EFFICACIA	80,00	90,00	%	Entro il 30/06/2023 sono stati attuati il 90% dei provvedimenti necessari relativi ai procedimenti espropriativi per i progetti in corso a tale data. Sono stati emessi i provvedimenti necessari nei termini stabiliti.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A41000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

STUDIO E RILIEVO DEL TERRITORIO

Descrizione Obiettivo Partecipare alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Effettuare attività di aggiornamento cartografico-catastale e verifiche di proprietà (attività trasversale per tutto l'Ente Provincia e per EELL convenzionati).
Attuare il monitoraggio e l'analisi dei dati di traffico.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero partecipazioni su quelle richieste	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	Al 30/06/2023 si stanno svolgendo tutte le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di competenza dell'Ente presenti nel Piano Annuale OO.PP. 2023 partecipando con il personale ai nuclei di progettazione ed esecuzione per gli aspetti geodetici-topografici-catastali. Le attività per alcuni interventi sono ancora in corso.
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati	EFFICACIA	0,00	42,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti richiesti	EFFICACIA	0,00	42,00		
numero di rilievi/verifiche/aggiornamenti effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	Rispetto alle richieste pervenute sono state effettuate le attività di aggiornamento cartografico-catastale e di verifica di proprietà, tranne alcune di quelle pervenute nel mese di Giugno che sono in corso di completamento. Rispetto alle richieste pervenute al 30/06/2023 sono state effettuate le attività di aggiornamento cartografico-catastale e di verifica di proprietà. Il rapporto è 42/42.
aggiornamento database dati di traffico rilevati	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Rispetto alle richieste pervenute, sia interne che esterne, al 30/06/2023 sono state svolte per intero le attività di monitoraggio ed analisi dei dati di traffico sulle strade di competenza.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A41000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE VIARIE O NUOVA VIABILITA', COMPRESSE RISISTEMAZIONE DI DISSESTI LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Garantire la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di eventuale nuova viabilità, comprese le risistemazioni di dissesti previsti nel Piano Annuale delle OO.PP, lungo le strade di competenza e assegnati al Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Demanio Espropri.

In particolare per l'anno 2019 si renderà necessario far fronte alle esigenze imprevedute dovute al sisma che ha colpito la nostra Regione e che ha comportato la necessità di progettare interventi, sia di tipo stradale che di risistemazione di versanti, ulteriori rispetto a quelli compresi nel Piano Annuale sopra citato.

Garantire l'elaborazione studi di fattibilità a seguito di segnalazioni effettuate da enti locali o dal Servizio Gestione Viabilità, finalizzati alla richiesta di finanziamento Regionale e di eventuale inserimento nel Piano Triennale delle OO.PP..

Fornire supporto alla progettazione di interventi di competenza di altri Enti a seguito di opportuni accordi/convenzioni. Rilasciare pareri ai fini viari quando è richiesta una valutazione tecnico-progettuale degli interventi.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Numero studi di fattibilità effettuati	EFFICACIA	0,00	11,00		
Numero studi di fattibilità richiesti	EFFICACIA	0,00	11,00		
Numero studi di fattibilità effettuati su quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	100,00	%	Il rapporto di studi rispetto a quelli richiesti, sia interni che esterni, è di 11/11.
Numero interventi di supporto effettuati	EFFICACIA	0,00	16,00		
Numero interventi di supporto richiesti	EFFICACIA	0,00	16,00		
Numero interventi di supporto effettuati su quelli richiesti	EFFICIENZA	80,00	100,00	%	Il rapporto di interventi di supporto rispetto alle richieste interne ed esterne è di 16/16.
Numero pareri rilasciati	EFFICIENZA	0,00	25,00		
Numero pareri richiesti	EFFICACIA	0,00	25,00		
Numero pareri rilasciati rispetto a quelli richiesti	EFFICACIA	80,00	100,00	%	Il rapporto di pareri rilasciati rispetto alle richieste interne ed esterne è di 25/25.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

OBIETTIVO
2023_A41000_OB04Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PROGETTO LIFE STRADE****Descrizione Obiettivo** Interventi per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade- After LIFE)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Rispetto delle procedure previste dal Protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto LIFE strade-After LIFE)	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	Sono stati effettuati tutti gli interventi di reperibilità previsti dal Protocollo per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica (Progetto Life Strade). Alla data del 30/06/2023 sono stati effettuati n. 72 interventi in reperibilità H24 a seguito di segnalazioni pervenute da parte di vari organi di polizia stradale, pari al 100% delle segnalazioni ricevute.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A41000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nella gestione tecnico-amministrativa della mobilità provinciale coordinando anche l'attività dei Comuni, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto regionale, attraverso una gestione oculata delle risorse economiche ed adeguato monitoraggio tecnico delle linee extraurbane di TPL, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L.R. 17/94 e s.m.i., D.Lgs 395/00).
Garantire lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica sul Lago Trasimeno.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero di richieste pervenute per variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	14,00		
B ----- numero di risposte alle richieste di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano	EFFICACIA	0,00	13,00		
B/A*100 ----- numero di risposte di variazione dei programmi di esercizio del TPL extraurbano/numero richieste	EFFICACIA	90,00	92,86		Il rapporto di variazioni effettuate rispetto alle richieste pervenute è di 13/14.
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. (sicurezza autolinee, istituzione e/o modifica di fermate) rispetto sia a quelle previste dalla normativa sia a quelle richieste dagli stakeholders	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state effettuate n. 13 verifiche per istituzione fermate e n. 2 verifiche itinerari ai sensi del Dpr 753/80 per chiusure strade.
numero di verifiche effettuate ai sensi del DPR 753/80 e L.R. 37/98 e s.m.i. su impianti di mobilità alternativa rispetto a quelle previste dalla normativa	EFFICACIA	100,00	100,00	%	Sono state effettuate n. 62 verifiche su impianti di mobilità alternativa.
aggiornamento costante dei programmi di esercizio dei servizi di TPL extraurbano dei bacini di traffico n. 1 e n. 2 propedeutici alla gara di TPL unica regionale	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
monitoraggio a campione delle autolinee di TPL extraurbano in esercizio nei bacini di traffico 1 e 2	EFFICACIA	12,00	6,00		Sono state monitorate in totale n. 31 corse.
verifica sussistenza requisiti dei soggetti iscritti al ruolo di noleggio con conducente taxi ai sensi della L.R. 17/94 e s.m.i.	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

OBIETTIVO
2023_A41000_OB05Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' PROVINCIALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa e a quanto programmato	EFFICACIA	3,00	1,00		
rispetto modalità e tempi previsti dall'art. 8 dei contratti di servizio di TPL extraurbano per i bacini 1 e 2 per il pagamento dei corrispettivi alle imprese affidatarie nonché delle modalità previste dalla D.G.R. 718/2013	EFFICACIA	100,00	50,00	%	Al 30/06/2023 non sono state liquidate le fatture delle soc. ISHTAR e TPL Mobilità relative al I e II bimestre 2023 per mancato invio da parte delle stesse società della Reportistica obbligatoria prevista dai Contratti di Servizio.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **79,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2023_A41000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

Descrizione Obiettivo Garantire, malgrado i cambiamenti istituzionali ed organizzativi, i servizi di consulenza, di autorizzazione, di vigilanza alle P.M.I. di trasporto merci compresi i trasporti eccezionali, alle autoscuole, alle scuole nautiche, agli studi di consulenza automobilistica ed alle officine di revisione con efficienza ed in tempi rapidi, espletando anche gli esami previsti dalle normative vigenti (L. 264/91 e DM 17/11, D.Lgs 395/00).

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) Gli obiettivi sono compatibili con le linee di mandato del Presidente sul trasporto pubblico e privato

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero delle licenze di trasporto in c/proprio richieste	EFFICACIA	0,00	235,00		
B ----- numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate nei tempi procedurali	EFFICACIA	0,00	233,00		
B/A*100 ----- numero delle licenze di trasporto in c/proprio rilasciate rispetto alle richieste presentate nei tempi procedurali	EFFICACIA	95,00	99,15	%	
C ----- numero delle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	105,00		
D ----- Numero delle pratiche istruite relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	0,00	105,00		
D/C*100 ----- Numero delle pratiche istruite rispetto alle pratiche presentate relative alle autoscuole, studi di consulenza, officine di revisione, scuole nautiche e centri di istruzione automobilistica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
E ----- numero delle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	1.804,00		

OBIETTIVO
2023_A41000_OB06Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**SERVIZI ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI, TRASPORTI ECCEZIONALI, AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
F ----- numero delle pratiche completate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	0,00	1.804,00		
F/E*100 ----- numero delle pratiche completate rispetto alle pratiche presentate relative ai trasporti eccezionali	EFFICACIA	99,00	100,00	%	Per completate si intende istruite.
numero di sessioni di esame espletate rispetto a quanto previsto dalla normativa e a quanto programmato	QUANTITATIVO	4,00	1,00		

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **85,00 %**

OBIETTIVO
2023_A41000_OB07Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
SOLINAS GIOVANNI**GESTIONE DEMANIO STRADALE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
numero di pratiche pervenute di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	22,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale	EFFICACIA	0,00	21,00		
numero di pratiche definite di alienazione, riconfinazione, accorpamento, occupazioni, permuta di beni appartenenti al demanio stradale/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	60,00	95,45		Il rapporto alla data del 30/06/2023 è di 21/22. Le restanti sono in fase di istruttoria.
numero di pratiche definite dal punto di vista tecnico sul numero di pratiche presentate relative a classificazioni e declassificazioni sulle strade di competenza	EFFICACIA	90,00	100,00	%	Il rapporto alla data del 30/06/2023 è di 21/21.

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
PROG_J69J23000000001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
 VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA SP 375 E SP 415 TRA BASTARDO E MARSCIANO CON COLLEGAMENTO TRA LA STRADA PROVINCIALE DEL PUGLIA (SP 415) E LA STRADA PROVINCIALE MARSCIANESE (SP 375) - (IMP. PROGETTAZIONE € 246.760)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Presentazione documentazione tecnica per il bando di concorso per la progettazione	EFFICACIA	18/02/2023	18/02/2023		Alla data del 18/02/2023 è stata presentata nella piattaforma ministeriale tutta la documentazione tecnica necessaria per l'effettuazione del Bando di concorso ottenendo l'autorizzazione necessaria. A seguito di ciò il Ministero ha erogato il 50% delle risorse necessarie che sono state introitate nel Bilancio dell'Ente.

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione progettazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
PROG_J79J23000000001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
 VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

PROGETTAZIONE PERCORSO CICLABILE DI CONNESSIONE TRA LA CICLOVIA DEL TEVERE PRESSO PONTE SAN GIOVANNI E LA CICLOVIA SPOLETO-ASSISI (IMP. PROGETTAZIONE € 149.420)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Presentazione documentazione tecnica per il bando di concorso per la progettazione	EFFICACIA	18/02/2023	18/02/2023		Alla data del 18/02/2023 è stata presentata nella piattaforma ministeriale tutta la documentazione tecnica necessaria per l'effettuazione del Bando di concorso ottenendo l'autorizzazione necessaria. A seguito di ciò il Ministero ha erogato il 50% delle risorse necessarie che sono state introitate nel Bilancio dell'Ente.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione progettazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J17H21004630001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 101/1 DI PIOSINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+820 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	55,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 38 del 22.02.2023 - approvazione progetto definitivo
			01/03/2022	22/02/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 629 del 15.3.2023 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre,
			23/02/2023	15/03/2023			
Gara	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1431 del 31/05/2023 di aggiudicazione
			24/03/2023	31/05/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2023	30/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	30/03/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **55,00 %**

Indicatori: **55,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J17H21004650001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+950, 4+187 E 6+953 (IMP. PROG. € 660.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 56 DEL 16/03/2023
			01/03/2022	16/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			17/03/2023				
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	31/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/09/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J17H21004680001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 307/1 DI PIEGARO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+100 (IMP. PROG. € 280.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 147 DEL 07/06/2023
			01/03/2022	07/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre d.d. n. 1568 del 14/06/2023
			08/06/2023	14/06/2023			
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	invio stazione appaltante per espletamento gara nota prot. interno n. 904 del 20/06/2023.
			20/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/09/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J17H21004690001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 309/1 DI MOIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+500, 7+450, 7+850, 7+950 E 8+380 (IMP. PROG. € 800.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	15/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del. Pres. n. 158 del 10/10/2022
			01/03/2022	10/10/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2022	30/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 2488 del 26/10/2022 -Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			11/10/2022	26/10/2022			
Gara lettera posta interno prot. n. 1161 del 28/10/2022 -	5,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD N 3282 DEL 23/12/2022 DI AGGIUDICAZIONE
			28/10/2022	23/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 17.438 DEL 08/02/2023
			24/12/2022	08/02/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2023/768 del 28/03/2023
			15/02/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
LLPP_J17H21004710001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 479 DI RUSCIO - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+355 E 0+483 (IMP. PROG. € 700.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/09/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del. Pres n. 154 del 27/09/2022
			01/03/2022	27/09/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2022	30/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.3215 del 20.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			28/09/2022	20/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1401 D.D.n.850 del 03/04/2023 di aggiudicazione
			22/12/2022	03/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto scrittura privata racc. n. 2023 del 19/06/2023
			04/04/2023	19/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			05/06/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	30/03/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J27H18001290001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 421 DI COLLAZZONE - LAVORI DI RIPRISTINO PER MOVIMENTO FRANOSO AL KM 9+500 - OPERA DI COMPLETAMENTO (IMP. PROG. € 931.700)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2023	30/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 61 del 20/03/2023 - approvazione progetto definitivo
			01/01/2023	20/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre (PNRR)
			21/03/2023	12/04/2023			
Gara	5,00	100,00	01/10/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	nota prot. interno n. 584 del 18/4/2023 - invio per gara
			18/04/2023	21/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	30/03/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			22/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2025	30/08/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2025	30/10/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 % Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J27H21004850001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 103/1 MONTE SANTA MARIA TIBERINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 5+900 E 6+400 (IMP. PROG. € 600.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 57 DEL 16/03/2023
			01/03/2022	16/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2023	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 1171 del 08/05/2023 approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			17/03/2023	08/05/2023			
Gara	5,00		01/06/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J27H23001400001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. N 201/1 DI PIETRALUNGA KM 21+155 - SISTEMZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 300.000,00)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J37H19002950003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	50,00	100,00		30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.2820 del 24.11.2022 di approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica con disposizione di espletamento gara. D.D.n.3141 del 16.12.2022 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre.
Gara	5,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.di aggiudicazione n.3289 del 27/12/2022
			25/11/2022	27/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto repertorio Rep.17455 del 04.04.2023
			28/12/2022	04/04/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2023	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verbale di consegna ed effettivo inizio dei lavori
			11/05/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J37H19002950003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 207 DI CAICAMBIUCCI – INTERVENTI RISANAMENTO CORPO STRADALE IN SEGUITO A FENOMENI FRANOSI AL KM 4+000 AL KM 8+000 (IMP. PROG. COMPLESSIVO € 1.240.000)

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J37H21005610001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 240/1 DI CASACASTALDA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 9+480 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 55 DL 16/03/2023
			01/03/2022	16/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			17/03/2023				
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J37H21005640001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 464 DI MONTEBIBICO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 0+300 E AL KM 1+060 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	20/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J37H23001060001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. N 204 DI NOGNA DAL KM 2+700 AL KM 3+000.SISTEMAZIONE FRANA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE. (IMPORTO € 100.000,00)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J37H23001070001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S. P. 204 DI NOGNA DAL KM 7+700 AL KM 8+000. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO COMPLESSIVO € 250.000,00)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H21003770002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	03/01/2022	31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 25 del 07/03/2022
			03/01/2022	07/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre - determinazione dirigenziale n. 745 del 15/4/2022
			08/03/2022	15/04/2022			
Gara	5,00	100,00	01/05/2022	30/06/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lettera prot. interno 404 del 11.04.2022. VERBALE DI GARA 27/05/2022 AGGIUDICAZIONE DD 1287 DEL 10.06.2022
			11/04/2022	10/06/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto di appalto rep. 17422 del 5/10/2022
			11/06/2022	05/10/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/10/2022	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	VERBALE ULTIMAZIONE LAVORI IN DATA 26/05/2023
			06/10/2022	26/05/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/06/2023				



OBIETTIVO
LLPP_J47H21003770002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 418 DI DUESANTI - LAVORI DI DEMOLIZIONE VIADOTTO MONTORSOLO E RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA (IMP. PROG. € 857.800)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
LLPP_J47H21004660001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 340/1 DI SPINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+127 (IMP. PROG. € 200.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 70 DEL 28/03/2023
			01/03/2022	28/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	01/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			29/03/2023				
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H21004670001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 379/1 DI MONTENERO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+183, 2+579 E SP 380/1 DI PONTEMARTINO AL KM 2+477 E KM 11+531 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H21004680001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 403/1 DI BEVAGNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 8+420 AL KM 13+155 E AL KM 19+954 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H21004690001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 414/4 DI COLLEVALENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 1+106 E 3+455 (IMP. PROG. € 750.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	15/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL PRES. N. 54 DEL 16/03/2023
			01/03/2022	16/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/04/2023	15/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre DD n. 1609 del 19/06/2023
			17/03/2023	19/06/2023			
Gara	5,00		16/06/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J47H23000180002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 417 DI FONTIGNANO - LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO GEOLOGICO AL KM 1+300 E AL KM 1+800 (IMP. PROG. € 300.000) FOSMIT

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J57H21004760001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 100/2 DI PISTRINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+841 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 146 DEL 07/06/2023
			01/03/2022	07/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			08/06/2023				
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J57H21004770001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 200 DI PARNACCIANO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+890 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	01/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL PRES. N. 47 DEL 01/03/2023
			01/03/2022	01/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/03/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			02/03/2023	16/05/2023			
Gara	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lett. prot. n. 2023/765
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J57H21004780001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+817, 15+882 E 20+570 (IMP. PROG. € 650.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del. n. 180 del 08/11/2022
			01/03/2022	08/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. n. 685 del 22/03/2023 di approvazione del Progetto esecutivo
			09/11/2022	22/03/2023			
Gara	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	nota prot. interno n. 575 del 14.04.2023 - invio stazione appaltante per espletamento gara
			14/04/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	30/03/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	30/08/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J57H21004790001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 451/1 DI LA BRUNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 11+138, 12+209, 14+424 E 17+074 E SP 453/1 DI CASTEL RITALDI AL KM 8+097 (IMP. PROG. € 820.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P. n.225 del 29.11.2022 di approvazione del progetto definitivo
			01/03/2022	29/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.3292 del 27.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			30/11/2022	27/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1421 D.D. N. 967 DEL 13/04/2023
			28/12/2022	13/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			14/04/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 %

Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J61B22002000002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI INTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) (ex LLPP_VIAB118)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Conferenza dei servizi convocata in data 26/10/2022. Ritardi per maggior approfondimenti richiesti dal comune; l'intervento necessiterà di variante urbanistica al PRG del Comune. Intervento non ancora finanziato STRALCIARE DAL PROGRAMMA – INTERVENTO FINANZIATO DALLA R.U. AL COMUNE DI MARSCIANO
			01/01/2022	06/09/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2022	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			07/09/2022				
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	interruzione fasi per mancato finanziamento
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO

LLPP_J61B22002000002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 375 DI MARSCIANO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA DI INTERSEZIONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL CERRO (IMP. PROG. € 350.000) (ex LLPP_VIAB118)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 %

Indicatori: 35,00 %



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J65F21001320001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SERVIZI DI ISPEZIONE, INDAGINI E MONITORAGGIO DEI PONTI LUNGO LA RETE PROVINCIALE (IMP. PROG. € 1.275.418,79) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OBIETTIVO	EFFICACIA	100,00		%	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J67H19003110004

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PIANO VIABILE A SEGUITO DI VARI FENOMENI FRANOSI (IMP. PROG. € 957.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione progetto definitivo Delibera del P. n. 67 del 24.03.2023.
			01/01/2023	24/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det. n. 1112 del 28/04/2023 di approvazione Progetto esecutivo
			25/03/2023	28/04/2023			
Gara	5,00		01/10/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	30/03/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/09/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2025	31/12/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006930001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 310/2 DI PACIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 3+225 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 148 DEL 07/06/2023
			01/03/2022	07/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre d.d. n. 1592 del 15/06/2023
			08/06/2023	15/06/2023			
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	invio stazione appaltante per espletamento gara nota prot. interno n. 905 del 20/06/2023.
			20/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	15/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/05/2024	15/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		15/07/2024	30/08/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006940001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 340/2 DI SPINA - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+833 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delib. Presidente n.224 del 29.11.2022 di approvazione del progetto definitivo
			01/03/2022	29/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.3109 del 15.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			30/11/2022	15/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1395 D.D.n.322 del 17/02/2023 di aggiudicazione
			21/12/2022	17/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	18/02/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.2016 del 25/05/2023
			18/02/2023	25/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006950001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 376/1 DI VALNESTORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 2+269, 4+522 E KM 4+958 (IMP. PROG. € 400.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006960001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 447 DI CANNAIOLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 6+488, 6+531 E KM 6+620 (IMP. PROG. € 500.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006970001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 448 DI SAN LORENZO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AI KM 3+307 E 3+738 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J67H21007010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

**SP 100/6 DI PISTRINO - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO
INFRASTRUTTURALE AL KM 3+670 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL PRES. N. 157 DEL 12/06/2023
			01/03/2022	12/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre d.d. n. 1567 del 14/06/2023
			13/06/2023	14/06/2023			
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	invio stazione appaltante per espletamento gara nota prot. interno n. 903 del 20/06/2023.
			20/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H21006050001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 306/1 DI CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 2+300 (IMP. PROG. € 380.000) - DM 225/2021**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del. Pres. n. 159 del 10/10/2022
			01/03/2022	10/10/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.3138 de 16.12.2022 di approvazione progcto esecutivo
			11/10/2022	16/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/12/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1399 D.D. n. 639 del 16/03/2023 di aggiudicazione
			21/12/2022	16/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	15/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.2015 del 25/05/2023
			17/03/2023	25/05/2023			
Esecuzione Lavori consegna lavori in via d'urgenza	35,00		16/05/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %**Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J87H21007030001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 105/1 DI TRESTINA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 11+288 (IMP. PROG. € 740.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL PRES. N. 37 DEL 22/02/2023
			01/03/2022	22/02/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	23/02/2023	31/03/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 683 del 22/03/2023 di approvazione del Progetto esecutivo
			23/02/2023	22/03/2023			
Gara	5,00	99,00	01/04/2023	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	nota prot. interno n. 561 del 13/4/2023 - invio per espletamento gara
			13/04/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **55,00 %** Indicatori: **55,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J87H21007040001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 201/1 DI PIETRALUNGA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 1+064 (IMP. PROG. € 630.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 36 DEL 22/02/2023
			01/03/2022	22/02/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	23/02/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre - DD n. 1121 del 02/05/2023
			23/02/2023	02/05/2023			
Gara	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lett. richiesta espletamento gara prot. int. n. 688 del 10/05/2023 D.D. di aggiudicazione n. 1668 del 22/06/2023
			10/05/2023	22/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	15/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			23/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 % Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J87H21007070001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 140/1 DI BANCHETTI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 0+630 E 3+744 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. 46 DEL 01/03/2023
			01/03/2022	01/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2023	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. N. 1556 DEL 13/06/2023
			02/03/2023	13/06/2023			
Gara	5,00		01/06/2023	30/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Invio Stazione appaltante per espletamento gara nota Prot. Int. n. 871 del 15/06/2023
			15/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	15/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		16/05/2024	15/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		15/07/2024	30/08/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011770001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. N. 1 DEL 24/01/2023
			01/03/2022	24/01/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	25/01/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre - DD n. 734 del 24.03.2023
			25/01/2023	24/03/2023			
Gara	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			06/04/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/05/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J97H21011770001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 250/1 DI ROCCA SANT'ANGELO - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 4+905 (IMP. PROG. € 320.000) - DM 225/2021

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011780001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 0+050 (IMP. PROG. € 260.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	delibera del Presidente n. 162 del 14/10/2022 approvazione progetto definitivo
			01/03/2022	14/10/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	det dir n. 624 del 15/3/2023 approvaz. progetto esecutivo, modalità di gara, det. a contrarre
			15/10/2022	15/03/2023			
Gara	5,00	100,00	01/04/2023	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D. n.1427 del 31/05/2023 di aggiudicazione
			24/03/2023	31/05/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2023	31/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			01/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	28/01/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 % Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011790001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+000 (IMP. PROG. € 2.000.000,00) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL. PRES. N. 2 DEL 24/01/2023
			01/03/2022	24/01/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	25/01/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica - DSI n. 756 del 27.03.2023 - Attesa finanziamento mancante
			25/01/2023	27/03/2023			
Gara	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lett.prot. int. n. 764
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011800001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 308/2 DI CITTA' DELLA PIEVE - LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTI AL KM 5+300 E AL KM 5+320 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.241 di approvazione del progetto definitivo
			01/03/2022	15/12/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto D.D.n.3275 del 22.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			16/12/2022	22/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1422 D.D. aggiudicazione n. 1040 del 20/04/2023
			28/12/2022	20/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto scrittura privata racc. n. 2022 del 19.06.2023.
			21/04/2023	19/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	30/11/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/01/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J97H21011810001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 408 DI TORDANDREA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PONTE AL KM 5+081 (IMP. PROG. € 250.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		15/01/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			15/01/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/10/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J97H21013950001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 105/1 DI TRESTINA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DEI PONTI AI KM 13+675 E 13+780 (IMP. PROG. € 300.000) - DM 225/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DEL PRES. N. 149 DEL 07/06/2023
			01/03/2022	07/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
			08/06/2023				
Gara	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/04/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J77H23001240001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.R. N 298 EUGUBINA - KM 0+900. SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 260.000,00)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J87H22002790002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

**SR 75 BIS DEL TRASIMENO INFERIORE - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE STRADALE AL KM 34+900, SVINCOLO RACCORDO
AUTOSTRADALE A06 PASSIGNANO EST - ROTATORIA (IMP. PROG. € 800.000) - (ex LLPP_VIAB120)**

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Interruzione per mancato finanziamento
Progettazione Esecutiva	15,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Gara	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00					SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.300.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	35,00	100,00	01/06/2019	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	E' sto redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza. Delibera del Presidente n.175 del 10.11.2020 di approvazione del progetto definitivo
			01/06/2019	10/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2020	30/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvazione del progetto esecutivo e det a contrarre n. 1187 del 19/05/2021
			16/11/2020	19/05/2021			
Gara	5,00	100,00	20/05/2021	30/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD di aggiudicazione n. 1858 del 11.08.2021
			24/05/2021	11/08/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J12C18000500001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. N. 470 POGGIODOMO - LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 7+275 E 10+348; S.P. 471 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 5+907 E IL KM 6+178 (IMP. PROG. € 1.300.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto scrittura privata racc. n. 1912 del 22.11.2021, con concordamento di consegna lavori entro Marzo 2022 per lavori contemporanei condotti da Anas su SP471
			12/08/2021	22/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		11/05/2022	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna parziale lavori in data 09/03/2022 per mancata ultimazione dei lavori di Anas - consegna definitiva in data 11/05/2022.
			15/03/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J27H19002700001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021	31/10/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.169 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2021	15/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	determinazione dirigenziale n. 2974 del 07.12.2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre.
			16/09/2021	07/12/2021			
Gara	5,00	100,00	01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Verbale di gara in data 01/02/2022 - Affidamento lavori con D.D. n.204 del 07/02/2022
			09/12/2021	07/02/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Rep. N. 17413 del 06/05/2022, registrato a Perugia il 09/05/2022 serie n.10934 1T
			08/02/2022	06/05/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		20/06/2022	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	NUOVA GARA - TERMINI SOSPESI
			16/06/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



OBIETTIVO
LLPP_J27H19002700001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 243/1 DI PIEVE DI COMPRESSETO. LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM.0+000 ED IL KM.11+900 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J37H19002910001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500 aumentato a € 1.864.372,31) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2020	31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Approvazione progetto definitivo con D.P. n.42 del 31/03/2022. Ritardo dovuto a prescrizioni richieste dalla Soprintendenza in sede di conferenza servizi che hanno determinato un maggiore importo lavori, ulteriormente incrementato a seguito del D.L.50/2022 ("Decreto Aiuti"), importo finale pari ad €.1.681.696,30. Per il maggior importo richiesta verifica coerenza Anas
			01/06/2020	31/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD N. 449 DEL 01.03.2023 - Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre. IMPORTO DOVUTO AL CARO MATERIALI
			01/04/2022	01/03/2023			



OBIETTIVO
LLPP_J37H19002910001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P.N.410/1 DI CANNARA. LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 2+173 (IMP. PROG. 1.479.500 aumentato a € 1.864.372,31) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gara	5,00	100,00	02/03/2023	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD 1292 del 19.05.2023 aggiudicazione
			02/03/2023	19/05/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2025	30/03/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2025	30/05/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **55,00 %** Indicatori: **55,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
LLPP_J42C18000190001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 488.235,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/08/2019	30/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Attesa parere soprintendenza Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 di approvazione del progetto definitivo
			30/08/2019	17/11/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2020	30/04/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/179 del 17/11/2020 Det.Dir.n.846 del 13.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
			18/11/2020	13/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/05/2021	15/07/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1422 del 22.06.2021 di aggiudicazione
			01/05/2021	22/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/07/2021	31/08/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	RESCISSO CONTRATTO racc1879 -NUOVO CONTRATTO scrittura privata racc. n. 1975 del 27.10.2022
			23/06/2021	27/10/2022			



OBIETTIVO
LLPP_J42C18000190001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. N. 209 VALNERINA - LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE AL KM 59+159 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 50+375 E IL KM 58+983 (IMP. PROG. € 488.235,00) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		07/12/2022	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Presentata istanza rescissione contrattuale dalla ditta aggiudicataria prot.n.GE/2022/0011181 del 14/04/2022 . SOSPENSIONE TERMINI FASI SUCCESSIVE FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE. DATA CONSEGNA LAVORI AL 07/12/2023.
			07/12/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2017	15/03/2018		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Atto n. DD/2018/2006 del 24/09/2018 di approvazione verbale conferenza di servizi - Approvazione progetto definitivo con D.G.P. N. 179/2018 del 16/10/2018
			19/10/2017	16/10/2018			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/03/2018	31/03/2019		SERV.PROG.VIARIA, ESPR. E SIS	Approvato progetto esecutivo in linea tecnica con D.D. n. 166 del 06/02/2019 - Approvazione finale progetto esecutivo con D.D.n.656 del 27/03/2019 a seguito di verifica coerenza da parte di ANAS in data 14/02/2019
			17/10/2018	06/02/2019			
Gara	5,00	100,00	01/04/2019	31/07/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Aggiudicazione con Atto n. DD/2019/1072 del 30/05/2019.
			27/03/2019	30/05/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2019	30/09/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Rideterminazione Q.E. a seguito gara con Atto n. DD/2019/1171 del 06/06/2019. Contratto Rep.n.17316 del 04/07/2019
			31/05/2019	04/07/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2019	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	approvato in linea tecnica con D.D.n.535 del 02/03/2020 prog.variante, trasmesso ad Anas per verifica coerenza il 04/03/2020. Lavori sospesi in attesa di appr. def. variante e per emergenza coronavirus. Nomina nuovo RUP con D.D.n.1043 del 04/05/2021. Perizia di variante n°02 approvata in L.T.con D.D. n.1399 del 18/06/2021, definitivamente approvata con D.D.n.2773 del 19/11/2021 a seguito verifica coerenza Anas. Lavori attualmente sospesi in attesa spostamento palo Enel. INTERRUZIONE DEI TERMINI
			08/08/2019				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2023	30/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J47H17000090001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

***S.P. 476/2 DI NORCIA - LAVORI URGENTI RIPRISTINO OPERA DI SOSTEGNO IN MURATURA DANNEGGIATA A SEGUITO EVENTI SISMICI
IN LOC. BORGO PRECI (IMP. PROG. € 298.889,00 - VINC. D02) FONDI SISMA ORD. 388/2016***

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J62C18000060001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/07/2019	31/12/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	E' stato redatto il progetto di fattibilità tecnico-economico, per la convocazione della conferenza di servizi. Per l'approvazione della fase progettuale si è in attesa del parere della Soprintendenza. Del.P.P.n.215 del 22.12.2020 di approvazione progetto definitivo.
			30/07/2019	22/12/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2021	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.1356 del 11.06.2021 di approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre.
			23/12/2020	11/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1837 del 09/08/2021 di aggiudicazione lavori
			12/06/2021	09/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021	30/11/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto scrittura privata n. 1908 del 11.11.2021.
			10/08/2021	11/11/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J62C18000060001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 16+870 E IL KM 16+980 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+990 E IL KM 17+305 (IMP. PROG. € 2.603.920) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		09/03/2022	31/12/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ritardata consegna per stagione invernale Verbale consegna parziale del 07/02/2022 - Verbale consegna definitiva in data 09/03/2022
			09/03/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	30/08/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

**SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)
FONDI SISMA ORD. 388/2016****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	10/08/2020	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.171 del 15.09.2021 di approvazione progetto definitivo
			10/08/2020	15/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3182 del 16/12/2021 di approvazione progetto esecutivo
			16/09/2021	16/12/2021			
Gara	5,00	100,00	01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. DD/2021/3182 del 16/12/2021 D.D. n.500 del 10/03/2022
			17/12/2021	10/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Lett. commerciale prot. PEC n. 8467 del 21/03/2022
			01/03/2022	21/03/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2022	30/06/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	proroga tempi contrattuali a seguito di DD n. 1999 del 12/09/2022. LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE VARIANTE IN C.O. E APPROVAZIONE CON VERIFICA COERENZA DA PARTE DI ANAS
			02/05/2022				
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J67H19003020001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

***SP 441/1 DI VOLPERINO - LAVORI PER RIPRISTINO DELL'OPERA D'ARTE IN LOCALITA' FOLIGNO - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 177.540)
FONDI SISMA ORD. 388/2016***

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J77H19001230001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 465/2 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DE VERSANTE E RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/05/2020	15/09/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Atto n. GC/2020/144 del 13/10/2020
			01/05/2020	13/10/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020	31/03/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Det.Dir.n.949 del 22.04.2021 di approvazione progetto esecutivo
			14/10/2020	22/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.1552 del 05.07.2021 di aggiudicazione
			01/04/2021	05/07/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Contratto Scrittura privata Racc.n.1884 del 20/09/2021
			06/07/2021	20/09/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/07/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	verbale consegna lavori in data 28/10/2021
			28/10/2021	28/11/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.N.2864 del 29.11.2022 di approvazione del saldo finale.
			29/11/2022	29/11/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/12/2022	30/04/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.684 del 22.03.2023 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			01/12/2022	22/03/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J77H19002200001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
CESARO MICHELE

SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	31/08/2020	31/01/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 24 del 07/03/2022 - Ritardo dovuto ad ottenimento pareri per la conferenza di servizi da parte degli enti interessati
			31/08/2020	07/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00		08/03/2022	30/05/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ottenimento verifica coerenza Anas MODIFICA PROGETTUALE A SEGUITO DI INDICAZIONI PER VERIFICA COERENZA ANAS
			08/03/2022				
Gara	5,00		01/06/2023	30/07/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/10/2023		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Ritardata consegna per stagione invernale
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

OBIETTIVO
LLPP_J77H19002200001Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**Responsabile
CESARO MICHELE**SP 225/1 DI RANCANA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 2+200 (IMP. PROG. € 887.700) FONDI SISMA ORD. 388/2016**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	28/02/2025		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2019	30/10/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Del.P.P.n.197 del 10.10.2019 di approvazione progetto definitivo
			23/08/2019	10/10/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2019	31/12/2019		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.3278 del 09.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo.
			11/10/2019	09/12/2019			
Gara	5,00	100,00	01/01/2020	02/03/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	D.D.n.524 del 02.03.2020 di aggiudicazione
			08/01/2020	02/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2020	30/06/2020		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Scrittura privata Racc. 1782
			03/03/2020	11/06/2020			



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000140001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile

CESARO MICHELE

S.P. N. 476/2 DI NORCIA: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE TRA IL KM 14+000 E 21+514 - SP 477/1: LAVORI DI RIPRISTINO OPERE D'ARTE TRA IL KM 1+430 E IL KM 10+400 (IMP. PROG. € 924.688) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		31/08/2020	30/06/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Verbale consegna in data 31/08/2020. Sospensione lavori in data 14/09/2020 per emergenza coronavirus. Ripresa parziale in data 15/09/2021. Presentata istanza rescissione contrattuale da parte dell'impresa in data 22/04/2022. SOSPENSIONE TERMINI FASI SUCCESSIVE FINO A NUOVA AGGIUDICAZIONE. LAVORI SOSPESI PER REDAZIONE VARIANTE IN C.O. E APPROVAZIONE CON VERIFICA COERENZA DA PARTE DI ANAS
			31/08/2020				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/09/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	30/11/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J97H19000980001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020	30/06/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Delibera del Presidente n. 127 del 22/06/2021
			01/07/2020	22/06/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/09/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	DD n. 2336 del 11/10/2021 approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			23/06/2021	11/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	lettera prot. interno n. 1243 del 14.10.2021- richiesta espletamento gara. D.D.n.2881 del 30/11/2021 di aggiudicazione
			14/10/2021	30/11/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2022	28/02/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	contratto di appalto rep. n. 17.407 del 18/02/2022
			01/12/2021	18/02/2022			



OBIETTIVO
LLPP_J97H19000980001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
VIARIA ESPROPRI E DEMANIO**

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 475 DEL MURAGLIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E I KM 11+750 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.175.400 aumentato a € 1.775.400,00 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2022	28/02/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Consegna lavori parziale in data 31/03/2022, Consegna definitiva in data 10/05/2022. Lavori effettivamente iniziati il 24/10/2022 RITARDI ACCUMULATI DALL'IMPRESA PER INDIVIDUAZIONE DITTE SUBAPPALTATRICI E FORNITORI – CARO MATERIALI
			31/03/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2024	30/07/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	30/09/2024		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**

Centro di responsabilità

A44000

Servizio Gestione viabilità

Responsabile

Stefano Torrini



OBIETTIVO
2023_A44000_OB01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
TORRINI STEFANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA

Descrizione Obiettivo Mantenere efficiente la rete viaria di competenza attraverso interventi di manutenzione ordinaria nel limite delle risorse disponibili. Garantire una corretta gestione tecnico-amministrativa relativa ai procedimenti di rilevanza esterna quali:

- Richiesta risarcimento danni a seguito sinistri stradali,
- Nulla-osta relativi a richieste di svolgimento gare sportive,
- Controllo ripristini stradali per autorizzazioni/concessioni rilasciate a ditte esterne.

Svolgimento procedure amministrative inerenti all'attività di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Risorse impiegate/risorse assegnate per la manutenzione ordinaria	EFFICACIA	80,00	45,00	%	
A ----- n. km percorsi nell'attività di sorveglianza	EFFICIENZA	0,00	230.000,00		
B ----- n. km strade in gestione	EFFICIENZA	0,00	2.506,00		
A/B/52 ----- Frequenza media di sorveglianza settimanale dell'intera rete stradale di competenza	EFFICIENZA	1,50	1,76		La frequenza settimanale viene calcolata tramite il rapporto fra i km percorsi dalle auto di sorveglianza e il totale dei km della rete stradale di competenza

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **65,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 60,00%



OBIETTIVO
2023_A44000_OB06

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
TORRINI STEFANO

CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI

Descrizione Obiettivo Garantire efficacia ed efficienza nelle attività del Servizio riguardanti il rilascio di ordinanze e nulla-osta, di concessioni stradali, di autorizzazioni per pubblicità sulle strade, gestendo anche la parte di competenza amministrativa riguardante eventuali violazioni, coordinando il personale decentrato. Gestire dal punto di vista tecnico e amministrativo i risarcimenti per incidenti stradali, anche dovuti a fauna selvatica, lavorando in rete con il Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio, con il Servizio Finanziario e con l'Avvocatura

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla L'attività curata dall'ufficio amministrativo centrale e dalle sedi periferiche viene svolta con continuità e assoluta celerità, con tempi di esame e risposta delle istruttorie assolutamente compatibili con la regolamentazione dei procedimenti amministrativi

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) segue alla L'attività curata dall'ufficio amministrativo centrale e dalle sedi periferiche viene svolta con continuità e assoluta celerità, con tempi di esame e risposta delle istruttorie assolutamente compatibili con la regolamentazione dei procedimenti amministrativi

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero di pratiche completate relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	0,00	546,00		
B ----- numero di pratiche pervenute relative a concessioni ed autorizzazioni	EFFICACIA	0,00	803,00		
A/B*100 ----- numero di pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni completate/numero di pratiche pervenute	EFFICACIA	70,00	68,00		
% di ordinanze di disciplina del traffico per manifestazioni, lavori, eventi straordinari etc. rispetto alle richieste pervenute dalla società civile e dagli Enti	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
consolidamento e perfezionamento della dematerializzazione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
tempo (espresso in gg) di trasmissione delle pratiche relative ai risarcimenti per incidenti stradali al personale tecnico dei comprensori	EFFICACIA	15,00	10,00		

OBIETTIVO
2023_A44000_OB06Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
TORRINI STEFANO**CONCESSIONI STRADALI, AUTORIZZAZIONI, ORDINANZE E SINISTRI****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli decentrati con front-office continuo con l'utenza rispetto all'orario lavorativo	EFFICACIA	20,00	25,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: Indicatori: **99,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J17H21003880002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 180 del 29/09/2021
			01/06/2021	29/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determinazione dirigenziale n. 2739 del 17/11/2021 - Approv.ne progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			30/09/2021	17/11/2021			
Gara	5,00	100,00	03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera trasmissione ufficio Appalti prot. interno n. 1464 del 19/11/2021
			19/11/2021	17/01/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1928 del 11/03/2022.
			18/01/2022	11/03/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	31/07/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	verbale consegna lavori.
			29/06/2022	04/08/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.2927 del 01.12.2022 di approvazione dello stato finale e del CRE
			05/08/2022	01/12/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto D.D.n.3035 del 12.12.2022 di rideterminazione e liquidazione incentivo art.113 del D.Lgs.n.50/2016
			02/12/2022	12/12/2022			



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J17H21003880002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51)

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J27H22001760001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SR 209 VALNERINA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, DEL MURO AL DI SOTTO DELLE RETI E DELLA SEGNALETICA, ADEGUAMENTO GALLERIA (IMP. PROG. € 489.348) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/04/2023	31/08/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2023	31/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/11/2023	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2024	31/05/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		30/06/2024	30/09/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2025	31/12/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2026	31/03/2026		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J27H22003280001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SR 416 DEL NICCONE - SR 317 MARSCIANESE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTO ANTICORROSIVO E CONSOLIDAMENTO SCARPATA STRADALE DI VALLE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI SULLA SR 416 E SR 417 (IMP. PROG. € 560.545,33)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 129 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1524 del 09/06/2023
			19/05/2023	09/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Invio Stazione appaltante per espletamento gara nota Prot. Int. n. 877
			15/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J27H23000100002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
REMIGI FABIO

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB132)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 127 del 28/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1456 del 05/06/2023
			19/05/2023	05/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 827 del 9/6/2023
			09/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J27H23001390001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 106 DELLA BAUCCA - SISTEMAZIONE FRANA AL KM 4+050 SX PER GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE (IMP. PROG. € 100.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J37H22003100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SR 221 DI MONTERCHI - SR 219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 389.923,55)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 137 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1458 del 05/06/2023
			30/05/2023	05/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 829 del 9/6/2023
			09/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J37H23000100002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) - (ex LLPP_VIAB133)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P. n.105 del 05/05/2023 di approvazione progetto definitivo
			29/03/2023	05/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determina n.1314 del 22/05/2023 di approvazione progetto esecutivo
			06/05/2023	22/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lett. prot. int. n. 772/2023
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J37H23001090001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 208 SAN BARTOLOMEO AL KM 6+338 - RIFACIMENTO PARTE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VALLE (IMP. PROG. € 250.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J47H22002170001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SR 3 FLAMINIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 427.494,88)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 132 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1545 del 12/06/2023
			30/05/2023	12/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Invio Stazione appaltante per espletamento gara nota Prot. Int. n. 880 del 15/06/2023
			15/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J47H23000090002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
VERDOLINI MARIO

SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (ex LLPP_VIAB134)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera P.P.n.106 del 05/05/2023 di approvazione progetto definitivo
			29/03/2023	05/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determina n.1315 del 22/05/2023 di approvazione progetto esecutivo
			06/05/2023	22/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			28/07/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J67H22003210001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

CAIELLO MARCO

SR 317 MARSCIANESE - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 247.985,52)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 124 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1390 del 29/05/2023
			19/05/2023	29/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio nota stazione appaltante per espletamento gara prot. interno n. 805 del 07/06/2023.
			07/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J87H22003030001

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
VERDOLINI MARIO

SR 209 VALNERINA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 276.755,98)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 159 del 12/06/2023
			01/04/2023	12/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD N. 1611 DEL 19/06/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
			13/06/2023	19/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante per espletamento gara nota prot. interno n. 913 del 21/06/2023.
			21/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J87H23000910002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) -(ex LLPP_VIAB130)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 131 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1459 DEL 05/06/2023
			30/05/2023	05/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 833 del 9/6/2023
			09/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J97H23000040002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (ex LLPP_VIAB131)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. n. 125 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1426 del 31/05/2023
			19/05/2023	31/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio nota stazione appaltante per espletamento gara prot. interno n. 804 del 07/06/2023
			07/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 % Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J17H18001280001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

CAIELLO MARCO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.120.063,59) - DM 49/2018

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del Pres. n. 108 del 05/05/2023
			01/04/2023	05/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1409/2023
			06/05/2023	30/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio nota stazione appaltante per espletamento gara prot. interno n. 803 del 07/06/2023
			07/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J27H18001190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG € 1.014.990,11)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Presidente n. 103 del 28/04/2023
			01/04/2023	28/04/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1271 DEL 18/05/2023
			29/04/2023	18/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lett. prot. int. n. 2023/759
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J27H20001420001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - MIT DM 123/2020

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL. PRESIDENTE N. 69 DEL 28/03/2023
			01/03/2023	28/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1058 DEL 26/04/2023
			29/03/2023	26/04/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	LETTERA PER ESPLETAMENTO GARA UFF. APPALTI N. 766 DEL 29/05/2023
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20001970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

CAIELLO MARCO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del Pres. n. 109 del 05/05/2023 di approvazione del progetto definitivo
			01/04/2023	05/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1636 del 20/06/2023 di approvazione del progetto esecutivo, affidamento diretto e rideterminazione del Q.E. a seguito gara
			06/05/2023	20/06/2023			
Gara	5,00	100,00	16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1636 del 20/06/2023 di approvazione del progetto esecutivo, affidamento diretto e rideterminazione del Q.E. a seguito gara
			20/06/2023	20/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			21/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 %

Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J37H23001080001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 208 SAN BARTOLOMEO - KM 2+266 - SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE PER GARANTIRE LA RICOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMP. PROG. € 300.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J37H23001100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

S.P. N. 208 SAN BARTOLOMEO - KM 6+930 - SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. (IMPORTO € 150.000,00).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J37H23001110001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

S.P. N. 208 DI SAN BARTOLOMEO - DAL KM 7+874 AL KM 8+245 - SISTEMAZIONE FRANA DI VALLE AL FINE DI GARANTIRE LA CIRCOLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA (IMPORTO € 1.000.000,00).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001660001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1717 DEL 27/06/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFF. LAVORI
			01/04/2023	27/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1717 DEL 27/06/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFF. LAVORI
			27/06/2023	27/06/2023			
Gara	5,00	100,00	16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1717 DEL 27/06/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E AFF. LAVORI
			27/06/2023	27/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			28/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 %

Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H22000920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SC SIGILLO - GUBBIO KM 0+000 - KM 15+000 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SUL FIUME CHIASCIO E RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA SIGILLO E GUBBIO (IMP. PROG. € 250.000) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H22002240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SP 444/1 DI MONTEFALCO - SP 253/1 DI VALTOPINA - SP 443/1 DI GAGLIOLI - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 481.336,32)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL. PRES. N. 133 DEL 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1505 DEL 08/06/2023
			30/05/2023	08/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	inviata stazione appaltante con nota prot. interno n. 853 del 13.03.2023
			13/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 126 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1408 del 30/05/2023
			19/05/2023	30/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	LETTERA TRASMISSIONE UFF. APPALTI PROT INT N. 803 DEL 07/06/2023
			07/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H20002150001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SSPP ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL. PRES. N. 107 DEL 05/05/2023
			01/04/2023	05/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1410/2023
			06/05/2023	30/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio nota stazione appaltante per gara prot. interno n. 807 del 07/06/2023
			07/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J67H20002310001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,73) - DM 224/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DEL. PRES. N. 150 DEL 07/06/2023
			01/04/2023	07/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1757 di approvazione del progetto esecutivo e aff. diretto
			08/06/2023	29/06/2023			
Gara	5,00	100,00	16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1757 di approvazione del progetto esecutivo e aff. diretto
			29/06/2023	29/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/06/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2025	28/02/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 %

Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H22003270001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

SP 105/1 DI TRESTINA - SP 208 DI SAN BARTOLOMEO - SP 204 DI NOGNA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 614.632,84

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 136 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1457 del 05/06/2023
			30/05/2023	05/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 828 del 9/6/2023
			09/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H22003290001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 316/1 DI S. FELICIANO - SP 301/1 DI POZZUOLO - SP 400/1 DI TORGIANO - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 514.466,76)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del Pres. n. 134 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1460 del 05/06/2023
			30/05/2023	05/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 831 del 9/6/2023
			09/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H20001990001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del del Presidente n. 58 del 16/03/2022
			01/03/2023	16/03/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 955 del 13/04/2023
			17/03/2023	13/04/2023			
Gara	5,00	100,00	16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 955 del 13/04/2023
			13/04/2023	13/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera commerciale in data 21/04/2023 prot.2023/13577
			14/04/2023	21/04/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			26/05/2023	14/06/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			15/06/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 95,00 % Indicatori: 95,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H20002190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SSPP ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 1.040.837,08) - DM 123/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 130 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1544 del 12/06/2023
			19/05/2023	12/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Invio Stazione appaltante per espletamento gara nota Prot. Int. n. 874 del 15/06/2023
			15/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H22003540001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SP 451 DI LA BRUNA - SP 457/1-2 DI BEROIDE - SP 474/1 DI CASCIA - SP 478/1 DI S. PELLEGRINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CORPO STRADALE A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 578.921,85)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 158 del 12/06/2023
			01/04/2023	12/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1615 DEL 19/06/2023 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
			13/06/2023	19/06/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante per espletamento gara nota prot. interno n. 904 del 20/06/2023.
			21/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J87H20003590001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.499,71) - DM 224/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. n. 135 del 29/05/2023
			01/04/2023	29/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	approvazione progetto esecutivo, affidamento lavori DD n. 1795 del 30.06.2023
			30/05/2023	30/06/2023			
Gara	5,00	100,00	16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	affidamento lavori DD n. 1795 del 30.06.2023
			30/06/2023	30/06/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 %

Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J87H20003660001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SSPP ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. n. 92 del 12/04/2023
			01/04/2023	12/04/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 1105 del 28/04/2023
			13/04/2023	28/04/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio stazione appaltante nota prot. interno n. 838 del 12/06/2023
			12/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J87H22003100001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

SP 344/1 DI PILA - SP 414/1 DI COLLEVALENZA - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - CONSOLIDAMENTO CORPO STRADALE RISANAMENTO DELLA FONDAZIONE E SISTEMAZIONE PIANI VIABILI (IMP. PROG. € 579.907,23)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 81 del 06/04/2023
			01/04/2023	06/04/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1265 DEL 17/05/2023
			07/04/2023	17/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lett. prot. int. n. 2023/762
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J97H18001030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPENSORI N.5 E 6).
INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI
SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.438.977,41)**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 91 del 12/04/2023
			01/04/2023	12/04/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1266 del 17/05/2023
			13/04/2023	17/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lett. prot. int. n. 2023/760
			29/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
Realizzazione obiettivo	EFFICACIA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del Pres. n. 128 del 18/05/2023
			01/04/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2023	15/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1377 del 26/05/2023
			19/05/2023	26/05/2023			
Gara	5,00		16/09/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio per espletamento gara nota prot. interno n. 778 del 31.05.2023
			31/05/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	30/09/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/03/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %**

Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_VIAB135

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
TORRINI STEFANO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARIE STRADE PROVINCIALI (IMP. PROG. € 1.000.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Progettazione Esecutiva	15,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J11B05000580002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. 451 LA BRUNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO A TRATTI, COMPRESA VARIANTE AL C.A. DI BASTARDO (IMP. PROG. € 4.814.216,00 - VINC. D01126)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	95,00	100,00	25/06/2014	20/01/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	4° sal approvato con D.D. n. 2736 del 14/12/2017 Ultimazione lavori 21.12.2018
			25/06/2014	21/12/2018			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	21/01/2018	21/07/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.Dir.n.133 del 27.01.2021 di approvazione collaudo tecnico amministrativo e liquidazione Impresa.
			22/12/2018	27/01/2021			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	22/07/2018	22/10/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2021/2109 del 17/09/2021 di liquidazione incentivo progettazione ai sensi art.92 D.lgs.n.163/06
			28/01/2021	17/09/2021			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001340001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. PP. n. 22 del 7/03/2022 di approvazione del progetto definitivo
			24/02/2022	07/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	dd.1069/2022 approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
			08/03/2022	13/05/2022			
Gara	5,00	100,00	01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	dd.1069/2022 approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori
			13/05/2022	13/05/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Prot. PEC 2022/0017755 del 08/06/2022
			13/05/2022	06/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/675 del 20/03/2023
			16/06/2022	08/02/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/675 del 20/03/2023
			09/02/2023	20/03/2023			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 99,00 %

Indicatori: 99,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001360001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 55 del 21/04/2022
			01/04/2022	21/04/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1699 del 01/08/2022 -Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022)
			22/04/2022	01/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio gara il 03/08/2022 - ARitardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) DD n. 2849 del 28/11/2022
			03/08/2022	28/11/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2022	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	rep. 17436 del 31/01/2023 DD n 211 del 09/02/2023 (rid.Q.E.)
			29/11/2022	31/01/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			16/03/2023				



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001360001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 882.138,61) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %**Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J17H20001510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	28/02/2022	31/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del. p.p. N. 69 DEL 10/05/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
			28/02/2022	10/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D.n. 1878 del 24/08/2022 di approvazione prog.esecutivo e aff. diretto
			11/05/2022	24/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n. 1878 del 24/08/2022 di approvazione prog.esecutivo e aff. diretto
			24/08/2022	24/08/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			25/08/2022	19/10/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/481 del 02/03/2023
			05/10/2022	24/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/481 del 02/03/2023
			25/10/2022	02/03/2023			



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J17H20001510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J17H22000940001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

SP 244/1 DI MONTECUCCO DA KM 0+000 AL KM 9+285. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI CARRABILI, RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E MIGLIORAMENTO DELLE BARRIERE STRADALI (IMP. PROG. € 175.337)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 175 del 28/10/2022
			01/04/2022	28/10/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 2988 Progetto esecutivo
			29/10/2022	06/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/03/2023	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Prot. interno lettera trasmissione uff. appalti n. 1396 D.D. 870 DEL 05/04/2023
			21/12/2022	05/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 2026 del 30.06.2023
			06/04/2023	30/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/06/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	31/07/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	31/08/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J27H20001510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/04/2022	31/05/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del.P.P. n. 67 del 10/05/2022 di approvazione progetto definitivo
			05/04/2022	10/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D. n. 1922 del 01/09/2022 con affidamento lavori
			11/05/2022	01/09/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1922 del 01/09/2022
			01/09/2022	01/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/106 del 31/01/2023
			02/09/2022	22/11/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/106 del 31/01/2023
			12/09/2022	12/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/106 del 31/01/2023
			13/10/2022	31/01/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %**

Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J37H18001400001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	28/03/2022	28/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 54 del 21/04/2022
			28/03/2022	12/04/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	13/04/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1634 del 25/07/2022 approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre
			13/04/2022	21/06/2022			
GARA	5,00	100,00	01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D. n. 2049 del 15/09/2022
			01/08/2022	15/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto Rep. n. 17.429 del 23/11/2022
			16/09/2022	23/11/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			22/12/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



OBIETTIVO

LLPP_J37H18001400001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

**VARIE STRADE PROV.LI ZONA 1 (COMPR.1 E 2).INTERVENTI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI
SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROGETTO € 1.120.063,59)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 425.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020	31/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 18 del 22/02/2022
			01/07/2020	22/02/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n. 1144 del 24/05/2022 In fase di verifica di coerenza presso Anas.
			23/02/2022	24/05/2022			
Gara	5,00	100,00	01/06/2022	28/02/2023	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 3217 di aggiudicazione lettera prot. interno n. 1157 del 28/10/2022 - DD N. 2512 DEL 28/10/2022 - AVVIO PROCEDIMENTO DI - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE - INVIO STAZIONE APPALTANTE PROG. ESECUTIVO PER GARA PROT. INT. 1207 DEL 11/11/2022
			28/10/2022	20/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2023	30/04/2023	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 2000 del 27.02.2023
			21/12/2022	27/02/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2023	30/09/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			05/04/2023				



OBIETTIVO

LLPP_J37H19002920001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 460/2 DI MONTEMARTANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 0+700 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 425.000,00) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/11/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J37H20002010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 346.334,83) - MIT DM 123/2020

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.52 del 23.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	23/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1452 del 24/06/2021 approv. progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			24/03/2021	24/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot.n. 806 del 28.06.2021 invio uff. appalti. D.D. n.1879 del 12.08.2021 di aggiudicazione
			28/06/2021	12/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto racc. scrittura privata n. 1911 del 22.11.2021
			13/08/2021	22/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/2852 del 28/11/2022
			28/03/2022	26/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/2852 del 28/11/2022
			27/10/2022	28/11/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 698 del 22/03/2023
			29/11/2022	22/03/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001020001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPENSORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	92,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 62 del 02/05/2022
			01/04/2022	02/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1650 del 26.07.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			03/05/2022	26/07/2022			
GARA	5,00	100,00	01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) Atto n. DD/2022/2235 del 03/10/2022
			01/08/2022	03/10/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Rep.n.17.431 del 05.12.2022
			04/10/2022	05/12/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	90,00	01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/11/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **92,00 %**

Indicatori: **92,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J47H18001180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 3 (COMPENSORI N. 5 E 6) - INTERVENTI DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - (IMP. PROG. € 1.438.977,41)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.43 del 16.03.2021 di approvazione progetto definitivo
			15/03/2021	16/03/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1070 del 06.05.2021 di approvazione del progetto esecutivo
			17/03/2021	06/05/2021			
GARA	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1397 del 18.06.2021.
			12/05/2021	18/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1875 del 05.08.2021.
			19/06/2021	05/08/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/209 del 09/02/2023
			02/08/2021	17/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/209 del 09/02/2023 di approvazione stato finale e CRE
			18/09/2022	09/02/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 1046 del 21/4/2023 di liquidazione incentivo
			10/02/2023	21/04/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H19001480001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

**SP 473 DI MALTIGNANO - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 9+980 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.035.650)
FONDI SISMA ORD. 388/2016**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020	31/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.7 del 19.01.2021 di approvazione progetto definitivo in linea tecnica
			07/09/2020	19/01/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1303 del 08.06.2021.
			20/01/2021	08/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	30/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno 744 del 11/06/2021. Det.Dir.n.1876 del 12.08.2021 di aggiudicazione
			11/06/2021	12/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1904 del 2/11/2021
			13/08/2021	02/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/09/2021	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			16/12/2021	24/06/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2022	30/04/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.429 del 27/02/2023 di approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione
			25/06/2022	27/02/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 986 del 17/4/2023 liquidazione incentivo funzioni tecniche.
			28/02/2023	17/04/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J47H20001610001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

VERDOLINI MARIO

ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	05/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 61 del 02/05/2022
			05/04/2022	02/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D.N.1873 del 23.08.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			03/05/2022	23/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 912 del 26/08/2022 invio Ufficio Appalti per gara Atto n. DD/2022/2680 del 15/11/2022
			26/08/2022	15/11/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/2680 del 15/11/2022 Racc. 1988 del 19/12/2022
			16/11/2022	19/12/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

OBIETTIVO
LLPP_J47H20001610001Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
VERDOLINI MARIO**ZONA 3 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 730.173,19) - DM 123/2020**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J47H22000900001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 4 ARRONESE DAL KM 0+000 AL KM 20+600 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE - ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI PERUGIA (IMP. PROG. € 300.000) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/04/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/04/2022				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/05/2023				
Gara	5,00		01/06/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	31/08/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione:

20,00%



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.165) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	15/09/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. GC/2020/109 del 25/08/2020 di approvazione del progetto definitivo
			01/07/2019	25/08/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/09/2020	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1414 del 21/06/2021
			26/08/2020	21/06/2021			
GARA	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 793 del 24.06.2021.
			24/06/2021	11/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 1909 del 15.11.2021
			12/08/2021	15/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	31/07/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	PREVISIONE 01/10/2022. E' in corso autorizzatorio perizia variata distribuzione di spesa e accantonamento fondi per compensazione prezzi. Atto n. DD/2023/1258 del 16/05/2023
			13/12/2021	11/11/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1258 del 16/05/2023
			12/11/2022	16/05/2023			



OBIETTIVO

LLPP_J52C18000120001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 470 DI POGGIODOMO: LAVORI DI RIPRISTINO DI OPERE D'ARTE UBICATE TRA IL KM 18+456 E IL KM 27+686 - RIPRISTINO PIANO VIABILE, RETE PROTETTIVA SCARPATE E RETE DI RAFFORZAMENTO CORTICALE (IMP. PROG. € 1.287.165) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2024	31/01/2024	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1417 del 30.05.2023 di rideterminazione e liquidazione incentivo art.113 D.Lgs.n.50/2016
			17/05/2023	30/05/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J57H18001060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. PP n. 23 del 7/3/2022 di approvazione del progetto definitivo
			24/02/2022	07/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. dir. n. 1058 del 11/05/2022, approvazione progetto esec., modalità di gara e provv. a contrarre
			08/03/2022	11/05/2022			
GARA	5,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio ufficio appalti prot interno n. 557 del 17/5/2022; Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D. N. 2060 del 15/09/2022
			17/05/2022	15/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto Rep. n. 17.425 del 04/11/2022
			16/09/2022	04/11/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			03/10/2022				



OBIETTIVO

LLPP_J57H18001060001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 4 (EX ZONA 3) (COMPENSORI N.5 E 6). INTERVENTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI-CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP.PROG.TO € 1.438.977,41)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J57H19002510001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 453/1 DI CASTEL RITALDI - RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 4+270 - VI STRALCIO (IMP. PROG. € 443.850 AUMENTATO A € 820.000) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/07/2020	31/03/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 31 del 15/03/2022
			01/07/2020	15/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1132 del 23/05/2022 In fase di verifica di coerenza ANAS.
			16/03/2022	23/05/2022			
Gara	5,00	100,00	01/06/2022	31/12/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera invio stazione appaltante prot. interno n. 1089 del 14/10/2022. D.D. 3016 del 07/12/2022 di aggiudicazione
			14/10/2022	07/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto scrittura privata racc. n. 1995 del 27.01.2023
			08/12/2022	27/01/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/09/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			08/03/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/11/2023	MANCINI ALCEO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	04/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del. PP n. 68 di approvazione del progetto definitivo
			04/04/2022	10/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D.N.1806 del 11.08.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			11/05/2022	11/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno di invio per gara n. 877 del 16/08/2022 - Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) - D.D. DI AGGIUDICAZIONE n. 2414 del 18/10/10/2022
			16/08/2022	18/10/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	racc. n. 1983 del 07/12/2022
			19/10/2022	07/12/2022			



OBIETTIVO

LLPP_J57H20001640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

ZONA 5 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 768.616,95) - DM 123/2020

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			31/01/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J57H22000880001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SP 201/1 DI PIETRALUNGA DA KM 23+300 AL KM 35+350 E SP 201/2 DAL KM 0+000 AL KM 5+200. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 659.121) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera	EFFICIENZA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. n. 99/2022
			01/06/2022	28/06/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1651 del 26.07.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			29/06/2022	26/07/2022			
Gara	5,00	100,00	01/09/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. 2167 DEL 28/09/2022 GARA
			01/08/2022	28/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge - contratto scritt. privata racc. n. 1978 del 21/11/2022
			28/09/2022	13/10/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge
			13/10/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H18001040001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSPP ZONA 5 - EX ZONA 4 (COMPRESORI 7 E 8) - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTI PIANI VIABILII A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 1.014.990,11)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/03/2021	30/04/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 122 del 15/06/2021
			15/03/2021	15/06/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DETERMINA PROG ESECUTIVO N. 1433 del 23/06/2021
			16/06/2021	23/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/08/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 796 del 25.06.2021. D.D.n.1778 del 03.08.2021 di aggiudicazione
			25/06/2021	03/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/09/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1907 del 8.11.2021
			04/08/2021	08/11/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/10/2021	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Attesa congruità Atto n. DD/2023/1354 del 25/05/2023
			02/03/2022	30/11/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1354 del 25/05/2023
			01/12/2022	25/05/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1604 del 16/06/2023 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche.
			26/05/2023	16/06/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H20002160001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

MANCINI ALCEO

ZONA 1 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,55) - DM 224/2020

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/06/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 102 del 01.07.2022
			15/06/2022	01/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2022	15/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. N. 1954 del 07/09/2022 affidamento diretto
			02/07/2022	07/09/2022			
Gara	5,00	100,00	01/09/2022	31/10/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			07/09/2022	07/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lett. commerciale PEC Prot.32348
			08/09/2022	12/10/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ultimazione lavori 25/10/2022
			12/10/2022	25/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.n.79 del 27/01/2023 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			26/10/2022	27/01/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J67H22001370001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 471/1 DI SANT'ANATOLIA DI NARCO - MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 19+085 (IMP. PROG. € 415.557) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/04/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/04/2022				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2023	31/08/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	30/06/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	31/07/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	31/08/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H19001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 465 DI MEGGIANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 5+500 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 591.800) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	02/03/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. del Presidente n. 150 del 03.08.2021 - Approvazione progetto definitivo.
			02/03/2020	03/08/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3103 del 14.12.2021 di appr. progetto esecutivo
			04/08/2021	14/12/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. Dir. di aggiudicazione n. 574 del 21/03/2022
			16/12/2021	21/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	31/07/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Scrittura privata Racc. n. 1951 del 06/07/2022
			22/03/2022	06/07/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2022	31/03/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			19/08/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2023	31/05/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2023	30/06/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H20001950001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

PAZZAGLIA LUCIO

ZONA 4 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 844.609,14) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	24/02/2022	31/03/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. pp. N. 21 DEL 7/03/2022 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
			24/02/2022	07/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. Dir. n. 1026 del 06/05/2022 - Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			08/03/2022	06/05/2022			
Gara	5,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio gara con prot. interno n. 512 del 10/05/2022
			10/05/2022	11/07/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2022	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1966 del 29/09/2022.
			12/07/2022	29/09/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2022	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/10/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H20002180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - MURO DI CONTENIMENTO (IMP. PROG. € 50.000) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/06/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022)
			01/06/2022				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/05/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/06/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	30/10/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 %

Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J87H18001640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 52 del 21/04/2022
			28/03/2022	21/04/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1912 del 30/08/2022 approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre - Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022)
			22/04/2022	30/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio Ufficio Appalti con nota prot. interno n. 950 del 09.09.2022 - Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) d.d. n. 2431 del 19/10/2022
			09/09/2022	19/10/2022			



OBIETTIVO

LLPP_J87H18001640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

VARIE STRADE PROV.LI ZONA 2 - INTERVENTI DI RISPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI - CONTRIBUTO MINISTERIALE (IMP. PROG. € 997.787,93)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto di Appalto Rep. n. 17434 del 23.12.2022.
			20/10/2022	23/12/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1694 del 26/06/2023
			02/02/2023	28/04/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1694 del 26/06/2023
			29/04/2023	26/06/2023			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			27/06/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **99,00 %**

Indicatori: **99,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J87H20003580002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 51 del 12/04/2022
			28/03/2022	12/04/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1743 del 03/08/2022 - approvazione progetto esec.,modalità di gara e provv. a contrarre Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022)
			13/04/2022	03/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera trasmissione per gara prot. interno n. 876 del 16/08/2022 Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) d.d. 2143 del 27/09/2022
			16/08/2022	27/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2022	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1654 del 21/06/2023
			28/09/2022	01/12/2022			

OBIETTIVO
LLPP_J87H20003580002Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
BILLI PASQUALE**ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 890.837,08) - DM 123/2020**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1654 del 21/06/2023
			12/01/2023	22/03/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1654 del 21/06/2023
			23/03/2023	21/06/2023			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			22/06/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 99,00 % Indicatori: 99,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J87H21000930002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 365.000) - ex LLPP_VIAB119

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	09/04/2021	31/12/2021		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	delibera del Presidente n. 176 del 21/09/2021
			09/04/2021	21/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERV. PROG.VIARIA ESPR. DEMAN.	Determinazione dirigenziale n.2854 del 29/11/2021 - approvazione esecutivo in linea tecnica - Interruzione fase per mancato finanziamento. DD approvazione progetto esecutivo n. 1514/2023
			22/09/2021	29/11/2021			
Gara	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Invio Stazione appaltante per espletamento gara nota Prot. Int. n. 869 del 15/06/2023
			15/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00					SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J87H21000930002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

SOLINAS GIOVANNI

SP 100/2 DI PISTRINO - ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 100/3 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 365.000) - ex LLPP_VIAB119

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 50,00 %

Indicatori: 50,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J92C18000130001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera	EFFICACIA	100,00	99,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	18/01/2019	01/02/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2745 del 06/11/2019 Del.P.n.244 del 26.11.2019 di approvazione di progetto definitivo
			18/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	02/02/2020	31/03/2020	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3465 del 18.12.2019 di approvazione del progetto esecutivo (IN ATTESA DEL DISPOSITIVO ANAS DI COERENZA DEL PROGETTO CON IL PROGRAMMA 4^ STRALCIO) - POI IN GARA
			27/11/2019	18/12/2019			
GARA	5,00	100,00	15/04/2020	30/06/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020
			20/01/2020	20/07/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2020	01/09/2020	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2020/2112 del 17/09/2020 Contratto scrittura privata n.1799 del 15.092020
			21/07/2020	15/09/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	27/10/2020	31/05/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1103 del 28/04/2023
			17/11/2020	20/01/2022			

OBIETTIVO
LLPP_J92C18000130001Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'Responsabile
RAPICETTA ANDREA**S.P. N. 476/1 DI NORCIA - LAVORI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+600**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/06/2023	31/07/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.n.1778 del 29/06/2023 di approvazione collaudo tecnico ammvo e liquidazione impresa
			21/01/2023	29/06/2023			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2023	31/10/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/06/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 99,00 % Indicatori: 99,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J96G19000090002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	07/09/2020	30/03/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 32 DEL 23/02/2021
			07/09/2020	23/02/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/04/2021	31/05/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 1549 del 02.07.2021, approv.ne progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			24/02/2021	02/07/2021			
Gara	5,00	100,00	01/06/2021	31/07/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 856 del 07.07.2021 D.D.n.2239 del 30/09/2021 di rideterminazione quadro economico a seguito risultanze gara
			07/07/2021	30/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2021	15/09/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1916 del 06/12/2021
			01/10/2021	06/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	16/09/2021	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ultimazione lavori 12/08/2022
			18/03/2022	12/08/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det.n.78 del 27/01/2023 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione.
			13/08/2022	27/01/2023			



OBIETTIVO

LLPP_J96G19000090002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 474/2 DI CASCIA - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+600 E IL KM 11+000 - (IMP. PROG. € 877.700 ridotto a € 800.000 nel 2021) FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2023	30/04/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 985 del 17/4/2023 liquidazione incentivo funzioni tecniche
			28/01/2023	17/04/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J97H17000340002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
SOLINAS GIOVANNI

S.P. CITTA' DELLA PIEVE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO BARRIERE STRADALI CAVALCAVIA AUTOSTRALE - CONTRIBUTO ALLA SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA (IMP. PROG. 46.024,21 - VINC. D01)

Descrizione Obiettivo FINANZIAMENTO REGIONALE € 60.000,00
TRATTASI DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOC. AUTOSTRADE LA CUI EROGAZIONE E' PREVISTA ALL'INIZIO DEI LAVORI E AL COLLAUDO.
LA PROGETTAZIONE, LA GARA E L'ESECUZIONE SONO A CARICO DELLA SOC. AUTOSTRADE.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/01/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2019	31/01/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2019	31/05/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/02/2019	31/05/2019			
Gara	5,00	100,00	01/06/2019	31/12/2019		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/06/2019	31/12/2019			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/01/2020	31/03/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2020	30/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/04/2020	30/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	5,00		01/10/2022	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/10/2022				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 95,00 % Indicatori: 95,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H18000640001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

S.P. 321 PILONICO MATERNO - PERCORSO PEDONALE E REALIZZ. PASSERELLA (IMP. PROG. € 28.379,22 - VINC.)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	01/10/2018	30/11/2018		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD 0002970 del 22/11/2019: conclusione della Conferenza di Servizi decisoria e simultanea di approvazione progetto definitivo. DelP.n.63 del 16.06.2020 di approvazione progetto definitivo
			01/03/2019	16/06/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2018	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			17/06/2020				
Gara	5,00		01/01/2024	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2024	01/06/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		02/06/2024	30/11/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/01/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 %

Indicatori: 35,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H19000970001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SP 466 DI SELLANO - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 0+000 E IL KM 13+000 - V STRALCIO (IMP. PROG. € 1.183.600) FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitivo	35,00	100,00	07/09/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	delibera del Presidente n. 145 del 20/07/2021.
			07/09/2020	20/07/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/08/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione n. 2878 del 30/11/2021 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre
			21/07/2021	30/11/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	trasmissione lettera prot. interno n. 1549 del 2/12/2021
			02/12/2021	03/02/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	31/12/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto di appalto Rep. n. 17.412 del 27/04/2022
			04/02/2022	27/04/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/06/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			15/06/2022	03/01/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	31/03/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			04/01/2023				
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2023	30/04/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 95,00 %

Indicatori: 95,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 837.379,96) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	07/09/2020	30/06/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.252 del 13.12.2021 di approvazione progetto definitivo
			07/09/2020	13/12/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2021	30/06/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 1119 del 18/05/2022 approvazione in linea tecnica In fase di verifica di coerenza presso Anas.
			14/12/2021	18/05/2022			
GARA	5,00	100,00	01/07/2022	31/12/2022	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Attesa VERIFICA coerenza ANAS - invio lettera prot. interno n. 1071 del 11/10/2022 DD n. 2317 del 10/10/2022 -avvio del procedimento di individuazione del contraente - LETTERA invio stazione appaltante prot. interno 1206 del 11/11/2022. D.D.di aggiudicazione n.3070 del 13/12/2022
			11/10/2022	13/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto di appalto rep. n. 17.437
			14/12/2022	08/02/2023			



OBIETTIVO

LLPP_J97H19001740001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SP 249 DI SPELLO - RIPRISTINO DEL VERSANTE DI MONTE TRA IL KM 0+000 E IL KM 21+800 - VI STRALCIO - (IMP. PROG. € 837.379,96) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2023	30/06/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %**Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001190001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - FRANA SP 318/1 DI CASTEL DEL PIANO (IMP. PROG. € 100.000) - DM 123/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	31/03/2022	31/05/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	del.P.P n. 114 del 19/07/2022
			28/02/2022	19/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022) D.D.n.2047 del 14.09.2022 di approvazione del progetto esecutivo
			20/07/2022	14/09/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2115 del 22.09.2022 di affidamento lavori ai sensi art.1, c.2 lett.a) D.L.76/20 e.s.m.
			15/09/2022	22/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/518 del 06/03/2023
			23/09/2022	06/03/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/518 del 06/03/2023
			16/11/2022	23/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/518 del 06/03/2023
			17/11/2022	06/03/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H20001230001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

ZONA 2 - RIFACIMENTO PIANO VIABILE DISSESTATO (IMP. PROG. € 93.084,54) - DM 224/2020

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 81 del 06/06/2022
			01/06/2022	06/06/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2022	15/09/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	approvazione progetto esecutivo, rideterminazione del quadro economico, affidamento diretto-DD n. 2057 del 15/09/2022
			07/06/2022	15/09/2022			
Gara	5,00	100,00	16/09/2022	30/11/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	approvazione progetto esecutivo, rideterminazione del quadro economico, affidamento diretto-DD n. 2057 del 15/09/2022
			15/09/2022	15/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1165 del 08/05/2023
			16/09/2022	15/09/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/01/2023	30/11/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1165 del 08/05/2023
			12/02/2023	14/03/2023			
Conto finale e collaudo/cre	5,00	100,00	01/12/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1165 del 08/05/2023
			15/03/2023	08/05/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J27H21003700002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 584.367,38)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 231 del 23.11.2021
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n. 3210 del 17.12.2021 - approvazione prog. esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
			24/11/2021	17/12/2021			
Gara	5,00	100,00	03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1652 del 22/12/2021 per espletamento gara
			22/12/2021	21/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Contratto scrittura privata racc. n. 1947 del 10.06.2022
			22/03/2022	10/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			11/06/2022	11/08/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.2452 del 21/10/2022 di approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione
			12/08/2022	21/10/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.1279 del 18/05/2023 di rideterminazione e liquidazione incentivo
			22/10/2022	18/05/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	30/04/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Delibera P.P.n.89 del 11.05.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	11/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/05/2021	31/07/2021	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	determinazione dirigenziale n. 1896 del 16.08.2021 - approvazione progetto esecutivo modalità di gara e provv.to a contrarre
			12/05/2021	16/08/2021			
Gara	5,00	100,00	01/08/2021	31/10/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	richiesta espletamento gara con nota prot. 1025 del 19.08.2021. D.D.n.2682 del 12/11/2021 di aggiudicazione
			19/08/2021	12/11/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021	ROSSI STEFANO	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	Contratto d'appalto Rep. n. 17.406 del 02/02/2022
			13/11/2021	02/02/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/12/2021	31/05/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
			14/03/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2023	31/08/2023	RAPICETTA ANDREA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023	BELLINI SABRINA	SERVIZIO GESTIONE VIABILITA	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J42C18000180001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. 319 SELLANESE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE D'ARTE TRA IL KM 10+243 E IL KM 10+913 RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA IL KM 8+100 E IL KM 26+500 (IMP. PROG. € 2.663.100) - FONDI SISMA ORD. 388/2016

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 5.088.626,57 - VINC. D01441)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	43,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Definitiva	35,00	100,00	01/01/2011	31/12/2017		AREA VIABILITA E TRASPORTI	D.G.P. 235/2017
			15/09/2017	29/11/2017			
Progettazione Esecutiva	15,00	50,00	01/01/2018	30/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 L'intervento complessivo è stato suddiviso in 4 lotti, 3 dei quali pressoché completati. Per l'ultimo lotto è in corso di revisione il progetto esecutivo a seguito del caro materiali.
			30/11/2017				
Gara	5,00		21/02/2018	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2018/2767 del 04/12/2018 Atto n. DD/2019/679 del 29/03/2019 Atto n. DD/2019/487 del 11/03/2019
			05/12/2018				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		21/05/2018	31/03/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/1201 del 10/06/2019 Atto n. DD/2019/1752 del 12/08/2019
			05/06/2019				
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2018	31/10/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2019/2393 del 09/10/2019 Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022
			16/09/2019				



OBIETTIVO

LLPP_J47H04000650002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

S.R. N. 220 PIEVAIOLA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO CAPANNE FONTIGNANO (IMP. PROG. € 5.088.626,57 - VINC. D01441)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2019	31/01/2026		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022
			08/06/2022				
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2020	31/03/2026		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2022/928 del 26/04/2022
			27/04/2022				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 43,00 %

Indicatori: 43,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J47H22001430002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
REMIGI FABIO

SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77) - (EX LLPP_VIAB129)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 220 del 21/11/2022
			01/07/2022	21/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 3013 del 7/12/2022
			22/11/2022	07/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/03/2023	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1397 D.D. aggiudicazione n. 787 del 29/03/2023
			21/12/2022	29/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 2014 del 23.05.2023
			30/03/2023	23/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J57H21003850002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
MANCINI ALCEO

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.230 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n.3162del 16.12.2021 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
			24/11/2021	16/12/2021			
Gara	5,00	100,00	03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Det. dir. n. 440 del 04/03/2022 aggiudicazione
			22/12/2021	02/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 1945 del 30/05/2022
			03/05/2022	30/05/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	31/08/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			12/07/2022	09/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2022	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/09/2022				
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2023	31/08/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 95,00 % Indicatori: 95,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J67H21006140002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
VERDOLINI MARIO

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.240 del 07.12.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/06/2021	07/12/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	determinazione dirigenziale n.3163 del 16.12.2021 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det a contrarre
			08/12/2021	16/12/2021			
Gara	5,00	100,00	03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1653 del 22/12/2021 per espletamento gara
			22/12/2021	23/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	28/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Racc. n. 1948 del 13/06/2022
			24/03/2022	13/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	29/07/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/135 del 02/02/2023
			25/07/2022	23/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/135 del 02/02/2023
			24/09/2022	02/02/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.866 del 04/04/2023 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			03/02/2023	04/04/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J67H22001960002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
VERDOLINI MARIO

SSRR ZONA 3 (COMPR. 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 531.863,16) - (ex LLPP_VIAB127)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del Pres. n. 138 del 06/09/2022
			06/09/2022	06/09/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 2809 del 24/11/2022
			07/09/2022	24/11/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int. n. 1400 D.D. 851 del 03/04/2023
			21/12/2022	03/04/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	scrittura privata racc. n. 2025 del 23/06/2023.
			04/04/2023	23/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			10/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J77H22002170002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

BILLI PASQUALE

SSRR ZONA 2 (COMPR. 3 E 4) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 697.367,38) - (EX LLPP_VIAB126)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 163 del 14/10/2022
			01/09/2022	14/10/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D. n. 2846 25/11/2022
			15/10/2022	25/11/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Lettera trasmissione uff. appalti prot. int n. 1398 D.D. n. 690 del 22/03/2023
			21/12/2022	22/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. 2013 del 22.05.2023.
			23/03/2023	22/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J87H22001750002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
PAZZAGLIA LUCIO

SSRR ZONA 4 (COMPR. 6) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 308.528,51) (EX LLPP_VIAB128)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Delibera del Presidente n. 107 del 08/07/2022
			01/01/2022	08/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 1845 del 19/8/2022 - approv. progetto esecutivo, modalità di gara e provv.to a contrarre
			09/07/2022	19/08/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	trasmissione lettera per gara prot. interno n. 893 del 22/08/2022. D.D.n.2541 del 02/11/2022 di aggiudicazione
			22/08/2022	02/11/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	racc. n. 1987 del 19/12/2022
			03/11/2022	19/12/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/1546 del 12/06/2023
			24/01/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21003410002

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

REMIGI FABIO

SSRR ZONA 5 (COMPR. 7 E 8) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 377.121,77)**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2021	15/11/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del.P.P.n.232 del 23.11.2021 di approvazione progetto definitivo
			01/06/2021	23/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	D.D.n.3231 del 20.12.2021 di approvazione del progetto esecutivo.
			24/11/2021	20/12/2021			
Gara	5,00	100,00	03/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot. interno n. 1654 del 22/12/2021 per espletamento gara
			22/12/2021	21/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	contratto scrittura privata racc. n. 1941 del 18.05.2022
			22/03/2022	18/05/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	31/07/2022	30/04/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/288 del 15/02/2023
			20/06/2022	31/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Atto n. DD/2023/288 del 15/02/2023
			01/11/2022	15/02/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2023	31/07/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Determina n.965 del 13/04/2023 di liquidazione incentivo per funzioni tecniche
			16/02/2023	13/04/2023			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 %

Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H21015450001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

TORRINI STEFANO

SR 220 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO DEL TORRENTE GENNA IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA DEL FOSSO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E IN CORRISP. DEL PONTE VIA MARTIRI 28 MARZO PG (IMP. PROG. € 170.000 aumentato a € 338.486,40)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06)

Il progetto definitivo è stato consegnato al RUP, che lo ha reso disponibile in data 30/06/2023, ai fini delle attività espropriative e della convocazione della conferenza di servizi.

alla La conferenza di Servizi è stata convocata in data 6 luglio 2023 in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14-bis legge n. 241/1990). Si prevede la conclusione della conferenza e l'emissione ed approvazione del progetto definitiov entro il mese di settembre

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	28,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	80,00	01/12/2021	30/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			01/12/2021				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Gara	5,00		01/12/2023	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2024	31/10/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/12/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/01/2025		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 28,00 %

Indicatori: 28,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J97H22001560001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Approvazione progetto definitivo delibera del Presidente n. 125 del 11/08/2022 - Ritardo legato alla revisione dei progetti già avviati, a causa della compensazione e revisione prezzi a seguito caro materiali ed energia (D.L. 50/2022)
			01/06/2022	11/08/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provv. a contrarre - D.D. n. 2048 del 14/09/2022.
			12/08/2022	14/09/2022			
Gara	5,00	100,00	01/08/2022	31/08/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	invio ufficio Appalti per gara con nota prot. interno n. 980 del 14/09/2022 D.D.di aggiudicazione n.2224 del 30/09/2022
			14/09/2022	30/09/2022			



OBIETTIVO

LLPP_J97H22001560001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

SR 395 PASSO DEL CERRO DAL KM 0+000 AL KM 18+210 - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'INFRASRUTTURA ESISTENTE (IMP. PROG. € 476.139) - DM 394/2021

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2022	15/09/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge - contratto scrittura privata racc. n. 1981 del 24.11.2022
			01/10/2022	13/10/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/09/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Consegna lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge
			13/10/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J97H22001970002

Centro di Responsabilità
SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

SSRR ZONA 1 (COMPR. 1 E 2) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PIANI VIABILI A TRATTI SALTUARI (IMP. PROG. € 485.119,18) - (EX LLPP_VIAB125)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/09/2022	31/10/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	Del. Pres. n. 155 del 27/09/2022
			27/09/2022	27/09/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	DD n. 2418 del 18/10/2022 - approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e det. a contrarre.
			28/09/2022	18/10/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	lettera prot interno n. 1162 del 28/10/2022 - invio stazione appaltante DD. 3269 DEL 22/12/2022
			28/10/2022	22/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	RACC N. 1996 DEL 16/02/2023
			23/12/2022	16/02/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/06/2023	30/11/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			30/03/2023	20/05/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/12/2023		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	
			21/05/2023				
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	28/02/2024		SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 95,00 % Indicatori: 95,00 %

Centro di responsabilità

A45000

**Servizio Pianificazione
territoriale, ambiente, sistemi
informativi e comunicazione**

Responsabile

Barbara Rossi



OBIETTIVO
2023_A45000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA PDL, SERVER E ICT

Descrizione Obiettivo E' necessario mantenere il presidio degli acquisti presso il sistema informativo, lasciandone solo in parte la gestione agli altri uffici dell'Ente che comunque dovranno sottostare al parere vincolante del sistema informativo. Tale azione comporterà maggiore omogeneità delle procedure e risparmi in utilizzo delle risorse sia hardware e software. In tale ambito il Responsabile della Transizione Digitale svolgerà la fondamentale azione di coordinamento delle acquisizioni ICT e di monitoraggio delle stesse e, se del caso, segnalando anomalie e indicando correttivi. Verrà garantita un'efficiente ed efficace gestione della infrastruttura ICT per assicurare al massimo la percentuale della disponibilità dei servizi e delle tecnologie e l'assistenza tecnica rispondendo a una pluralità di richieste degli uffici dell'Ente. E' previsto lo sviluppo di una gestione interna sia di tipo tecnico - manutenzione e assistenza sui software gestionali, postazioni di lavoro, server, reti e infrastrutture - sia di tipo amministrativo e contabile. Per l'attività prevista dal d.lgs. 177/2005 e s.m.i. verrà aggiornata la banca dati di tutti gli impianti che fanno capo alla Provincia di Perugia e al miglioramento della gestione delle istanze e dei rapporti con il Ministero competente.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla L'attività negli ultimi anni, vista la necessità di aggiornare le postazioni di lavoro per poter aumentare il livello di sicurezza, è stata rivolta alla sostituzione delle pdl. Questa attività ha ridotto le richieste di intervento, almeno quelle hardware, perchè essendo i pc nuovi le problematiche si sono ridotte. Infatti le richieste di intervento sono principalmente per aiutare i colleghi con problemi software per l'utilizzo delle piattaforme interne. L'altra gran parte delle richieste sono quelle per tematiche di sicurezza e navigazione, infatti l'evoluzioni informatiche e l'aumento del livello di sicurezza mette in difficoltà gran parte degli utenti. Comunque le richieste sono state tutte evase in brevissimo tempo anzi la gran parte in tempo reale in quanto sono telefoniche. Per il ponte radio, gli ultimi aggiornamenti tecnologici del 2022 e la manutenzione preventiva che si è predisposta hanno ridotto sensibilmente i guasti tecnici escluso quelli atmosferici. Infatti l'unico intervento che è stato fatto nel 2023 è dovuto ad un temporale che ha "bruciato" alcune apparecchiature. In considerazione che si è dovuto procedere alle pratiche amministrative per l'acquisto del materiale l'intervento ha richiesto maggior tempo del previsto.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- problematiche risolte relative ai servizi ICT sia esterni che interni	QUANTITATIVO	0,00	80,00		
B ----- problematiche emerse relative ai servizi ICT sia interni che esterni	QUANTITATIVO	0,00	80,00		
A/B*100 ----- problematiche risolte relative ai servizi ICT sia interni che esterni/ problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
C ----- problematiche risolte relative al sistema ponte radio fonia e dati	QUANTITATIVO	0,00	1,00		



OBIETTIVO
2023_A45000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE ASSISTENZA PDL, SERVER E ICT

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
D ----- problematiche emerse relative al sistema ponte radio fonia e dati	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
C/D*100 ----- Problematiche risolte relative al sistema ponte radio fonia e dati / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 25,00%



OBIETTIVO
2023_A45000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AGGIORNAMENTO APPARATI DI SICUREZZA PERIMETRALE E SOFTWARE NELLE PDL E SERVER. REVISIONE POLITICHE SICUREZZA ALLA LUCE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI ATTACCHI INFORMATICI. IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA MIFARE RILEVATORI PRESENZE

Descrizione Obiettivo L'evoluzione della tipologia degli attacchi informatici e l'utilizzo in maniera massiccia di nuove tipologie di lavoro online richiede l'aggiornamento e la revisione degli apparati e politiche di sicurezza. Pertanto si procederà all'aggiornamento degli apparati di sicurezza perimetrale e a quelli software delle singole postazioni di lavoro e server. Si dovrà inoltre procedere all'introduzione di nuove politiche di sicurezza per contrastare gli attacchi informatici di ultima generazione. Questa serie di attività richiederà l'individuazione e l'acquisizione di materiale hardware e nuove soluzioni per consentire la piena implementazione e garantire la massima sicurezza del sistema informatico dell'ente. Sono previste anche attività info-formative per aumentare la consapevolezza dei dipendenti sui pericoli legati a potenziali attacchi informatici.

Nel corso dell'anno si procederà alla sostituzione di tutti i rilevatori presenze e badge dei dipendenti per implementare la tecnologia di prossimità (MIFARE) per l'inserimento delle timbrature e abbondare la banda magnetica con caratteristiche di sicurezza inferiori.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Con riferimento all'OB_02 ed in particolare all'indicatore "Implementazione di soluzioni di sicurezza aggiornate (firewall, antivirus, antimalware..), si sottolinea che è in fase di valutazione l'adesione ad Accordo Quadro CONSIP in merito alla Cyber Security dell'intero ente. A tal proposito è stato inviato Piano dei Fabbisogni e ottenuto il Piano Operativo corrispondente che è attualmente in fase di valutazione sia dal punto di vista tecnico che economico. Si prevede la formale adesione entro la fine del corrente anno.

Per quanto riguarda la VPN è ormai una soluzione consolidata e pertanto anche i guasti sono ridotti al minimo anche perchè gli apparati sono ridondanti e pertanto il guasto deve interessare entrambi gli apparati. Infatti l'unica interruzione di servizio si è riscontrata quando si è interrotta la linea fornita dal provider. La problematica è rientrata quando il gestore della linea ha ripristinato il servizio.

Per quanto riguarda gli apparati di rete al 30/06 sono stati sostituiti 3 apparati, questo è dovuto anche al fatto che alla fine del 2022 sono terminati i lavori di aggiornamento della rete telematica e apparati nella sede di p.zza Italia. Infatti in detta sede sono stati sostituiti 12 apparati riducendo la percentuale di previsione di possibili sostituzioni.

Per quanto riguarda la navigazione le problematiche riscontrate sono solo dovute all'interruzione del collegamento internet per problematiche da attribuire al gestore della connessione internet. Le problematiche hanno interessato solo il traffico internet e i server installati presso il DCRU mentre tutto il resto funzionava regolarmente.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AGGIORNAMENTO APPARATI DI SICUREZZA PERIMETRALE E SOFTWARE NELLE PDL E SERVER. REVISIONE POLITICHE SICUREZZA ALLA LUCE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI ATTACCHI INFORMATICI. IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA MIFARE RILEVATORI PRESENZE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - n. problematiche risolte	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
B ----- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - problematiche emerse	QUANTITATIVO	0,00	1,00		
A/B*100 ----- garantire l'efficienza delle VPN e dei sistemi di smart working, formazione e meeting online - problematiche risolte / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
n. apparati di rete sostituiti/riconfigurati	QUANTITATIVO	10,00	3,00		
C ----- problematiche risolte per garantire la disponibilità del servizio di navigazione	QUANTITATIVO	0,00	3,00		
D ----- problematiche emerse riguardo la disponibilità del servizio di navigazione	QUANTITATIVO	0,00	3,00		
C/D*100 ----- problematiche risolte per garantire la disponibilità del servizio di navigazione / problematiche emerse	EFFICIENZA	90,00	100,00	%	
Implementazione di soluzioni di sicurezza aggiornate (firewall, antivirus, antimalware, ...)	EFFICIENZA	100,00	0,00	%	Con riferimento all'indicatore "Implementazione di soluzioni di sicurezza aggiornate (firewall, antivirus, antimalware..), si sottolinea che è in fase di valutazione l'adesione ad Accordo Quadro CONSIP in merito alla Cyber Security dell'intero ente. A tal proposito è stato inviato Piano dei Fabbisogni e ottenuto il Piano Operativo corrispondente che è attualmente in fase di valutazione sia dal punto di vista tecnico che economico. Si prevede la formale adesione entro la fine del corrente anno.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

AGGIORNAMENTO APPARATI DI SICUREZZA PERIMETRALE E SOFTWARE NELLE PDL E SERVER. REVISIONE POLITICHE SICUREZZA ALLA LUCE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI ATTACCHI INFORMATICI. IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGIA MIFARE RILEVATORI PRESENZE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **46,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, ATTUAZIONE TECNICA DEL POLA

Descrizione Obiettivo L'attività di razionalizzazione dell'infrastruttura proseguirà con la migrazione dei sistemi e delle componenti applicative presso il DCRU. Nel corso dell'anno verrà portato avanti il progetto di cloud enabling seguendo le seguenti direttrici: 1 – procedere nelle migrazione verso il Data Center Regionale, senza interruzione della continuità operativa; 2 - continuare il piano di virtualizzazione sistematica delle componenti tecnologiche e integrare le procedure di Disaster Recovery direttamente all'interno della soluzione di cloud adottata; 3 - riorganizzare l'infrastruttura interna, riducendo il numero dei server, degli spazi fisici e di conseguenza dei costi di gestione. Relativamente al dominio della Provincia di Perugia dopo l'aggiornamento hardware delle PDL si può procedere con l'aggiornamento dei sistemi operativi dei server e singoli PC per elevare il livello di sicurezza. Si proseguirà nell'attività di monitoraggio della connettività e della telefonia fissa e mobile, sia sul piano tecnico che su quello amministrativo-contabile, con interventi di razionalizzazione delle linee, un costante rapporto con i gestori e il controllo delle fatture.

Si procederà alla configurazione e distribuzione delle apparecchiature destinate all'attuazione del POLA.

Dopo la consegna della strumentazione sarà assicurata l'assistenza tecnica per consentire la piena fruizione dell'attrezzatura e dei servizi informatici dell'ente.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla La razionalizzazione sta procedendo ma per ogni piattaforma/server è necessaria una approfondita analisi in quanto ci possono essere delle soluzioni alternative. Infatti come per la piattaforma per la prenotazione auto si è optato per l'ampliamento della piattaforma di gestione del parco auto già in cloud. In altri casi il programma utilizzato è così obsoleto che non funziona in un server aggiornato e pertanto con il Servizio di competenza è necessario individuare una soluzione alternativa che ovviamente porta via del tempo.

Per quanto riguarda i portatili del progetto POLA la configurazione è terminata, mentre la distribuzione va a rilento in quanto i Servizi non si presentano per il ritiro, come meglio spiegato nella nota esplicativa.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. postazioni di lavoro server aggiornati	EFFICIENZA	25,00	14,00		
n. server dismessi/accorpati	EFFICIENZA	7,00	3,00		
n. server migrati nel DCRU	EFFICIENZA	8,00	4,00		Per le necessità delle politiche di sicurezza non si procede alla migrazione ma alla configurazione di un nuovo server tecnologicamente aggiornato nel DCRU e alla chiusura di quello nella sala server del Provincia.
n. pc portatili riferiti al POLA configurati e consegnati	EFFICIENZA	50,00	10,00		A maggio 2023 si è proceduto ad informare tutti i servizi che i portatili erano disponibili per la distribuzione ma solo un servizio ha provveduto al ritiro.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

RAZIONALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, CLOUD ENABLING, ATTUAZIONE TECNICA DEL POLA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **34,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

Descrizione Obiettivo A seguito della riorganizzazione dei servizi di assistenza alle varie piattaforme dell'Ente dovuta a una diversa riallocazione e delle risorse sarà necessario, anche per il 2023, provvedere al monitoraggio delle attività di sostegno all'uso delle piattaforme che quotidianamente viene svolto nei confronti di tutti gli utenti della provincia.

Saranno redatte relazioni semestrali finalizzate a rilevare eventuali rinvii o mancate risposte alle richieste trasmesse al servizio con le eventuali motivazioni.

Nel 2021 la Regione dell'Umbria ha deciso di dotarsi di uno standard gestionale del sistema di rilascio delle concessioni relative ai trasporti eccezionali. Le pratiche di aggiudicazione e installazione del sistema da parte della Regione dell'Umbria hanno richiesto tutto il 2022 per giungere a compimento pertanto durante il corso del 2023 sarà necessario avviare la fase di test e di concreta messa in produzione del servizio. Detto sistema vede la Provincia di Perugia in un ruolo di prima linea per quanto riguarda sia la installazione, la configurazione del sistema e l'assistenza agli utenti sulla piattaforma individuata. Il sistema avrà una interfaccia pubblica per i cittadini e per le agenzie oltre a quelle dedicate agli utenti delle due province per il trattamento delle richieste funzionali al rilascio delle concessioni.

Con comunicazione formale ai dirigenti di servizio l'amministrazione della Provincia si è dotata di un sistema funzionale alla regolazione delle attività di rotazione dei fornitori contenuto all'interno della piattaforma Net4market di gestione delle gare e dei servizi di stazione appaltante. Sarà importante accompagnare i servizi dell'ente al corretto utilizzo delle funzionalità del modulo che avranno comunque un certo impatto nella quotidianità del lavoro degli uffici.

I fondi del PNRR mettono a disposizione delle province dei finanziamenti per un solo progetto a bando che riguarda la Misura 1.4.4.

"Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – spid – cie". L'amministrazione provinciale di Perugia si propone, a fronte dell'obiettivo sopra riportato, di attivare lo spid sui seguenti servizi al cittadino accessibile mediante portale www.provincia.perugia.it :

Trasporti eccezionali

Consultazione partite tributarie aperte e chiuse concernenti la Provincia di Perugia

Accesso civico

Accesso civico generalizzato

Accesso ai documenti amministrativi

Richiesta sale

Richiesta CERP (Centro Espositivo Rocca Paolina)

Richieste aule e locali edifici scolastici

Mentre per il servizio Trasporti eccezionali il software è fornito dal sistema regionale, gli altri servizi verranno realizzati a sviluppo interno



OBIETTIVO
2023_A45000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Per quello che riguarda l'assistenza tecnica sulle piattaforme al 30 giugno 2023 nessuna richiesta è rimasta inevasa.
Per quello che riguarda il sistema regionale dei trasporti eccezionali on line sono state effettuate un numero totale di call pari a 6, di cui 3 di carattere strategico decisionale fra cui quelle con cui sono state decise la prima data di consegna a giugno e la successiva proroga a luglio. Altre 3 call sono state di tipo tecnico per la configurazione del collegamento con il protocollo jEnte. Gran parte di questa attività è avvenuta tuttavia via email e al telefono.
L'albo fornitori è stato acquisito presentato, configurato e correttamente installato nella piattaforma in cloud dove il sistema net4market è stato trasferito.
L'amministrazione ha tuttavia espresso il parere di non attivare il sistema anche in attesa del fatto che il 1 luglio sarebbe entrato in vigore il nuovo codice degli appalti che in materia di rotazione prevede una riarticolazione del quadro tanto da suggerire una più attenta valutazione tecnico giuridica della materia prima di rendere l'albo fornitori operativo per tutti i servizi.
Per quello che riguarda la realizzazione dei servizi on line sono state effettuate le analisi di sistema per la definizione delle caratteristiche tecniche dell'ambiente operativo, del numero dei server e in generale delle risorse allocate. Sono stati installati sia i server che i vari certificati necessari. E' stato realizzato un primo servizio legato al tema dell'accesso agli atti riguardo al quale è stata tuttavia rilevata la necessità di ripensare l'organizzazione del servizio stesso facente capo all'urp. Si resta in attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione.
E' allo studio la realizzazione degli altri servizi da attivare valutando il riuso del codice del servizio già realizzato.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Relazioni semestrali monitoraggio funzionamento piattaforma richieste assistenza	EFFICACIA	2,00	1,00		
Piattaforma regionale trasporti eccezionali: monitoraggio e controllo sulle attività di installazione, configurazione, collaudo e formazione sul funzionamento del software N. call/incontri realizzati	EFFICACIA	9,00	6,00		
Implementazione Albo fornitori: completamento configurazione procedura	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
n. servizi a cui viene esteso l'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale spid/cie	EFFICACIA	7,00	1,00		



OBIETTIVO
2023_A45000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIATTAFORME DIGITALI E SVILUPPO SERVIZI ONLINE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **42,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Descrizione Obiettivo Per quanto riguarda la comunicazione digitale è prevista quest'anno una attività straordinaria di controllo e aggiornamento dei contenuti del sito internet e della intranet, con il coinvolgimento dei redattori decentrati dei Servizi dell'Ente. Si continuerà, inoltre, nell'attività di ottimizzazione del nuovo sito web e della intranet, dal punto di vista dell'usabilità, dell'accessibilità, della semplicità di linguaggio. Si punterà a migliorare i canali di comunicazione interna tra Servizi dell'Ente, URP, redazione decentrata e redazione centrale (del portale e della intranet). Per quanto attiene all'informazione, si intende dare notizia puntualmente e costantemente delle attività svolte dalla Provincia di Perugia, coinvolgendo i Servizi dell'Ente e attivando costanti canali di comunicazione interna, al fine di produrre informazioni su tutto quello che l'Ente progetta e realizza.

Verrà riorganizzato e rilanciato il progetto di "Assistenza ai Comuni per le attività di informazione e comunicazione", che rappresenta uno dei servizi della Provincia di Perugia offerti ai Comuni, definendone ancora meglio i contorni, istituzionalizzando l'attività svolta anche a supporto dei soggetti del Terzo Settore del territorio, realizzando un aggiornamento del disciplinare del servizio offerto, promuovendo il servizio presso i Comuni, in particolare quelli di piccole dimensioni.

Si punterà a sviluppare un maggior coordinamento delle attività di comunicazione e di informazione, sviluppando sinergie tra i vari strumenti disponibili (sito istituzionale, intranet, social network, spazi fisici).

Verrà redatto il secondo "Piano triennale per la transizione digitale della Provincia di Perugia 2023-2025", che richiederà la collaborazione di tutti i servizi dell'Ente e che terrà conto di quanto emerso nel primo Piano 2022-2024, oltre che del "Piano triennale dell'informatica" nazionale.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Per quanto riguarda le attività di comunicazione la redazione centrale del portale e della intranet ha effettuato le modifiche richieste dai servizi dell'Ente, oltre a quelle effettuate in autonomia dai redattori decentrati, con i quali sono stati effettuati 2 incontri di coordinamento e di info-formazione.

stato creato il profilo Provincia di Perugia nel social network Instagram.

Per quanto riguarda l'attività di informazione è stata elaborata la prima bozza per la ridefinizione e il rilancio del progetto di assistenza ai comuni per le attività di informazione e comunicazione. Sono state realizzate le attività di informazione istituzionali della Provincia e quelle richieste dai Comuni del territorio: comunicati stampa, conferenze stampa, foto, video.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Piano triennale per la transizione digitale della Provincia di Perugia è stato effettuato lo studio preliminare delle novità introdotte dal Piano dell'Informatica nazionale, descrivendo le azioni implementate dall'Ente in questo primo semestre.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- n. conferenze stampa, comunicati stampa, video e altri materiali multimediali prodotti	EFFICIENZA	0,00	965,00		



OBIETTIVO
2023_A45000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
B ----- n. conferenze stampa, comunicati stampa, video e altri materiali multimediali richiesti	EFFICIENZA	0,00	965,00		
A/B*100 ----- n. conferenze stampa, comunicati stampa, video e altri materiali multimediali prodotti/ n. richieste	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
C ----- n. modifiche e aggiornamenti effettuati ai contenuti del portale e della intranet	EFFICIENZA	0,00	655,00		
D ----- n. richieste di modifica e aggiornamento coerenti con la normativa	EFFICIENZA	0,00	655,00		
C/D*100 ----- n. modifiche e aggiornamenti effettuati / n. richieste pervenute	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Creazione profilo social della Provincia su Instagram	EFFICACIA	100,00	100,00	%	
Aggiornamento annuale del Piano triennale per la transizione digitale della Provincia di Perugia	EFFICACIA	100,00	50,00	%	
n. incontri periodici tra redazione centrale e redattori decentrati	EFFICIENZA	4,00	2,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **82,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

SPORTELLO DEL CITTADINO 4.0 / #Smart URP

Descrizione Obiettivo Si intende rilanciare il ruolo dello Sportello del Cittadino situato in un luogo strategico al centro del capoluogo, presso la sede centrale della Provincia di Perugia, attivando sinergie tra ambiente fisico e digitale, al fine di garantire i diritti di informazione, di accesso agli atti, di partecipazione dei cittadini, ma anche i nuovi diritti di “cittadinanza digitale”. Si vuole anche verificare e ridefinire il ruolo degli Sportelli decentrati.
Si punta ad ottimizzare l’attività di monitoraggio dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti, di accesso civico e di accesso generalizzato (FOIA), soprattutto in relazione agli aspetti di corretto svolgimento dell’iter procedurale delle varie tipologie di accesso e di rispetto dei termini di legge.
Si vuole rafforzare l’immagine dell’Ente con specifici servizi offerti gratuitamente (“Visita a Palazzo”, Bookpoint, Internet gratuito, Sportello a 4 zampe, Sportello Donna, ecc…) in collaborazione con altri uffici della Provincia competenti per materia e tramite una gestione sempre più integrata e coordinata delle pagine Facebook dell’Ente e dello Sportello a 4Zampe, le quali costituiscono canali privilegiati di informazione e comunicazione istituzionale digitale, garantendo un contatto diretto con i cittadini/utenti.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** Nel primo semestre lo Sportello del Cittadino di Perugia ha smistato e monitorato le richieste di accesso pervenute all’Ente, pubblicando nella sezione Amministrazione trasparente del sito il registro degli accessi fino al 30 giugno.
È stata realizzata una prima bozza di un Piano di azioni e interventi per la trasformazione dello Sportello del Cittadino in #Smart URP, evidenziando i servizi da migliorare, rilanciare implementare e le strumentazioni da acquisire.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- n. richieste d'accesso e istanze istruite (evase autonomamente o trasmesse ai servizi competenti)	EFFICIENZA	0,00	86,00		
B ----- n. richieste d'accesso e istanze ricevute	EFFICIENZA	0,00	86,00		
A/B*100 ----- richieste d'accesso e istanze istruite / richieste e istanze ricevute	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Realizzazione e pubblicazione del registro accessi	EFFICACIA	100,00	50,00	%	
Redazione del Piano di azioni e interventi per la trasformazione dello Sportello del Cittadino in #Smart URP	EFFICACIA	100,00	50,00	%	



OBIETTIVO
2023_A45000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

SPORTELLO DEL CITTADINO 4.0 / #Smart URP

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **65,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO "SMART" NEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Descrizione Obiettivo La Provincia di Perugia, quale ente di area vasta e “casa dei comuni”, intende rilevare bisogni e richieste da parte degli enti del proprio territorio, al fine di poterli supportare efficacemente nel percorso di transizione digitale. Grazie alle azioni di trasformazione “smart” interni all’Ente già effettuate negli anni scorsi e quelle che verranno attuate nel corso del 2023, la Provincia punterà a promuovere uno sviluppo “intelligente” e “smart” del proprio territorio, rafforzando i canali di comunicazione e di collaborazione con i comuni, in particolare con quelli più piccoli e con quelli più in difficoltà di fronte alle sfide poste dall’innovazione digitale. Grazie allo “Sportello on line”, definito “Provincia di Perugia - Smart Land”, attivato nel 2022, verranno progettate nuove azioni, rafforzando la comunicazione con i comuni su tematiche relative all’innovazione nella PA, al digitale, all’attivazione di progetti “smart” a livello territoriale.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
E’ ripreso il percorso del progetto Provincia #Smart Land, svolgendo nel primo semestre un incontro online con i comuni e inviando una newsletter #smart news.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. incontri informativi on line sulla transizione digitale con i comuni del territorio provinciale	EFFICACIA	2,00	1,00		Un incontro per semestre
n. mailing ai comuni del territorio provinciale riguardanti i temi della digitalizzazione	EFFICIENZA	2,00	1,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
PROG_J69J23000010001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
 TERRITORIALE AMBIENTE
 SISTEMI INFORMATIVI E
 COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE SPORTELLO DEL CITTADINO 4.0 / #Smart URP

Descrizione Obiettivo In linea con quanto previsto nel Documento unico di Programmazione (DUP) relativamente all'obiettivo operativo Azione #smart_land per sostenere e accelerare la trasformazione digitale dei comuni, si intende promuovere, nell'ambito delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, un Concorso di progettazione per la "Realizzazione dello Sportello del Cittadino 4.0 - Smart URP" (Sportello del cittadino della Provincia di Perugia), che, continuando nell'attività di garante della trasparenza e dell'accesso alle informazioni rappresenti uno spazio per l'accesso assistito alle risorse e ai servizi digitali a favore del cittadino.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla Il Concorso di progettazione è stato espletato. Anche se non sono state presentate proposte tecniche di da parte dei soggetti interessati, l'attività svolta per il concorso di progettazione risulta comunque utile al fine di focalizzare e definire i contenuti da inserire nel Piano di azioni e interventi per la trasformazione dello Sportello del Cittadini in #Smart URP.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dello Sportello del cittadino 4.0 / #Smart URP	EFFICACIA	100,00	0,00	%	E' stata effettuata gara aperta per l'acquisizione del progetto di fattibilità individuato quale indicatore, ma la stessa è andata deserta. L'indicatore verrà quindi stralciato nel prossimo monitoraggio.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione progettazione	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **0,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 35,00%



OBIETTIVO
2023_A45000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP, DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE E DELLA SEZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO NEL PORTALE DELLA PROVINCIA

Descrizione Obiettivo Gestione, aggiornamento e implementazione nell'ambito della rete internet, di un sistema webgis dedicato alla diffusione e consultazione della banca dati cartografica e tematica del PTCP (Portale Infocartografico), al fine di fornire strumenti adeguati ai processi gestionali e di pianificazione territoriale oltre che di condivisione e di diffusione a tutti i soggetti interessati, tra cui Regione, comuni o anche singoli tecnici e cittadini.

Gestione, aggiornamento e implementazione della sezione "Governo del territorio" nel portale della Provincia con funzione di supporto tecnico-normativo riferito alle varie tematiche di competenza provinciale, svolto dalla Provincia quale ente di area vasta per l'utilizzo da parte di privati e dei comuni.

Le tematiche da rilevare e proporre vertono sulle novità normative, la pubblicazione di sentenze, ricorsi, suggerimenti ai comuni e richieste formulate dagli stessi. Queste potranno essere implementate durante il corso dell'anno a seconda delle richieste da parte dell'utenza.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP, DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE E DELLA SEZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO NEL PORTALE DELLA PROVINCIA

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

E' stato implementato ulteriormente l'applicativo originario software GIS ESRI per sfruttare al massimo le potenzialità del sistema e quindi per svolgere al meglio la propria attività, in un quadro di ammodernamento divulgativo sempre più ampio e particolareggiato e soprattutto nell'ottica di una "location platform" accessibile a chiunque (utenza interna all'Ente ed esterna : Enti locali ed utenza esterna in genere). Le novità che caratterizzano la prima parte, eseguita in questo semestre, sono nuove tematiche inserite nel sistema di visualizzazione e organizzate in:

Webgis atlante del paesaggio;

Webgis allevamenti;

Webgis con visuali;

implementazione dell'Open Data.

Tutti i siti Web Gis sono stati aggiornati ed ottimizzati sia dal punto di vista delle funzionalità che della "user experience" per la visualizzazione ed interrogazione dei vari tematismi. Interessante il numero degli accessi in Open data, che superano in maniera importante i dati dello scorso anno. Sono in crescita in modo esponenziale anche il numero degli accessi ai siti webgis integrati negli ultimi tre mesi, a dimostrazione del grande interesse riscontrato da parte degli Enti competenti e dagli stessi privati.

A conforto di quanto descritto ed a dimostrazione dell'interesse che sta riscontrando il lavoro fino ad ora svolto, oltre alle enormi quantità di contatti avvenuti, è il plauso ottenuto alla conferenza nazionale il giorno 11 maggio c.a. a Roma dal titolo "Gis Day - Infrastrutture e tecnologie digitali tra innovazione e sostenibilità", in cui si è presentato e discusso del sito WEB implementato.

Sarà inoltre necessario, nel più breve tempo possibile, promuovere degli incontri in presenza o in videoconferenza con i colleghi della Provincia, gli Enti amministrativi ed i vari ordini professionali per dare massimo rilievo alle tematiche inserite nel sito, in modo da evidenziare le potenzialità messe a disposizione ed agevolare in maniera proficua la diffusione dei dati.

Inoltre durante l'Assemblea ANCI Umbria e Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, tenutasi lo scorso 27 giugno, nel contesto dal titolo "WEBGIS: UN PORTALE DEDICATO AI COMUNI UMBRI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE", su invito di ANCI UMBRIA PROCIV, è stata presentata la piattaforma informatica a supporto degli Enti locali ed accolta la richiesta dei Comuni della provincia di organizzare una giornata dedicata alla gestione e utilizzo di questo importante strumento.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP, DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE E DELLA SEZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO NEL PORTALE DELLA PROVINCIA

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Gli stessi tematismi inseriti ed aggiornati nel portale WebGis, per la consultazione ed "upload", in maniera dinamica, sono stati implementati nelle pagine Web della Provincia, divisi ed integrati in diversi contenuti e nelle apposite sezioni "PTCP" e "Rubrica di approfondimento giuridico sul governo del territorio".
All'interno delle sezioni "PTCP" trovano spazio i contenuti, caratterizzati in schede e testi, che rendono comprensibili i vari argomenti trattati e soprattutto facilitano la lettura delle tematiche nelle sezioni organizzate nel portale WebGIS.
La sezione "Rubrica di approfondimento giuridico sul governo del territorio" è stata caratterizzata per essere a supporto sia tecnico che legale nelle varie tematiche di competenza Provinciale, che vertono tra le novità normative, la pubblicazione di sentenze, ricorsi e soprattutto suggerimenti formulati dallo stesso consulente. Questa sezione durante il corso dell'anno è in continuo aggiornamento per diventare una finestra di dialogo che consente l'interazione costante, in cui l'ente provinciale di area vasta svolge la sua funzione di raccordo di governo del territorio, massimizzando il dovere di leale collaborazione, grazie ad una offerta normativa e giurisprudenziale sulle questioni più attuali e maggiormente dibattute sulle tematiche emergenti.
L'implementazione del sito con ulteriori argomenti è l'occasione per completare il quadro della proposta divulgativa inerente le questioni paesaggistiche, ma anche in funzione delle nuove tematiche ambientali che spaziano tra l'applicazione e l'interpretazione della normativa del PTCP.

**Criticità riscontrate
(monitoraggio al
30/06)**

Le criticità riscontrate sono dovute alle specificità della materia trattata, legate alla carenza interna all'ufficio Territorio e Pianificazione di personale dotato di conoscenze di programmazione software GIS tale da poter permettere l'aggiornamento del portale Web-Gis in maniera autonoma. Necessitano, quindi, approfondimenti e corsi di aggiornamento.
Durante il prosieguo dell'anno corrente, infatti, sarà opportuno organizzare una o due giornate di approfondimento in cui si affronteranno aspetti legati al software, in modo da rendere autonoma la gestione e aggiornamento del sito.
Inoltre si ritiene utile proseguire con l'attività implementata anche al fine di realizzare un sistema in cui si stabiliscano le basi che permettano un dialogo tra i Comuni e tutti gli Enti interessati, al fine di costruire una rete di approfondimenti atti a evidenziare e risolvere di concerto problematiche legate al paesaggio e l'ambiente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accessi al portale Webgis	QUANTITATIVO	10.000,00	34.186,00		n. 2.983 accessi a mappa Webgis PTCP; n. 1.006 accessi a Webgis atlante del paesaggio; n. 109 accessi al Webgis allevamenti; n. 195 accessi al Webgis con visuali; n. 29.893 accessi a sito open data.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

GESTIONE DEL PORTALE WEBGIS DEL PTCP, DEL SITO WEB DELL'UFFICIO TERRITORIO E PIANIFICAZIONE E DELLA SEZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO NEL PORTALE DELLA PROVINCIA

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
n. accessi alla sezione "Governo del territorio" nel portale della Provincia	QUANTITATIVO	10.000,00	8.523,00		Sono stati inseriti in varie sezioni "termini", n. 13 nuovi tematismi divisi in diversi contenuti.		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **94,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE – VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E PAESAGGISTICA AL PTCP E ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Descrizione Obiettivo Verificare la conformità con le previsioni, i vincoli e le tutele del PTCP degli strumenti urbanistici comunali (PRG – PO PS, Piani Attuativi e loro varianti), dei piani e programmi di rilevanza provinciale, regionale e nazionale nonché in materia di procedimenti ambientali, tramite il rilascio di osservazioni/pareri a favore dell'autorità competente, in ordine a progetti di varia natura soggetti a procedure di VIA, VAS, SUAP, PAUR.

Attuazione delle funzioni della Provincia di cui alla L. 1/2018 in materia di protezione civile per le quali è attualmente in essere una convenzione con ANCI PROCIV per generare schede di ambito a supporto dei comuni.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Nell'ambito dei procedimenti di verifica della conformità paesaggistico ambientale degli strumenti urbanistici all'interno di procedure di competenza regionale, provinciale, comunale nonché statale, l'ufficio svolge attività di studio e istruttoria delle pratiche, alcune delle quali di particolare complessità, legate a varie problematiche tecnico ambientali, che hanno richiesto dei tempi di esame particolarmente lunghi. Esistono sostanziali differenze tra le pratiche che giornalmente arrivano e per cui è richiesto il parere paesaggistico, che di fatto, a seconda delle circostanze, non richiedono tempi particolarmente lunghi (tra i dieci e i quindici giorni), mentre per formulare il parere di competenza per le pratiche che interessano PRG di interi territori comunali l'esame dell'intero piano regolatore è particolarmente complesso ed il tempo che viene impiegato è particolarmente lungo, anche dei mesi, per arrivare alla conclusione ed al parere definitivo. Stesse identiche circostanze si possono riscontrare come impegno e tempistica in pratiche in cui si affrontano tematiche come il PST ed il Piano Energetico Regionale. L'ufficio, comunque, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, oltre ad essere presente alle numerose Conferenze di Servizi di VIA/VAS/PAUR/PRG, in cui si richiede la conformità paesaggistica e urbanistica al PTCP, rilascia numerosi pareri/osservazioni in materia che vanno a sommarsi con quanto fino ad ora descritto. Inoltre si è ottemperato a numerose richieste come:

- Ricorsi al TAR che comportano la formulazione della relazione da far pervenire all'avvocatura;
- Richieste di accesso agli atti e la relativa relazione di risposta;
- Richiesta da parte dei Comuni di parere nelle preistruttorie.

Si rileva inoltre che, la prosecuzione dell'attività di studio, analisi, elaborazioni e valutazioni di natura tecnica, propedeutica e funzionale al procedimento di variante al PTCP finalizzata alla revisione dell'apparato normativo (NTA/PTCP), a seguito della Determina dirigenziale regionale n. 3408 del 08/04/2022 con cui la Regione Umbria ha dichiarato il procedimento adottato dal Consiglio Provinciale improcedibile, è attualmente sospesa in attesa dell'esito del ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica presso il Consiglio di Stato ex art. 11 C. 2 D.P.R. 1199/1971.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE – VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E PAESAGGISTICA AL PTCP E ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Nell'anno precedente, legati alle funzioni in materia di pianificazione di Protezione Civile e nell'ambito di tale attività sono stati approfondite tematiche descritte ed affrontate attraverso il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Perugia e l'ANCI UMBRIA, per favorire la diffusione della cultura della Protezione Civile e qualunque altra attività a carattere formativo, operativo, tecnico e di ricerca utile ad efficaci interventi di Protezione Civile, approvato con delibera del Presidente della Provincia n. 19 dell'8 giugno 2021.

Nell'anno corrente sono stati perseguiti gli stessi intenti e le attività che si stanno svolgendo a seguito della programmazione per il 2023, di concerto con la ANCI Umbria Prociv e a seguito della nuova Determinazione n.1642 del 20/06/2023, sono le seguenti:

1. Progetti di esecuzione Aree di Ammassamento.

L'attività, iniziata con la fase preliminare dei sopralluoghi in loco nell'annualità precedente, prevede l'esecuzione, tramite software CAD, di progetti di allestimento delle suddette aree presenti nei 7 Ambiti.

2. Viabilità strategica di raccordo tra le aree di Ammassamento.

A livello provinciale, ai sensi della normativa urbanistica DGR 1700/2003, è stata individuata, con l'aggiornamento del Piano Provinciale di Emergenza, la rete viaria provinciale e regionale che assume rilevanza ai fini di protezione civile.

I criteri presi a riferimento sono i seguenti:

a) collegamenti con i centri urbani che presentano il maggior numero di abitanti e sono sedi di amministrazioni comunali;

b) collegamenti con le strutture operative;

c) collegamenti che garantiscono in caso di emergenza, facile raggiungimento e massima rapidità di transito per i mezzi di soccorso verso i centri urbani;

d) collegamenti della rete viaria provinciale con la rete viaria regionale di rilevanza fondamentale ai fini di protezione civile.

Si precisa che il materiale prodotto rappresenta la prima fase del lavoro, il livello successivo sarà il completamento dei dati e comporterà un'ulteriore analisi della viabilità strategica che funga da raccordo fra le aree di ammassamento e gli edifici strategici e rilevanti, ai fini della pianificazione provinciale.



OBIETTIVO
2023_A45000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE – VERIFICA DELLA CONFORMITA’ URBANISTICA E PAESAGGISTICA AL PTCP E ATTIVITA’ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

3. Aggiornamento del modello di intervento provinciale.
In rispondenza alle leggi nazionali e regionali per la redazione del Piano Provinciale di Emergenza di Protezione civile, si inizierà ad implementare le schede riferite alle procedure operative. A corredo della documentazione verranno elaborate delle carte tematiche, riferite agli scenari di rischio analizzati, che saranno poi inserite come tematiche nel portale della Provincia per essere condivise con i Comuni interessati e l’utenza in genere.

4. Diffusione dei dati all’interno della piattaforma WebGIS.
Sarà cura del Servizio la diffusione, tramite la piattaforma online ed il portale WebGis provinciale, di tutti i dati elaborati e prodotti in merito alla convenzione stipulata tra questa Amministrazione e l’Associazione ArciProciv.
Quest’ultima si attiverà, attraverso i canali istituzionali e social, per la pubblicazione di articoli dedicati su riviste di settore, in modo tale da divulgare a tutti gli Enti di competenza il lavoro svolto.
L’obiettivo comune è di rendere fruibile quanto prodotto al fine di implementare e condividere la banca dati a disposizione dell’utente.
Inoltre durante l’Assemblea, tenutasi lo scorso 27 giugno, nel contesto dal titolo “WEBGIS: UN PORTALE DEDICATO AI COMUNI UMBRI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” è stata presentata la piattaforma informatica a supporto degli Enti locali ed accolta la richiesta dei Comuni della provincia di organizzare una giornata dedicata alla gestione e utilizzo di questo importante strumento.

**Criticità riscontrate
(monitoraggio al
30/06)**

Le criticità riscontrate sono legate alla complessità dei procedimenti riguardanti la pianificazione di area vasta a livello paesaggistico ed ambientale, che oltre al notevole numero di pratiche pervenute da esaminare, richiedono specifiche professionalità e la mancanza di personale tecnico e amministrativo non facilita né il giusto andamento lavorativo, né il completamento con parere di pertinenza delle pratiche che pervengono.
Il personale impiegato, infatti, è contemporaneamente occupato anche nell’espletamento delle altre attività dell’ufficio che si sono ulteriormente appesantite a seguito della riorganizzazione dell’Ente.
Ulteriore problematica è legata alla mancata emanazione di norme regionali, così come previste dall’art. 11 della Legge 1/2018, che dovrebbero individuare le competenze specifiche della provincia in ambito di Protezione Civile.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
E ----- n. pareri di conformità del PRG al PTCP richieste dai Comuni	EFFICIENZA	0,00	8,00		
F ----- n. pareri di conformità del PRG al PTCP rilasciati	EFFICIENZA	0,00	7,00		



OBIETTIVO
2023_A45000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE – VERIFICA DELLA CONFORMITA' URBANISTICA E PAESAGGISTICA AL PTCP E ATTIVITA' IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
F/E*100 ----- n. pareri di conformità del PRG al PTCP rilasciati / pareri richiesti	EFFICIENZA	80,00	87,50	%	
G ----- pareri competenze paesaggistiche richiesti	EFFICIENZA	0,00	101,00		
H ----- pareri competenze paesaggistiche rilasciati	EFFICIENZA	0,00	82,00		
H/G*100 ----- pareri competenze paesaggistiche rilasciati / pareri richiesti	EFFICIENZA	80,00	81,19	%	
A ----- n. istanze varie (accesso agli atti, ricorsi, ecc.) evase	EFFICIENZA	0,00	8,00		
B ----- n. istanze varie (accesso agli atti, ricorsi, ecc.) pervenute	EFFICIENZA	0,00	8,00		
A/B*100 ----- Istanze varie evase sulle istanze pervenute	EFFICIENZA	80,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/01/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A45000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

ATTIVITA' AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

Descrizione Obiettivo Tale obiettivo si inquadra nel procedimento più generale del rilascio del provvedimento AUA da parte della Regione e si concretizza principalmente nell'emanazione dell'allegato rifiuti, un parere di competenza provinciale per le imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06). Si deve comunque tenere presente anche l'attività collegata svolta dal Servizio, che riguarda inoltre conferenze di servizi, pratiche gestite per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione ed acquisizione/svincolo polizze fideiussorie stipulate a garanzia dell'attività di gestione dei rifiuti.

L'obiettivo in oggetto riguarda l'attuazione delle competenze della Provincia di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/06. In relazione a tale obiettivo, l'attività del Servizio riguarda la gestione dei procedimenti avviati negli anni precedenti e delle nuove pratiche nonché la partecipazione a conferenze di servizi e tavoli tecnici. L'attività prevede inoltre l'archiviazione digitale delle pratiche di bonifica per definire lo stato di fatto e le fasi successive da attivare.

Lo studio sistematico delle pratiche servirà anche per elaborare un database da utilizzare per produrre idonea cartografia tematica di settore.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla Settore bonifiche:
L'obiettivo riguarda la gestione delle segnalazioni relative i siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. n. 1814/2010.

L'attività svolta dal Servizio per il raggiungimento dell'obiettivo prevede l'esecuzione dell'istruttoria come previsto dalla normativa e la trasmissione della stessa alla Regione dell'Umbria (Ente competente) e ha riguardato lo studio dei procedimenti avviati negli anni precedenti e ha interessato un numero di pratiche compatibile con le risorse del personale a disposizione.

Le pratiche ancora attive sono n. 232, quelle vagliate nel primo semestre sono state n. 23 (concluse ed archiviate n. 7).

Settore rifiuti:

Tutte le istanze di AUA pervenute sono state esaminate, il divario tra le pervenute e le espletate dipende dal fatto che alcune non sono completate perché ancora in essere ed per alcune di esse non è richiesto il rilascio dell'Allegato rifiuti di cui è competente la provincia. Si precisa infatti che le istanze A.U.A. in base al D.L.gs. 59/13, sono procedure in capo alla Regione o ai comuni che richiedono al servizio provinciale, in base alle competenze dettate dagli articoli 214 e 216 dal D.L.gs. 152/06, il rilascio del parere autorizzativo "Allegato rifiuti".

Inoltre, nel conteggio sono state inserite, a seguito di idonea attività istruttoria, le determinazioni di acquisizione e/o di svincolo (n. 9 D.D.) inerenti le polizze assicurative legate alle ditte che esercitano l'attività di recupero rifiuti.

L'aggiornamento dell'elenco delle Ditte attive che esercitano sul territorio attività di recupero rifiuti semplificate, è in fase di verifica da parte dell'ufficio, al fine di controllare i requisiti e la presenza di regolare documentazione a corredo dell'istanza.

Inoltre sono stati richiesti i pagamenti dei diritti per effettuare l'attività di recupero nell'anno 2023, come previsto dal D. M. Ambiente 21/7/98, n° 350 e s.m.i.,

L'attività amministrativa legata ai controlli effettuati da ARPA sulle ditte che recuperano rifiuti in procedura semplificata, ha richiesto un ulteriore impegno per dare seguito alle prescrizioni impartite, che ha riguardato n. 5 ditte (procedimento di diffida).



OBIETTIVO
2023_A45000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

ATTIVITA' AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

Criticità riscontrate (monitoraggio 30/06) al Settore rifiuti:
il personale che si occupa delle varie attività relative alle problematiche legate all'ambiente ed in maniera specifica dell'attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06) e alle attività legate al rilascio dell'allegato rifiuti, è svolto prevalentemente da un tecnico che presta servizio a "part time" per sole 12 ore/settimana e dal responsabile dell'Ufficio, coadiuvati, per quanto riguarda la riscossione dei diritti di iscrizione annuali ed il relativo controllo, l'acquisizione e svincolo delle polizze fideiussorie e quanto altro sempre inerente alla tematica sopra esposta, da una sola persona con qualifica amministrativa ed il contributo di un altro condiviso con un altro servizio.

Settore bonifiche:
Attualmente tutta la materia relativa ai siti inquinati e le bonifiche è affrontata e svolta da un solo tecnico, che si interessa anche della riorganizzazione delle pratiche degli anni precedenti e della sistemazione dell'archivio.
A fronte delle attività per il settore rifiuti e per il settore bonifiche, particolarmente complesse, data la specificità della materia ambientale e al notevole numero delle pratiche pervenute, riguardanti anche procedimenti avviati negli anni precedenti, si evidenzia l'assoluta carenza di personale sia tecnico che amministrativo sia in termini numerici che di adeguata formazione in materia.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	0,00	23,00		
B ----- numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	23,00		
B/A*100 ----- numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di bonifiche	EFFICACIA	85,00	100,00	%	istruttorie n. 8 (incontri tecnici con ARPA n. 8), parere proroga CdS semplificata n. 2, conferenze dei servizi n. 3, procedimenti conclusi n.7, tavoli tecnici n.3,
C ----- numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	0,00	35,00		
D ----- numero istanze esaminate	EFFICACIA	0,00	30,00		
D/C*100 ----- numero istanze esaminate/numero istanze pervenute in materia di procedure semplificate	EFFICACIA	85,00	85,71	%	



OBIETTIVO
2023_A45000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI E
COMUNICAZIONE**

Responsabile
ROSSI BARBARA

ATTIVITA' AMBIENTALE IN MATERIA DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.P.TERR.AMB. SI COMUNICAZ	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **100,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 40,00%

Centro di responsabilità

A46000

**Servizio Gestione e manutenzione edilizia
e beni patrimoniali**

Responsabile

Andrea Moretti



OBIETTIVO
2023_A46000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE

Descrizione Obiettivo Programmazione e gestione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (su richiesta e programmata) secondo le vigenti normative, in base alle risorse assegnate, compresi gli interventi con rimborso assicurativo nonché programmazione e gestione dei contratti di servizi tecnologici (ascensori, cabine MBT, etc...)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
somme impegnate/risorse stanziare	EFFICIENZA	90,00	38,00	%			
Attivazione accordo convenzione consip SIE 4	EFFICACIA	100,00	100,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR.	DL/2023/232 del 21/03/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **71,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

GESTIONE UTENZE

Descrizione Obiettivo Assicurare l'economicità e l'affidabilità della fornitura del servizio calore, dell'energia elettrica e dell'acqua potabile per gli immobili scolastici e patrimoniali.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) Il monitoraggio è condotto mese per mese anche con autoletture. Sono stati monitorati i consumi delle utenze relative agli immobili alla in cui sono allocate le funzioni regionali e utilizzati da terzi

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
verifica dei consumi delle varie utenze (consumi idrici, elettrici e termici) al fine di individuare eventuali criticità per eliminare le stesse ed intervenire per una diminuzione della spesa	EFFICACIA	100,00	50,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI PATR.	DL/2023/16 del 31/01/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ISPEZIONI DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione Obiettivo Ispezioni delle attività lavorative ai fini di prevenzione e repressione dei comportamenti dannosi alla salute e alla sicurezza, all'individuazione delle carenze organizzative e al buon mantenimento dei luoghi di lavoro.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) Sono state eseguite 40 ispezioni sui luoghi di lavoro
Per le visite mediche: 11 100% delle visite in scadenza è stato eseguito.
alla Per i corsi di formazione: sono stati eseguiti i corsi da preposto, aggiornaneto dirigenti, nuovi dirigenti, aggiornamento RLS, formazione generale e formazione specifica. In totale si è raggiunto circa il 70% dei corsi da realizzare

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N° ispezioni sui luoghi di lavoro	EFFICACIA	45,00	40,00		
Esecuzione delle visite mediche per il personale dell'ente entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente	EFFICIENZA	100,00	100,00	%	
Organizzazione dei corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008	EFFICIENZA	80,00	70,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **92,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
2023_A46000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

Descrizione Obiettivo Contribuire alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico-culturale di proprietà.
Garantire una buona fruibilità e una più adeguata valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili di proprietà della Provincia anche in funzione di promozione del territorio, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza e in linea con il D.Lgs.22.01.04 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonchè con specifici servizi offerti gratuitamente tra i quali "Invito a Palazzo" e il "Bookpoint".
Gestione delle procedure di concessione delle strutture dell'Ente.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Nei primi mesi del 2023 si è continuato, sempre in ottemperanza alle disposizioni nazionali e locali relative al contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, a garantire una buona fruibilità e una adeguata valorizzazione dei beni culturali dell'Ente, rispondendo alle esigenze e alle richieste provenienti dal territorio nella consapevolezza che la valorizzazione del patrimonio è da sempre una leva strategica per l'Ente, frutto di un percorso condiviso con le istituzioni, nonché un efficace strumento per dare maggiore visibilità alle eccellenze artistico-culturali e storiche dei luoghi. Si è altresì operato, quindi, in un'ottica di valorizzazione e redditività dei beni in linea con il Decreto Lgs.22.01.2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), mediante atti di concessione temporanea a terzi sia per il CERP che per il Complesso di Villa Fidelia. In merito al COMPLESSO DI VILLA FIDELIA di Spello, si è confermato il rilevante interesse a garantire la fattiva collaborazione all'organizzazione e alla realizzazione della fortunata e consolidata manifestazione annuale "I Giorni delle Rose" (Deliberazione del Presidente n.114 del 12.5.2023), interrotta durante il periodo della pandemia da Covid 19, e tenutasi quest'anno dal 26 al 28 maggio 2023. La manifestazione, promossa dal Garden Club di Perugia, che riesce a mettere in risalto le caratteristiche e le potenzialità del Complesso in modo così efficace da diventare un unicum con il bene monumentale, ha registrato la presenza di n. 120 espositori e n. 35.000 visitatori. A fianco di interventi di natura conservativa della struttura effettuati in collaborazione con i competenti uffici tecnici, si sono realizzate, inoltre, le seguenti iniziative:

- manifestazione di orientamento delle classi della Scuola secondaria 1° grado dell'Istituto comprensivo "G.Ferraris" di Spello svoltasi nel Parco del Complesso di Villa Fidelia di Spello il giorno 5 maggio 2023 (Deliberazione del Presidente n.104 del 28.4.2023);
- nell'ambito del Grest 2023, giovedì 15 giugno, è stata organizzata dall'Oratorio San Filippo Neri - Unità Pastorale S.M. Maggiore, S.Lorenzo Martire e S.Lucia Vergine e martire di Spello, una giornata all'aria aperta per i ragazzi dell'oratorio con attività sportive e ludiche (Deliberazione del Presidente n.138 del 29.5.2023).

In collaborazione con l'Ufficio Economato dell'Ente, è stata realizzata una bacheca al fine di esporre permanentemente il prezioso kimono di proprietà della Provincia di Perugia, donato negli anni novanta dalla Compagnia giapponese di teatro "Sakura" di Tokyo, conservato fino ad oggi nella cassaforte dell'Economato dell'Ente.

Riguardo al CERP, la struttura, proprio per la sua collocazione nel capoluogo di regione, ha confermato essere un'efficace vetrina per la valorizzazione del territorio. In tale contesto si inserisce lo svolgimento di iniziative ed eventi turistico-culturali organizzati da soggetti pubblici e privati del territorio regionale e nazionale, che hanno coinvolto un pubblico vario e dinamico, generato un proficuo confronto tra operatori, stakeholders, cittadinanza, amministratori, e dato la possibilità ai fruitori di condividere idee ed esperienze, di stimolare il dialogo ed elaborare nuovi progetti su importanti temi a carattere culturale e sociale. In particolare, negli spazi espositivi si sono svolte le seguenti iniziative:

- 1) spettacolo "La Pace al tramonto", promosso dalla APS La Mama Umbria International di Spoleto, tenutosi il 30 e 31 gennaio 2023, dedicato al grande filosofo Aldo Capitini, figura di spicco nella storia della libertà individuale e di uguaglianza, della non violenza, promotore della Marcia della Pace (Determinazione dirigenziale n.49 del 20.1.2023);
- 2) Giornata di formazione per educatori di oratorio, dal titolo "Stand by me", organizzata il giorno 24 aprile 2023, dall'Ufficio coordinamento oratori e dall'Ufficio Pastorale giovanile della Diocesi di Perugia – Città della Pieve, destinata a ragazzi dai 14 ai 18 anni che prestano servizio di volontariato presso gli oratori della Diocesi (Determinazione dirigenziale n. 946 del 13.4.2023);



OBIETTIVO
2023_A46000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

3) "Biennale d'Arte UNITRE" organizzata da UNITRE - Università della Terza Età – Università delle Tre Età, APS, di Perugia, dal 19 al 21 maggio 2023 (Determinazione dirigenziale n.1127 del 3.5.2023);
4) Mostra mercato dedicata ai volumi di storia medievale, nell'ambito della manifestazione Perugia 1416, organizzata dall'Associazione APS – Perugia 1416, dal 10 all'11 giugno 2023 (Determinazione dirigenziale n.1164 del 8.5.2023);
5) Iniziativa "Contaminazioni in educazione", curata dai coordinatori pedagogici, educatori ed insegnanti dei Servizi educativi del Comune di Perugia, tenutasi dal 27 al 30 maggio 2023 con eventi seminari, letture per bambini e famiglie, spazi-atelier educativi (Determinazione dirigenziale n.1241 del 15.5.2023).

Ai fini di tutela e salvaguardia dei beni sopra indicati si è proseguito a garantire una costante attività di monitoraggio delle strutture mediante regolari sopralluoghi, verifiche dello stato dei luoghi e conseguenti eventuali segnalazioni ai competenti uffici tecnici delle problematiche rilevate, anche con un ruolo propositivo sugli interventi da adottare. Tale attività di monitoraggio è stata svolta anche in linea con gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza e sulla responsabilità nei luoghi di lavoro.

In particolare, a seguito dell'inserimento del CERP nel SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina e della conseguente costituzione del gruppo di Coordinamento con Comune di Perugia e Busitalia s.p.a., per ciascuna iniziativa realizzata nei locali espositivi, sono stati effettuati anche gli adempimenti richiesti dal relativo Manuale di Gestione della Sicurezza Antincendio redatto in ottemperanza al D.M. 3.8.2015.

In un'ottica di valorizzazione dell'intero Palazzo della Provincia si inserisce anche l'iniziativa "Visite a Palazzo", che offre ai cittadini e ai turisti visite guidate gratuite su prenotazione ogni mercoledì al Palazzo e alle sue sale, comprese quelle sotterranee della Rocca Paolina. L'attività è svolta in collaborazione con il personale dell'URP-Sportello del Cittadino - Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione (n.14 visite per un totale di 65 utenti).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio del CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina e del Complesso di Villa Fidelia	EFFICIENZA	100,00	100,00		
adempimenti richiesti dal Manuale di Gestione della Sicurezza, nell'ambito del SGS-Sistema Gestione Sicurezza della Rocca Paolina, riguardanti il CERP.	EFFICACIA	100,00	100,00		
iniziative di promozione e di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà dell'Ente, anche realizzate da soggetti terzi	QUANTITATIVO	5,00	8,00		



OBIETTIVO
2023_A46000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Visite a Palazzo - in collaborazione con il Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale, Digitalizzazione e Informazione	QUANTITATIVO	3,00	14,00		
Collaborazione per la realizzazione progetto per il miglioramento della fruibilità e per la valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà	EFFICACIA	100,00	100,00		
Proposta di regolamento per l'utilizzo temporaneo del Complesso di Villa Fidelia	QUANTITATIVO	1,00	0,00		La bozza di Regolamento è stata presentata al 31/12/2022, si intende chiedere la variazione dell'indicatore per l'evoluzione dell'obiettivo nell'ottica di redigere un documento aggiornato rispetto al precedente per la gestione del Complesso di Villa Fidelia.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR.	GC/2023/104 del 28/04/2023
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: 90,00 %



OBIETTIVO
2023_A46000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI DI AREA VASTA

Descrizione Obiettivo Programmare e gestire progetti e iniziative per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante consulenza e supporto tecnico-amministrativo a Comuni, ad Enti, ad Istituzioni e ad altri soggetti che operano nell'area vasta, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, l'utilizzo delle strutture di proprietà dell'Ente e delle sue risorse umane.

Contribuire a rafforzare l'efficacia delle attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) contribuendo alle scelte strategiche generali e all'aggiornamento dei Piani di Azione Locali (PAL), attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.

Garantire ai cittadini opportunità di aggregazione e socializzazione nonché servizi decentrati di consulenza giuridica e informativa a supporto dell'attività di Enti (Regione e Comuni) e di Associazioni operanti nel campo della tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini (ADiC Umbria, UNC, CITTADINANZATTIVA Umbria APS, CESVOL Umbria, ecc), anche a seguito di accordi o convenzioni.

Assicurare il necessario supporto al Tavolo di lavoro costituito, già dal 2020, al fine di favorire e stimolare un rilancio dell'Ente Provincia. Il tavolo, composto da adeguate professionalità e competenze interne all'Ente, ha l'obiettivo di avviare un percorso di riflessione, analisi e riconsiderazione della natura, del ruolo della Provincia e, conseguentemente, del suo assetto istituzionale, organizzativo, funzionale e finanziario, anche nell'ottica di un confronto e di una condivisione con le altre realtà provinciali e con le istanze regionali, nelle more della definizione di una eventuale revisione organica della disciplina di province e città metropolitane da parte del governo.

La Provincia di Perugia partecipa fattivamente alla gestione dell'Accademia di Belle Arti Statale "Pietro Vannucci" di Perugia (divenuta Statale dal 1° gennaio 2023- D.M.n.1185/2022) e, in qualità di socio fondatore, alla gestione della Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia.



OBIETTIVO

2023_A46000_OB06

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

MORETTI ANDREA**PROGETTI DI AREA VASTA****Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)****alla**

Nel corso dei primi sei mesi del 2023, nel ruolo di Ente di Area Vasta e, in particolare, in materia di assistenza tecnica ad Enti e soggetti locali, è proseguita l'attività di supporto tecnico-organizzativo per rispondere alle esigenze provenienti dal territorio, nonché il sostegno garantito alle iniziative promosse da Enti. Tutti gli interventi sono stati finalizzati alla crescita dell'offerta "diffusa" sotto il profilo artistico-culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, suggellati anche dalla concessione di patrocinio e/o dalla messa a disposizione di risorse umane e strutture (Deliberazioni del Presidente n. 53 del 16.3.2023, n. 115 del 12.5.2023, n.116 del 12.5.2023, n.117 del 12.5.2023, n.122 del 18.5.2023, n.164 del 19.6.2023). Complessivamente sono state supportate e sostenute le iniziative di n. 7 Comuni: (Deruta, Foligno, Montefalco, Torgiano, Trevi, Vallo di Nera, Passignano sul Trasimeno), e di n. 85 Associazioni, Fondazioni e Istituzioni sia pubbliche che private, per un totale di n. 95 iniziative.

Si ricorda che, nell'ambito della collaborazione con Enti o soggetti pubblici, nel luglio 2022 la Provincia ha aderito alla II Edizione dell'Avviso pubblico, emanato dall'ARPAL, per la realizzazione di tirocini extracurricolari presso gli Enti locali, comprese le forme aggregate, e gli Organismi finanziati ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.ii., nel settore Cultura e Turismo ai sensi della D.G.R. 244/2021" nell'ambito del P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020, OB. "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", Asse III "Istruzione e Formazione" - Priorità di investimento 10.3-R.A. 10.4. Alla Provincia di Perugia, a seguito della procedura di selezione, è stato assegnato n. 1 tirocinante riguardante il profilo "Tecnico di biblioteca", che ha iniziato le attività in data 15.6.2023 con scadenza presunta in data 14 dicembre 2023.

Si evidenzia, altresì, l'attività di collaborazione con Associazioni e alcuni Uffici dell'Ente, mediante i servizi forniti dal Centro stampa, finalizzata alla promozione e valorizzazione di iniziative e attività svolte dagli stessi a beneficio del territorio:

- collaborazione al progetto grafico e realizzazione del giornale istituzionale "Infodonna", curato dall'Ufficio Pari Opportunità, in uscita ogni anno l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna;
- progetto grafico e realizzazione della locandina per l'iniziativa "Donne e diritti negati", organizzata e curata dall'Ufficio Pari Opportunità;
- realizzazione di pannelli indicatori per l'associazione "Cittadinanzattiva";
- inizio lavorazione del Libro "Le donne nella resistenza Umbra" organizzata e curata dall'Ufficio Pari Opportunità;

E' proseguita, inoltre, l'attività, quale rappresentante dell'UPI Umbria, nell'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, istituito con Legge della Regione Umbria n.6 del 2.8.18 a seguito del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 21.2.18 n.113: con tale partecipazione si è chiamati a contribuire fattivamente al processo di accreditamento al Sistema museale nazionale riguardante i musei e i luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria, in un ottica di rafforzamento delle reti di relazioni tra soggetti pubblici e privati e al fine di creare utili sinergie. In particolare, sono continuati i rapporti con la rappresentante della Regione Umbria e gli altri membri dell'Organismo.

Complementari alle azioni di sviluppo strategico sono le strutture del CERP, per la sua collocazione nel capoluogo di regione, e del Complesso di Villa Fidelia di Spello, in posizione strategica nel cuore dell'Umbria, che costituiscono efficaci vetrine per la promozione e la valorizzazione delle peculiarità storiche-artistiche e dei prodotti tipici di ogni area territoriale (ulteriori dettagli sono inseriti nella scheda-obiettivo "Progetti per la valorizzazione del patrimonio provinciale").

L'attività di Area Vasta è proseguita con la collaborazione delle Associazioni che forniscono servizi ai consumatori (Cesvol, Cittadinanzattiva, ADIC, UNC, ADOC).



OBIETTIVO
2023_A46000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI DI AREA VASTA

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Riguardo ai rapporti con i Gruppi di Azione Locale (GAL), l'Ente ha assicurato il proprio supporto sia alle scelte strategiche che alla gestione corrente attraverso la partecipazione alle Assemblee dei Soci e il pagamento delle quote associative annuali.

L'Ente, a seguito del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) di statizzazione dell'Accademia di Belle Arti "P. Vannucci" di Perugia (registrato dalla Corte dei Conti il 10 novembre 2022 al n.2818) con decorrenza dal 1 gennaio 2023, ha proseguito a garantire una fattiva presenza nelle Assemblee e nei Consigli di Amministrazione della stessa, condividendo con gli altri membri, le scelte per un solido futuro della storica Istituzione che rappresenta una leva significativa per la valorizzazione delle eccellenze dell'intero territorio e delle peculiarità artistiche e culturali locali, rispondendo altresì alle istanze di qualità formativa provenienti dalle municipalità dell'area vasta.

Per quanto riguarda la Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia di Perugia, la Provincia, in qualità di socio fondatore insieme al Comune di Perugia, ha contribuito ad elaborare la modifica dello Statuto che prevede l'ingresso del nuovo socio Ge.Se.N.U. S.p.A., ratificata con delibera di Consiglio Provinciale n.23 del 23/6/2023. L'Ente continua a garantire il supporto alla Fondazione attraverso la partecipazione all'attività degli organi statutari e al pagamento della quota associativa annuale.

La Provincia di Perugia partecipa anche alla gestione del Collegio Pio La Sapienza di Perugia senza oneri finanziari.

A seguito della riorganizzazione dell'Ente e dell'assegnazione delle competenze ai servizi è stata realizzata l'attività di gestione e di monitoraggio dei n. 309 SITI ORTIVI di proprietà dell'Ente, in sinergia con i competenti uffici tecnici. L'attività di gestione e monitoraggio ha comportato: la cura della procedura di concessione degli orti con i relativi adempimenti (controllo e registrazione delle istanze, comunicazione della concessione, consegna regolamento, verifica dei pagamenti, etc.); sopralluoghi, confronti con i Comitati di Gestione e con la comunità dei concessionari; verifica dell'osservanza del vigente regolamento e della conseguente regolarità della concessione; monitoraggio della riscossione dei pagamenti delle quote. I dati e le informazioni, confluiti in un elenco redatto in formato excel, sono costantemente aggiornati. Nel primo semestre 2023 sono state effettuate n. 17 nuove assegnazione di siti ortivi (n. 11 a Ponte della Pietra, n. 6 a Santa Margherita).

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. accordi per la gestione congiunta di progetti e per l'utilizzo delle strutture	QUANTITATIVO	4,00	3,00		
N. Comuni coinvolti	QUANTITATIVO	5,00	7,00		
n. soggetti del settore privato/sociale coinvolti	QUANTITATIVO	5,00	85,00		

OBIETTIVO
2023_A46000_OB06Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**Responsabile
MORETTI ANDREA**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
N. iniziative nell'ambito delle attività di supporto a Comuni, Enti ed ad altri soggetti dell'area vasta, mediante assistenza tecnica, amministrativa e derivanti da convenzioni	QUANTITATIVO	40,00	95,00		
A ----- N. patrocini richiesti	QUANTITATIVO	0,00	94,00		
B -----N. patrocini concessi	QUANTITATIVO	0,00	91,00		
B/A*100-----N. concessi/n. patrocini richiesti	EFFICIENZA	90,00	96,81		
monitoraggio di n.309 siti ortivi di Perugia presenti a Ponte della Pietra e al Parco di S. Margherita - gestione delle concessioni	EFFICIENZA	100,00	100,00		
C ----- N. orti assegnati	QUANTITATIVO	0,00	17,00		
D-----N. richieste pervenute	QUANTITATIVO	0,00	17,00		
C/D*100 ----- N. orti assegnati/n. richieste pervenute (fino a concorrenza del numero di orti disponibili)	EFFICIENZA	100,00	100,00		

OBIETTIVO
2023_A46000_OB06Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**Responsabile
MORETTI ANDREA**PROGETTI DI AREA VASTA**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Partecipazione all'attività degli organi statutari dei Gruppi di Azione Locale (GAL	EFFICIENZA	100,00	100,00		
Partecipazione alla gestione dell'Accademia di Belle Arti Statale "P. Vannucci" di Perugia e alla gestione della Fondazione POST-Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia di Perugia.	EFFICIENZA	100,00	100,00		
ultima fase di attuazione, per quanto di competenza, del protocollo d'intesa con Fondazione Accademia di Belle Arti "P. Vannucci" di Perugia in merito all'utilizzo dell'immobile di via Tornetta	EFFICACIA	100,00	0,00		
Assistenza e supporto al Tavolo di lavoro sul ruolo e sulle funzioni dell'ente Provincia e attività connesse	EFFICIENZA	100,00	10,00		



OBIETTIVO
2023_A46000_OB06

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PROGETTI DI AREA VASTA

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
proposta di regolamento per miglioramento della gestione dei siti ortivi.	QUANTITATIVO	1,00	0,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI	P.OTR. GC/2023/53 del 16/03/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **79,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

Descrizione Obiettivo Attività di rilevazione finalizzate all'aggiornamento e integrazione dell'inventario sistematico dei beni culturali mobili appartenenti giuridicamente all'Ente e ospitati nelle varie sedi della Provincia.
L'inventario di tali beni non persegue scopi di natura unicamente burocratico-amministrativa ma anche l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, ecc...) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti.
Inoltre i dati aggiornati, l'esatta collocazione e le relative stime dei beni in questione devono essere inseriti annualmente, ai sensi del D.Lgs. n. 181/2011, nel Bilancio Consuntivo economico-patrimoniale prima dell'approvazione da parte del competente Servizio Finanziario.
Tali attività riguardano anche i beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

A latere della valorizzazione del patrimonio immobiliare, dal 2018 è stato promosso un importante progetto di valorizzazione dei beni mobili culturali di proprietà, per i quali è stato effettuato un inventario sistematico con l'obiettivo di restituire alla collettività la conoscenza e la fruibilità alla del consistente patrimonio artistico dell'Ente in linea con i contenuti del D.Lgs.n.42 del 2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio). Il progetto prosegue ogni anno con un costante monitoraggio di n.4386 beni (n.344 volumi CRDSP-Fondo antico, n.474 volumi CRDSP-Biblioteca amena, n.3 BCDPg – Libri liturgici, n.2340 volumi BCDPg – Vari, n.636 beni della raccolta "Inventario di colori", n.589 beni delle collezioni Straka-Coppa e Mario Coppa), non solo per perseguire scopi di natura burocratico-amministrativa, ma anche con l'obiettivo di fornire a studiosi e appassionati d'arte uno strumento informativo dinamico, il più possibile esauriente, in cui trovare i dati utili (autori, titolo, anno di realizzazione, tecniche, etc.) per la conoscenza del patrimonio artistico posseduto dall'Ente; elementi conoscitivi che, senza questa attività di ricognizione e schedatura, con il trascorrere del tempo andrebbero perduti. In base alla normativa vigente (D.Lgs. n. 118/2011), che impone di inscrivere annualmente a bilancio il valore dei beni culturali di proprietà, nell'inventario è inserita anche la valutazione di ciascun bene.

Da gennaio a giugno 2023 è proseguita l'attività, in particolare, di verifica e aggiornamento delle nuove schede di inventario dei beni mobili storico-artistici utilizzato dal 2020 per la rilevazione.

Si ricorda che nel 2020 il modello base delle schede di inventario elaborate negli anni precedenti è stato verificato e aggiornato nell'articolazione e nei contenuti tenendo conto dei seguenti documenti:

- database in formato elettronico (files excel) con le informazioni su tutti i beni mobili storico-artistici dell'Ente, consegnato al Servizio Finanziario in data 13.4.2018;
- circa n.100 schede elaborate, su incarico della Provincia, dal Prof. Emidio De Albeniis nel 2003;
- materiale storico-documentario a corredo delle varie raccolte possedute dall'Ente, costituito anche dai testi dei cataloghi di mostre realizzate negli ultimi decenni, dagli atti amministrativi e dalle note di acquisto;
- metodologie e standard di catalogazione suggeriti dal MiBAC.

Il continuo processo di aggiornamento consiste in:

- aggiunta di nuove voci di catalogazione del bene nel modello di scheda;
- verifica e aggiornamento dei contenuti relativi alle voci di catalogazione già presenti nelle schede redatte precedentemente;
- reperimento e verifica delle informazioni relative alle nuove voci di catalogazione inserite nella scheda.

In tal senso, nei primi sei mesi del 2023, è proseguita la compilazione delle nuove schede di inventario con le voci di catalogazione aggiornate, in particolare per i n.589 beni, descritti in n.541 schede, costituenti le Collezioni Straka-Coppa (SC)-costituite dalla Collezione M.T.Straka Coppa e Francesco Coppa, e dalla Collezione Mario Coppa.

Le "Collezioni Straka-Coppa" sono costituite da dipinti, disegni, stampe, incisioni e opere grafiche in serie, sculture, ceramiche, armi antiche, libri originali d'epoca firmati dall'autore, e vari oggetti d'arredo (mobili, tappeti, argenteria, suppellettili metalliche e di vetro), per un totale di n. 589 pezzi documentati da n.541 schede tra pezzi singoli, pezzi raccolti in plichi e pezzi raggruppati per omogeneità tipologica in un'unica voce, la cui datazione va dall'antichità al '900. Riguardo a tali Collezioni Straka-Coppa prosegue, per la gran parte dei pezzi, un'attività di reperimento o realizzazione delle foto mancanti da inserire nelle schede inventariali corrispondenti.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Nell'aprile 2023 è stato aggiunto ai beni della raccolta "Inventario di colori" il kimono donato dalla compagnia giapponese di teatro "Sakura" di Tokyo (atto G.P. n. 6168 del 18.12.1991), in occasione dell'esibizione della compagnia stessa nell'ambito della manifestazione "Estate in levare" anno 1990. Il kimono, capo di vestiario del cerimoniale storico giapponese, ricamato a mano, di pura seta naturale, è stato valutato dalla CTU incaricata dall'Ente ed esposto permanentemente nella Palazzina del Complesso di Villa Fidelia in una bacheca appositamente realizzata in collaborazione con l'Ufficio Economato dell'Ente.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
monitoraggio, ricognizione e aggiornamento dei beni mobili artistico-culturali di proprietà della Provincia	EFFICIENZA	100,00	50,00		
completamento redazione di schede informative di ogni singolo bene	EFFICACIA	80,00	50,00		
monitoraggio e aggiornamento dell'inventariazione dei beni librari editi, patrocinati e acquisiti a vario titolo dall'Ente	EFFICACIA	50,00	40,00		
aggiornamento dati (entro dic.) degli inventari per il documento "Beni mobili storico artistici-consistenza a valore al 31.12.2023" da allegare al Bilancio consuntivo economico-patrimoniale, ai fini del D.Lgs. 118/2011.	EFFICACIA	100,00	30,00		
gestione archivio beni librari dell'Ente	EFFICIENZA	100,00	100,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO
2023_A46000_OB07

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI CULTURALI

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **64,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB08

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI

Descrizione Obiettivo Garantire un sufficiente livello di fruibilità dei beni patrimoniali idoneo ad assicurare una corretta ed efficiente gestione degli stessi. L'obiettivo comprende anche le attività relative alle acquisizioni di nuovi beni che saranno oggetto di manutenzione.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
somme impegnate su risorse stanziare su capitoli finanziati con fondi propri non vincolati	EFFICACIA	95,00	20,00	%	al 30 giugno il budget assegnato è pari a € 500.000,00 e sono stati impegnati € 189.667,78 con una percentuale pari al 37,93
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati	EFFICACIA	0,00	17,00		
n. interventi di manutenzione ordinaria richiesti	EFFICACIA	0,00	19,00		
n. interventi di manutenzione ordinaria effettuati/n. interventi richiesti	EFFICACIA	70,00	89,47	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR.	DL/2023/233 del 21/03/2023 Atto n. DD/2023/1379 del 26/05/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **84,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB09

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO

Descrizione Obiettivo Rendere efficiente la gestione amministrativa del patrimonio assicurando una corretta gestione dei contratti, delle concessioni, delle autorizzazioni e dei rimborsi delle utenze come pure la gestione di trasporti scolastici di competenza ed il pagamento delle tasse e delle imposte.
Svolgere attività tecnico/amministrativa propedeutica alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) Per le concessioni dei bar:
Per i 39 gestori sono state effettuate le attività di riscontro del dovuto, con recupero degli ultimi 3 anni, ed invio della richiesta di pagamento
alla Una pratica è stata inviata all'Avvocatura
Per un gestore è stato concesso il rateizzo
Gli altri gestori hanno tutti pagato

Per il rilascio delle autorizzazioni:
su 26 richieste il tempo medio di rilascio è di 5 giorni
Nel tempo non è stato considerato il tempo di attesa per l'acquisizione dei nulla osta dei dirigenti scolastici

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. istituti su cui effettuare il recupero morosità pagamenti canonici bar e distributori bevande	QUANTITATIVO	39,00	39,00		
Tempo medio rilascio/diniego delle concessioni autorizzazioni dalla data di arrivo alla richiesta	QUANTITATIVO	20,00	5,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI	PAOR. DD/2023/867 del 04/04/2023
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
2023_A46000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Descrizione Obiettivo Istituzione di una anagrafica comune del patrimonio e delle opere pubbliche, adeguata alle specifiche della banca dati centrale AINOP. Aggiornamento ed implementazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, anche ai fini dell'adeguamento del suo conto patrimoniale. Con l'istituzione dell'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'entrata in vigore del Decreto 01.12.2017 n. 560 (Decreto BIM), occorre procedere rapidamente alla digitalizzazione dei processi collegati alle funzioni di gestione del patrimonio, dell'edilizia scolastica e dei lavori pubblici.

L'esigenza di rispondere alle richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiede di organizzare i dati correlati alle opere pubbliche in modo digitale. L'avvio della metodologia di progettazione "BIM" richiede inoltre un ambiente di condivisione dei dati. Il prevedibile aumento di opere pubbliche a seguito dell'avvio del recovery plan in risposta alla pandemia inoltre, imporrà l'efficientamento delle attività di project management e collaborazione remota con strutture esterne per garantire una adeguata capacità di governo.

A fronte di tale scenario appare non più procrastinabile l'avvio di un progetto omogeneo di informatizzazione dei servizi tecnici coinvolti nei processi.

Il sistema informativo a supporto dei tre servizi indicati dovrà occuparsi di:

- istituire e mantenere una anagrafica comune delle opere pubbliche sotto la responsabilità dell'Ente;
- gestire in forma collaborativa un archivio unico della documentazione informatica di tali opere;
- trasmettere ai Ministeri competenti i dati necessari alle banche dati nazionali (AINOP, SNAES, MIUR, BDAP e Regionali (SMG));
- integrare nei propri processi la metodologia BIM ed i relativi formati di scambio come dati standard di lavoro;
- coordinare le attività di manutenzione del patrimonio con quelle progettuali.

Le componenti applicative individuate e solo in parte implementate sono le seguenti:

- un sistema documentale nel quale organizzare e classificare i contenuti digitali. Tale sistema deve permettere di collaborare sia al personale dell'Ente, sia ad alcuni specifici soggetti esterni che per loro natura condividono la responsabilità degli stessi documenti (dirigenti scolastici per esempio). Esso deve contemplare una funzione di scadenziario a supporto del personale in modo da agevolare il corretto mantenimento di tutte le certificazioni di sicurezza ed in generale la "compliance" della documentazione delle opere pubbliche;
- Un ambiente ACdat per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM;
- un ambiente di project management per governare lo stato di avanzamento delle attività progettuali inerenti le opere pubbliche (nuove opere, manutenzioni straordinarie, ecc);
- Una piattaforma di Facility Management nella quale organizzare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio ed i processi di ticket management inerenti.
- Un sistema di Data Warehouse nel quale consolidare le principali metriche dei processi, definire i Key Performance Indicators e produrre dashboard e reports.
- Un sistema di Middleware mediante il quale integrare i domini applicativi, normalizzare i dati per la comunicazione verso le banche dati e in futuro ricevere i dati dalla sensoristica di monitoraggio delle opere.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Analisi delle semantiche specifiche delle banche dati interne ed esterne per la costruzione di una matrice di consistenza utile alla modellazione della piattaforma di property, asset & facility management (edilizia scolastica e patrimoniale, tratte stradali) - Obiettivo raggiunto

60 %

L'analisi delle semantiche ha permesso di modellare la piattaforma di property, asset, e facility management rispetto alla gestione dei beni patrimoniali: edifici scolastici, luoghi di lavoro ed altri beni immobili dell'Ente.

Per ogni scheda di bene immobile sono state collegate in chiave relazionale schede catastali e patrimoniali.

I dati sono stati già bonificati ed inseriti nella piattaforma suddetta e contengono informazioni e codifiche che li rendono idonei per una corretta esportazione verso banche dati nazionali: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (AINOP tramite webservice), Ministero dell'Istruzione e del Merito (ARES) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (Patrimonio della PA – Rilevazione dei beni immobili pubblici) e banche dati interne all'Ente quali la gestione finanziaria (JENTE).

Sono state inoltre realizzate alcune viste personalizzate per una facile consultazione dei dati secondo tipologie specifiche e classificazioni e la consultazione tramite mappa dei beni patrimoniali.

Attraverso un collegamento diretto dalla scheda del bene immobile è possibile accedere al fascicolo documentale collegato.

Attraverso l'integrazione di opendata resi disponibili dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (Meccanografico, Punto di Erogazione del Servizio e informazioni sulle Direzioni Didattiche), è stato inoltre implementato un prototipo di "trouble ticketing" per la richiesta di assistenza da parte delle scuole, riguardante le attività di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

La piattaforma è attualmente disponibile in ambiente di test e andrà in produzione dal mese di settembre 2023.

Implementazione di un modulo di gestione dei LL.PP. relativo alle attività di progettazione e realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, rendicontazione verso banche dati esterne Bdap e Pnrr - Obiettivo raggiunto 50%

Nel primo semestre 2023 è stata svolta una software selection (analisi di soluzioni applicative più confacenti alla gestione di un'opera pubblica: programmazione, gestione e rendicontazione presso le banche dati Amm.ni centrali ecc...), che ha permesso di individuare nella piattaforma di gestione dei Lavori Pubblici di Maggioli S.p.a. la soluzione più idonea, pronta all'uso ed integrabile con i sistemi di gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente.

Alla luce di ciò si è provveduto all'acquisto di quattro giornate di formazione sul modulo stesso e successivamente sono stati "prototipizzati" su di esso due interventi con esito positivo.

La piattaforma, in corso di acquisizione (agosto-settembre 2023), permette di gestire i processi legati agli interventi di straordinaria manutenzione e nuovi interventi. Il modulo consente la gestione delle fasi del procedimento, l'inserimento di dati utili al monitoraggio, la modellazione e conservazione di documentazione tecnica e amministrativa (quest'ultima integrabile con il fascicolo delle opere).

Consente inoltre il recupero di tutte le informazioni precaricate in fase di programmazione (piano triennale delle OO.PP.) e dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per un immediato allineamento.

Restituisce in modalità automatica le informazioni ad Anac, Bdap, nonché contiene tutto il set informativo necessario alla rendicontazione Regis.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Programmazione di attività formative per l'adozione e l'implementazione della metodologia BIM nella Provincia di Perugia - Obiettivo raggiunto 35%

Rispetto a tale obiettivo è stato predisposto un documento nel mese di dicembre 2022. Verrà formalizzato nel mese di ottobre 2023 e richiederà: riferimenti normativi, strumenti di supporto (peraltro già implementati ed in corso di perfezionamento quale l'ACDat per i motivi espressi al punto successivo), software e formazione delle figure professionali previste.

Rispetto a quest'ultimo punto (formazione delle figure professionali) si precisa che una delle difficoltà maggiori che si incontrano quando si parla di BIM è spiegare che non si tratta unicamente di uno strumento innovativo, un semplice software per la progettazione 3D, ma di una nuova metodologia operativa.

La sua introduzione ha portato l'inserimento di nuovi processi, che interessano tutti gli stakeholders del settore AEC (Architecture, Engineering & Construction), dall'architetto, all'ingegnere strutturista, impiantista, ecc, all'impresa, dal committente al direttore dei lavori, al responsabile del Facility Management. Per questo le parole chiave che meglio rappresentano in metodo BIM sono interoperabilità e collaborazione.

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560/2017 - attuativo del citato art. 23, c. 13, del Codice dei Contratti - è stata disciplinata la progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti BIM. Il provvedimento non si è limitato però alla mera indicazione delle tempistiche di adozione. Difatti, esso ha definito, seppur per profili generali, le modalità d'implementazione della metodologia BIM nella Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione, per poter adottare la nuova metodologia BIM deve - non solo porre le basi per una progressiva maturazione culturale e professionale del proprio personale e programmare consapevolmente la disponibilità della strumentazione hardware e software - ma anche provvedere alla riorganizzazione dei processi digitali e, per così dire, interiorizzarli nelle proprie strutture e nelle pratiche organizzative correnti.

L'atto organizzativo rappresenta, nell'intenzione ministeriale, "un elemento determinante in quanto assicura che i benefici che derivano dalla digitalizzazione, quale metodologia di pianificazione/programmazione, di monitoraggio e di controllo dei procedimenti, siano conseguiti interamente, ben oltre la mera richiesta, produzione e controllo dei modelli informativi".

Pertanto, al di là dell'ACDat strumento previsto per Legge per la interoperabilità e collaborazione dei soggetti coinvolti (siamo la prima Provincia ad averne realizzato uno con caratteristiche idonee al trattamento della formazione di documenti amministrativi digitali così come previsto dal CAD) e le licenze ad oggi disponibili, la formazione del personale "passa necessariamente" per un Atto Organizzativo che incide in modo diretto nel modello organizzativo attuale dell'Ente.

Una volta formalizzato il documento occorrerà alla luce delle scadenze previste dal Piano di Ripresa e Resilienza e delle nuove indicazioni pervenute dalla Direzione generale dell'Ente, procedere con le attività formali che non sono solo in capo al Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali.



OBIETTIVO
2023_A46000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio alla
data del 30/06) segue**

Implementazione del fascicolo delle opere pubbliche - Consolidamento dell'ambiente ACdat, già operativo, per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM - Obiettivo raggiunto 90 %

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 1 dicembre 2017, n. 560 (DECRETO BIM) - successivamente modificato dal n. 312/2021 e dal D.L. n. 109/2018, meglio noto come "Decreto Genova" - Istituzione Archivio Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), sono state analizzate, selezionate ed implementate le soluzioni informatiche di Gestione del fascicolo informatico delle opere pubbliche e di Condivisione dei Dati (Acdat).

Esse sono state implementate per divenire parte integrante del sistema informativo dell'Ente come richiesto dal Nuovo codice degli appalti Dgls 36/2023 all'interno dell'allegato I.9 "Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni" (Art. 1, commi 1, 3 e 4).

Le nuove componenti informatiche sono già in produzione sui procedimenti inerenti numerose Progetti, Conferenze di Servizi e i seguenti procedimenti ACdat: a. Demolizione e ricostruzione IPC Giano dell'Umbria (PG); b. Miglioramento sismico ed eff energetico scuola IPIA di Giano dell'Umbria; c. Nuova palestra scolastica di Deruta (PG); d. Progettazione nuovo liceo artistico di Deruta; e. Progettazione nuovo polo scolastico di Norcia.

Restano da svolgere un certo numero di importanti attività di tipo organizzativo non indirizzabili in autonomia da questo servizio alcune delle quali hanno per altro natura prodromica per l'erogazione della formazione agli utenti prevista nella fornitura. Tali adempimenti sono in parte in carico al Responsabile della Gestione Documentale rispetto al perfezionamento, adozione e pubblicazione formale del titolare specifico per il Fascicolo delle Opere e dell'ACDat (definizione titolare, predisposizione repertorio e indirizzamento delle modalità informatiche di conservazione a norma). Altri riguardano l'identificazione e la nomina formale della figura dell'ACdat Manager e del coordinatore dei flussi informativi, la definizione delle modalità di trattamento dei dati sui nuovi sistemi informativi ai sensi del GDPR (incarichi al trattamento), le modalità di erogazione della formazione e del supporto agli attori esterni alla pianta organica dell'Ente che di volta in volta saranno chiamati ad utilizzare il sistema ACdat.

Sia il sistema di Fascicolo delle Opere che l'ambiente Acdat sono stati specificatamente selezionati per ottemperare al Codice della Amministrazione Digitale e di conseguenza integrano al proprio interno tutti gli strumenti per garantire l'opponibilità a terzi dei documenti e del fascicolo di procedimento prodotto al proprio interno.

Essi sono vicendevolmente ed opportunamente integrati in modo da permettere di consolidare il flusso documentale formato nel procedimento BIM all'interno del fascicolo informatico dell'opera senza soluzione di continuità.

OBIETTIVO
2023_A46000_OB10Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**Responsabile
MORETTI ANDREA**ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE**

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Implementazione di un modulo per la realizzazione di nuove opere o la gestione di interventi straordinari sull'OO.PP.	EFFICACIA	100,00	60,00	%	<ul style="list-style-type: none">• integrazioni con dati provenienti dalla programmazione dei LL.PP. e possibili ulteriori integrazioni con il sistema di Gestione Atti e Finanziaria;• monitoraggio e gestione delle fasi del procedimento delle OO.PP (inclusa documentazione tecnica, documentazione amministrativa);• rendicontazione BDAP - raccolta e invio dei dati relativi delle opere pubbliche alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato in conformità alle prescrizioni previste dal D.lgs. 229/2011 e rendicontazione Pnrr.
Messa a regime della piattaforma di Property, asset & facility management	EFFICACIA	100,00	60,00	%	<ul style="list-style-type: none">• inventario degli asset immobili, degli impianti e dei relativi componenti, per una gestione tecnica e funzionale;• processi di gestione della manutenzione preventiva e a guasto sugli asset registrati nel sistema;• georiferimento e visualizzazione degli asset su mappe territoriali, su planimetrie vettoriali 2D e su modelli BIM 3D;• integrazione documentale con il fascicolo dell'opera per la consultazione e gestione dell'esportazione massiva di dati verso gli archivi istituzionali;• gestione economica, fiscale, amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare.
Fruibilità da parte dei servizi tecnici del fascicolo documentale del patrimonio e delle opere pubbliche	EFFICACIA	100,00	90,00	%	Gestione del fascicolo informatico dell'opera "ibrido" formato da documenti informatici "nativamente digitali" (obbligo di conservazione a norma e con valore legale) e documenti informatici "di origine analogica" (privi di valore legale ma utili per la consultazione).
Programmazione delle attività di formazione relative alle figure professionali previste dalla metodologia BIM (BIM manager, BIM coordinator, BIM specialist e CDE manager)	EFFICACIA	100,00	20,00	%	La programmazione delle attività di formazione è comunque in relazione alla maturità delle componenti sopra descritte ed in particolare ai processi formali collaborativi BIM per la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche implementate tramite ACDat (componente integrata al fascicolo documentale).



OBIETTIVO
2023_A46000_OB10

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ATTIVITA' TECNICHE PATRIMONIO IMMOBILIARE

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Implementazione dell'Ambiente di Condivisione Dati (interno al Fascicolo dell'opera) per lo svolgimento di processi formali collaborativi BIM per la progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche	EFFICIENZA	100,00	90,00	%	L'ambiente di condivisione dati è un ambiente digitale in grado di acquisire un insieme di informazioni digitali di vario genere, tra cui modelli, oggetti, elaborati digitali, ecc., strutturato secondo una certa architettura informatica che consenta la condivisione secondo specifici permessi e garantisca accessibilità e sicurezza. Si tratta di un ambiente cloud a cui tutti gli attori della commessa dovranno affidare i propri contenuti, organizzato e strutturato al fine di tracciare l'evoluzione delle attività, individuare ruoli e responsabilità, mettere a disposizione le informazioni della commessa sempre aggiornate e complete.

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi delle semantiche specifiche delle banche dati interne ed esterne per la costruzione di una matrice di consistenza utile alla modellazione della piattaforma di property, asset & facility management (edilizia scolastica e patrimoniale, tratte strada	25,00	60,00	01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				
Implementazione di un modulo di gestione dei LL.PP. relativo alle attività di progettazione e realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, rendicontazione verso banche dati esterne Bdap e Pnrr	25,00	60,00	01/01/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				
Programmazione di attività formative per l'adozione e l'implementazione della metodologia BIM nella Provincia di Perugia	25,00	20,00	01/01/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				
Implementazione del fascicolo delle opere pubbliche	15,00	90,00	01/01/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				
Consolidamento dell'ambiente ACdat, già operativo, per lo svolgimento dei processi di formalizzazione progettuale secondo le modalità BIM	10,00	90,00	01/01/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 57,00 % Indicatori: 73,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL183

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ITIS VOLTA PISCILLE – PERUGIA – RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO GENERALE E SPOGLIATOI E BAGNI PALESTRA (IMP. PROG. € 200.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_EDIL184

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ITC GATTAPONE - ITIS CASSATA – GUBBIO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SANITARI BAGNI E ADEGUAMENTO BAGNI DISABILI (IMP. PROG. € 72.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J12B22000870001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

**ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020
COMMA 63 (IMP. PROG. € 352.000) - ex CUP J18B20000630001**

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
15 Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/03/2022	21/10/2022			
20 Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	20/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/10/2022	11/11/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 3110 aggiudicazione
			11/11/2022	15/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2022	31/01/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	Scrittura Priv. del 16/03/2023 Racc. n. 2002
			16/12/2022	16/03/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	Verb. Consegna ed Inizio Lav. del 28/04/2023
			28/04/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J38B20000500001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO SAN PAOLO SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000 aumentato a € 330.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	delibera n. 201/2021
			01/07/2021	26/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			27/10/2021	21/10/2022			
Gara	5,00	100,00	01/11/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/10/2022	16/01/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2022	31/01/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	Scrittura Privata del 23/03/2023, Racc. 2003
			17/01/2023	16/02/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		17/02/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			17/02/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J38B20000510001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

LICEO ARTISTICO SEDE TRINITA' SPOLETO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 300.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	26/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	04/05/2022			
Gara	5,00	100,00	01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1522/2022
			05/05/2022	11/07/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Scritt. Priv. del 05/08/2022 Racc. 1955
			12/07/2022	05/08/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2022	30/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Sosp. Lav. il 08/08/2022. Ripresa Lav. il 30/08/2022
			18/07/2022	22/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			23/12/2022	15/02/2023			
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	31/05/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			16/02/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **99,00 %**

Indicatori: **99,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J38B20000520001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

LICEO CLASSICO GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	16/11/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	20/04/2022			
Gara	5,00	100,00	01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/04/2022	26/05/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/05/2022	15/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/07/2022	07/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	31/03/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			07/12/2022	23/01/2023			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			23/01/2023	21/04/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J39J22000460002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 148.900)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2022	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	31/01/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/02/2022	25/02/2022			
Gara	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			25/02/2022	13/05/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			14/05/2022	09/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/07/2022	30/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2022	04/11/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			05/11/2022	06/02/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J39J22000470002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

PALESTRA LICEO CLASSICO DI GUBBIO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 120.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2022	30/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	30/01/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/02/2022	25/02/2022			
Gara	5,00	100,00	01/03/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/03/2022	12/05/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			13/05/2022	09/06/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/07/2022	30/09/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/10/2022	31/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2022	01/10/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			02/10/2022	06/02/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J48B20001380001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.980.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Alla data del 30.06.2021 si prevede di integrare il gruppo di lavoro interno con O.E.. pertanto il cronoprogramma sarà caricato dopo aver acquisito le varie fasi della progettazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	progettazione affidata ad operatore economico
			01/07/2021	17/12/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	18/12/2021	09/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	acquisita progettazione definitiva propedeutica alla conferenza di servizi convocata
			18/12/2021	11/08/2022			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	15/07/2022	15/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	la conferenza di servizi è conclusa in data 05/07/2022 in fase di redazione prog exec
			12/08/2022	15/11/2022			
Gara	5,00	100,00	16/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/11/2022	29/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	30/03/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	Scrittura privata del 05/05/2023
			30/12/2022	05/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		31/03/2023	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			15/02/2023				



OBIETTIVO

LLPP_J48B20001380001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI**ITAS TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN - LEGGE DI BILANCIO 2020, COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.980.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/07/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2024	30/08/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %**Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J48B20001420001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA TODI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 215.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	16/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	30/03/2022			
Gara	5,00	100,00	01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/04/2022	17/06/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			18/06/2022	29/07/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2022	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			17/08/2022	30/05/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J48B20001440001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO CLASSICO TODI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 114.752,95)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	GC 78 del 25.05.2022
			01/10/2021	25/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/05/2022	28/06/2022			
Gara	5,00	100,00	01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			29/06/2022	11/07/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/07/2022	19/08/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			14/07/2022	31/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2023	30/03/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			14/07/2022	10/10/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			11/10/2022	26/06/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J65F08000010003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**VARI EDIFICI SCOLASTICI (IPSIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO, IPC DI GIANO DELL'UMBRIA E ITCG DI GUALDO TADINO) -
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	45,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione obiettivo	100,00	45,00	01/01/2018	31/12/2018		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2018				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **45,00 %**

Indicatori: **45,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) attualmente è in corso l'elaborazione della documentazione per la regione dell'umbria nonché la predisposizione della documentazione di gara.
alla tale lavoro rientra nel piano finanziario dell'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica al 30/06/2021 i lavori sono aggiudicati ed in corso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	99,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva		100,00	30/09/2020	01/10/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione esecutiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni la regione dell'umbria ha provveduto all'erogazione dell'anticipo e pertanto è in corso l'elaborazione della documentazione di gara
			30/09/2020	31/10/2020			
Gara		100,00	01/10/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2020/3216 del 15/12/2020 DD 625 del 19/03/2021 aggiudicazione gara
			15/12/2020	19/03/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento		100,00	01/05/2021	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON DD 2554DEL 03/11/2021 SI E' PROCEDUTO A RISOLVERE IL CONTRATTO . PERTANTO LE ULTERIORI FASI SI RITENGONO SOSPESE IN ATTESA DI NUOVO AFFIDAMENTO
			19/03/2021	31/03/2021			
Fine lavori per risoluzione contratto		100,00	01/04/2021	03/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/04/2021	03/11/2022			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	15,00	100,00	01/01/2020	30/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la progettazione definitiva è stata inviata in regione per approvazione piano delle erogazioni
			01/01/2020	30/09/2020			
21 Progettazione Esecutiva	35,00	100,00	01/03/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/03/2022	31/03/2022			
26 Gara	5,00	100,00	01/04/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1196 del 31/05/2022
			01/04/2022	31/05/2022			
31 Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	in fase d registrazione consegna sotto riserva
			01/06/2022	09/06/2022			
35 Esecuzione lavori	35,00	100,00	01/07/2022	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			10/06/2022	18/05/2023			
40 Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			19/05/2023	26/06/2023			



OBIETTIVO
LLPP_J72G20000360003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

ITI-IPIA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 632.568,70)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
45 Liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			27/06/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **99,00 %** Indicatori: **99,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
LLPP_J73C23000010001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

L. PROPERZIO DI ASSISI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.880.000)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/03/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	D.D. GC/2023/123 del 18/05/2023
			01/03/2023	18/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			19/05/2023				
Gara	5,00		01/08/2023	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2023	31/12/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2025	31/03/2025		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2025	30/04/2025		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 % Indicatori: 35,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J78B20000480001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	26/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	in data 03/08/2022 è stato approvato il pe con nuovo prezzario il croprogramma verrà rielaborato
			01/01/2022	20/04/2022			
Gara	5,00	100,00	01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/04/2022	27/09/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			28/09/2022	21/11/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/11/2022	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	In attesa autorizzazione ministero variante, richiesta in data 11/05/2023
			19/12/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	



OBIETTIVO

LLPP_J78B20000480001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI**ISTITUTO ALBERGHIERO SEDE DISTACCATA ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %**Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J82B22001240001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 220.000) - ex cup J88B20001520001**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**alla
Alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Approvato nuovo Progetto Definitivo con DLT n. 126 del 11/08/2022
			01/07/2021	11/08/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2022	20/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/08/2022	18/10/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	15/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/10/2022	02/11/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2022	31/01/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			03/11/2022	31/01/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	In attesa autorizzazione ministero variante, richiesta in data 12/05/2023
			01/02/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	



OBIETTIVO

LLPP_J82B22001240001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

BENEDETTI GIOVANNI

**IIS CAMPUS UMBERTIDE - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63
(IMP. PROG. € 220.000) - ex cup J88B20001520001**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J92B22002120003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO PIERALLI - P.LE ANNA FRANK - PERUGIA – SISTEMAZIONE LOCALE PALESTRA E SPOGLIATOI (IMP. PROG. € 170.000) - (ex LLPP_EDIL171)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	95,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	28/10/2022	10/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			28/10/2022	08/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	11/11/2022	20/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			09/11/2022	22/11/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	31/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			23/11/2022	12/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			13/12/2022	28/02/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			01/03/2023	12/06/2023			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			13/06/2023				
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J94D23000470003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

L.S. PIERALLI – PERUGIA – SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA E SPOGLIATOI E SISTEMAZIONE ATRIO PALESTRA (IMP. PROG. € 75.000) - (ex LLPP_EDIL182)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	50,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023	12/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			13/05/2023	26/06/2023			
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			27/06/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			06/07/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **50,00 %** Indicatori: **50,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98B20000370001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI

IPSIA LABORATORI OFFICINE GIANO DELL'UMBRIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 si è costituito il gruppo di lavoro ed è stata avviata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	99,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	26/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	18/02/2022			
Gara	5,00	100,00	01/04/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/02/2022	11/04/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			12/04/2022	01/08/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2022	22/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/12/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			22/10/2022	13/12/2022			
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2023	31/03/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			13/12/2022				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**



OBIETTIVO
LLPP_J98B20000390001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

**LICEO SCIENTIFICO ALESSI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020
COMMA 63 (IMP. PROG. € 225.000)**

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2021	25/05/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/05/2022	23/06/2022			
Gara	5,00	100,00	01/07/2022	30/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1541 del 13/07/2022
			24/06/2022	13/07/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/08/2022	30/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			14/07/2022	03/08/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/09/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			04/08/2022	14/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/01/2023	30/03/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/10/2022	29/11/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			30/11/2022	15/06/2023			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000400001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

MAROZZI FRANCESCO

**IIS PIERALLI SEDE PRINCIPALE (P.LE ANNA FRANK) PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN
LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 200.000 aumentato a € 220.000)**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	88,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/08/2021	14/06/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2022	30/10/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			15/06/2022	25/11/2022			
Gara	5,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			25/11/2022	31/12/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	28/02/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	Contratto stip. in data 30/03/2023 rep. n. 2005
			01/01/2023	30/03/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	80,00	01/03/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			03/04/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **88,00 %**

Indicatori: **88,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98H23000540003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IPSIA E ITIS VOLTA – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 235.928,06) - (ex LLPP_EDIL188)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98H23000550003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IPSIA PASCAL – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDEZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 198.154,32) - (ex LLPP_EDIL185)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98H23000560003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

ITAS GIORDANO BRUNO – PERUGIA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE RISPONDEZZA COMPRENSIVO ANCHE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 244.084,36) - (ex LLPP_EDIL186)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98H23000570003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

LS FOLIGNO – SEDE DISTACCATA – ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PER DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA COMPRESIVO ANCHE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (IMP. PROG. € 179.981,09) - (ex LLPP_EDIL187)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/06/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
J64D23001150003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISTITUTO SCUOLA PALESTINI – FOLIGNO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE (IMP. PROG. € 290.000) - (EX LLPP_EDIL172)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/05/2023	30/06/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			01/05/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/08/2023	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL169

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

RISTRUTTURAZIONE SEDE COMPENSORIO DI TRESTINA (IMP. PROG. € 50.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/11/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			27/07/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2023	31/03/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/04/2023	30/04/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2023	31/05/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL176

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

UFFICIO PREFETTO E ANTICAMERA - RESTAURO SOFFITTI (IMP. PROG. € 15.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL178

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IMMOBILE VIA SANTINI – PERUGIA – RISANAMENTO COPERTURA, PROSPETTI E ADEGUAMENTI IGIENICO/SANITARI (IMP. PROG. € 200.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_EDIL181

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

VILLA UMBRA – PILA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO (IMP. PROG. € 250.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	31/08/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2024	31/10/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2024	30/11/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL189

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRO CONGRESSI CAPITINI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO (IMP. PROG. € 550.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2024	30/09/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/10/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_EDIL190

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IMPIANTO DI ATLETICA "MONTI" DI CITTA' DI CASTELLO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 200.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2024	30/09/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/10/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL191

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
MORETTI ANDREA

PALAZZETTO DELLO SPORT – NOCERA UMBRA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA (IMP. PROG. € 180.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2024	31/07/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2024	30/09/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	31/10/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 0,00 % Indicatori: 0,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J29D22000400005

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

VILLA FIDELIA DI SPELLO (PG) - "La Fidelia nella Valle Umbra: per una fruibilità in sicurezza" - INTERVENTO POR FESR 2014-2020 - Azione 5.2.1. (IMP. PROG. € 323.140,34) - (ex LLPP_EDIL109)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
Alla data del 30 giugno 2021 è stata inoltrata richiesta di variazione di bilancio in entrata e in uscita al fine di prevedere l'importo di € 250.000 POR FESR integrando l'importo già previsto per lavori di riqualificazione

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	35,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/09/2021	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	BASTA procedendo all'affidamento della progettazione e pertanto il cronoprogramma sarà stabilito nell'anno 2023 Atto n. GC/2023/166 del 19/06/2023
			30/09/2021	19/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	29/02/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/03/2024	31/08/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2024	30/11/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	



OBIETTIVO

LLPP_J29D22000400005

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

NICCHI EMILIANO

VILLA FIDELIA DI SPELLO (PG) - "La Fidelia nella Valle Umbra: per una fruibilità in sicurezza" - INTERVENTO POR FESR 2014-2020 - Azione 5.2.1. (IMP. PROG. € 323.140,34) - (ex LLPP_EDIL109)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2024	31/12/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 %

Indicatori: 35,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J57H21007020003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

**REALIZZAZIONE PONTILE PRESSO DARSENA SAN FELICIANO PER RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE IBRIDA (IMP. PROG. € 100.000,00)-
(ex LLPP_EDIL166)**

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	10,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica	10,00	100,00	01/12/2021	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/12/2021	14/09/2022			
Progettazione definitiva	25,00		01/12/2022	31/05/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
			15/09/2022				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/06/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Gara	5,00		01/08/2023	31/08/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/09/2023	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	28/02/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2024	30/03/2024		SERV.GEST.MANUT. EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 10,00 % Indicatori: 10,00 %

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) i lavori aggiudicati sono in fase di esecuzione
alla

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	95,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Atto n. DD/2019/2901 del 18/11/2019 di nomina del RUP Ing.A.Moretti.Atto n. GC/2019/241 del 26/11/2019 di approvazione progetto definitivo
			01/01/2019	26/11/2019			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/01/2020	31/03/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	DD 865 del 20/04/2020 Approvazione progetto esecutivo, modalità di gara e provvedimento a contrarre
			01/01/2020	20/04/2020			
Gara	5,00	100,00	01/04/2020	31/05/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Verdere verbale di aggiudicazione
			21/04/2020	26/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J59H19000430003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

STRUTTURE DI RICOVERO SALE E BITUME COMPENSORI DI PONTE SANGIOVANNI – MOIANO – SALMATA – TRESTINA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2020	31/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	TD1428 del 07/07/2020 - Aggiudicazione lavori alla ditta "R.A. Costruzioni S.r.l." per € 103.905,85 (IVA compresa), sub-impegno di spesa e approvazione nuovo Q.E.
			27/05/2020	07/07/2020			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/12/2020	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			08/07/2020	15/11/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2022	30/04/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			16/11/2022				
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2023	31/08/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J62G20000970003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

ISOLA POLVESE - LAVORI DI COMPLETAMENTO FAGIANAIA (IMP. PROG. € 65.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Alla data del 30.06.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità propedeutico ad affidamento incarico per progettazione definitiva ed esecutiva (CUP J62G20000970003)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	0,00			

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/04/2021	30/06/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	VEDERE TESTI X MONITORAGGIO 31/12/2021
			01/01/2021				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2023	31/08/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Gara	5,00		01/09/2023	30/11/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	30/04/2024		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2024	30/06/2024		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	31/08/2024		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %**

Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla i lavori sono in corso nel rispetto del cronoprogramma salvo proroghe e o sospensioni previste per legge

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla segue Con D.D.n. 990 del 28/04/2021 è stata approvata la variante al progetto esecutivo nonché la modifica contrattuale. E' stato sottoscritto apposito atto di sottomissione in data 19/04/2021 con nuovi prezzi e 30 giorni di proroga. Verbale di Consegna lavori del 06/05/2020 con termine lavori al 03/08/2020 (90 giorni);- D.D.990/2021 Modifica contrattuale + 30GG proroga DD721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.. vedere verbale di consegna lavori DD1138 del 01/06/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% a favore della Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO. al 30 giugno 2021 i lavori sono attualmente in corso e con buon esito.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	100,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2019	30/10/2019		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Delibera Presidente 217/2019
			01/07/2019	29/10/2019			



OBIETTIVO

LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/10/2019	11/02/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Dd 2956 del 21/11/2019 Affidamento diretto, ex art. 36 c. 2 lettera a), del servizio di prog.ne esecutiva e coord.to della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori studio marcucci -DD 294 del 11/02/2020 Approvazione Progetto Esecutivo e Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b),
			30/10/2019	11/02/2020			
Gara	5,00	100,00	11/02/2020	30/03/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Dd n. DD/2020/721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.;-
			11/02/2020	30/03/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	30/03/2020	30/03/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Dd sottoscrizione dd di affidamento
			30/03/2020	06/05/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J63F1900000003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISOLA POLVESE - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE AD USO RIMESSA MEZZI ELETTRICI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	06/05/2020	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Verbale di Consegna lavori del 06/05/2020 con termine lavori al 03/08/2020 (90 giorni);- D.D.990/2021 Modifica contrattuale + 30GG proroga DD721 del 30/03/2020 - Aggiudicazione lavori alla Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO per € 54.665,17 (IVA compresa). Approvazione nuovo Q.E.. vedere verbale di consegna lavori DD1138 del 01/06/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% a favore della Ditta DECO SERVICE DI FERRANTI MIRCO.
			21/05/2021	18/09/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	19/09/2021	30/07/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			19/09/2021	07/07/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/08/2022	30/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	IN CORSO VARIAZIONE DI BILANCIO PER LIQUIDAZIONE
			08/07/2022	21/11/2022			

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 100,00 % Indicatori: 100,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J64F23000200003

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile

MORETTI ANDREA

MARSCIANO – CASERMA DEI CARABINIERI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SICUREZZA FINESTRE (IMP. PROG. € 50.000) - (ex LLPP_EDIL179)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/05/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	PATR. GC/2023/176 del 29/06/2023
			01/05/2023	29/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			30/06/2023				
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %**

Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre la progettazione sta proseguendo in quanto sono state effettuate indagini geognostiche
alla data del 30.06.2021 è in corso la redazione della progettazione esecutiva da parte dell'operatore economico

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	40,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2018	31/12/2018		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/12/2018	17/12/2018			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/01/2020	31/12/2020		SERVIZIO PATRIMONIO	del. 207 del 18/12/2020
			01/01/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	10,00		19/12/2020	30/09/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			19/12/2020				
Gara	5,00		01/10/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/01/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2024	30/09/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	30/11/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	



OBIETTIVO
LLPP_J65H18000250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

REALIZZAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI PER ISOLA POLVESE NEI COMUNI DI CASTIGLIONE DEL LAGO E MAGIONE (IMP. PROG. € 287.578,61)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2024	31/12/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **40,00 %** Indicatori: **40,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J99D23000070003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
NICCHI EMILIANO

PALAZZO DELLA PROVINCIA – RESTAURO BALCONI (IMP. PROG. € 150.000) - (ex LLPP_EDIL180)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/04/2023	31/07/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	D.D. GC/2023/167 del 19/06/2023
			01/04/2023	19/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			20/06/2023				
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 % Indicatori: 35,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J99J21011100003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE EDILIZIA E BENI
PATRIMONIALI**

Responsabile
CERBELLA GABRIELE

COMPLESSO DI VILLA UMBRA DI PILA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO (EX LLPP_EDIL163) - (IMP. PROG. € 300.000 - nuovo importo € 323.229,49)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
10 Attuazione 1° e 2° stralcio						SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva 3° stralcio	35,00		01/01/2023	31/10/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
			01/01/2023				
Progettazione Esecutiva 3° stralcio	15,00		01/11/2023	31/12/2023		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Gara 3° stralcio	5,00		01/01/2024	01/03/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Formalizzazione contratto e affidamento 3° stralcio	5,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Esecuzione Lavori 3° stralcio	35,00		01/05/2024	31/10/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	
Conto finale e collaudo/cre 3° stralcio	5,00		01/11/2024	30/11/2024		SERV.GEST.MANUT.EDIL.BENI.PATR	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**

Centro di responsabilità

A47000

Servizio Progettazione edilizia

Responsabile

Andrea Rapicetta



OBIETTIVO
2023_A47000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO

Descrizione Obiettivo Il Piano di utilizzazione degli spazi è finalizzato ad assicurare le scelte funzionali in base alle risorse di organico assegnate, per il regolare inizio dell'anno scolastico dotando tutte le istituzioni scolastiche degli spazi necessari (aule, laboratori, palestre..) per lo svolgimento delle attività didattiche previste dal Piano dell'Offerta Formativa. Tale attività è esercitata attraverso momenti di concertazione e di comune accordo con le istituzioni scolastiche coinvolte. Altresì, con il Piano di utilizzo si stabilisce anche l'eventuale necessità di provvedere al trasporto scolastico per le ore di attività dedicate all'educazione fisica qualora, queste, per esigenze di logistica, non possano essere svolte nei locali della propria sede scolastica.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06)

alla Per il Piano di utilizzo degli edifici scolastici sono in corso dall'inizio dell'anno e sono in fase di completamento gli interventi prioritario di edilizia necessari per l'avvio dell'A.S. 2023-2024 in relazione alla composizione delle classi e dell'organico assegnato dall'USR. Sono stati svolti numerosi sopralluoghi e incontri con le direzioni scolastiche per far fronte alle numerose richieste di interventi per l'adeguamento degli spazi nei singoli plessi scolastici ma anche di riorganizzazione degli spazi (rimodulazioni/assegnazioni temporanee/trasferimenti) tra diverse sedi scolastiche stante i lavori in atto di straordinaria manutenzione e/o messa in sicurezza degli edifici anche in relazione ai nuovi progetti legati ai fondi PNNR.
In particolare l'attività è rivolta alle scuole di Città di Castello e Foligno.

Correlato al Piano di utilizzo si è provveduto anche a indire e affidare i servizi di trasporto (noleggio con conducente) da alcune sedi scolastiche alle palestre ubicate nel territorio comunale di riferimento stante la mancanza di spazi idonei per l'attività fisica degli alunni. Altresì l'ufficio ha prodotto una ricognizione dei fabbisogni di trasporto per le scuole di II° e conseguentemente a pianificare il fabbisogno finanziario per l'A.S. 2023-2024 e anni successivi anche in relazione alle nuove modalità e disposizioni del nuovo Codice degli appalti.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Attuazione degli interventi previsti nel piano di utilizzo scaturito dall'organico di diritto e di fatto entro l'avvio dell'anno scolastico	EFFICACIA	100,00	70,00	%	
Approvazione Piano di utilizzo edifici scolastici per l'anno scolastico entro il 30 luglio di ogni anno	EFFICIENZA	100,00	80,00	%	



OBIETTIVO
2023_A47000_OB01

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PIANO DI UTILIZZO EDIFICI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. DD/2023/122 del 01/02/2023 Atto n. DD/2023/284 del 14/02/2023 Atto n. DL/2023/253 del 28/03/2023 Atto n. DL/2023/290 del 13/04/2023 Atto n. DD/2023/1573 del 14/06/2023 Atto n. DD/2023/1603 del 16/06/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **74,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
2023_A47000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E MONITORAGGIO RETE SCOLASTICA

Descrizione Obiettivo Programmazione e redazione, in ambito territoriale provinciale, del Piano annuale dell'offerta formativa e della Rete scolastica con riferimento all'intero sistema dell'istruzione di ogni ordine e grado. Tale funzione è esercitata dall'ente attraverso un coordinamento costante con le direzioni scolastiche, l'USR, la Regione dell'Umbria e i Comuni della provincia di Perugia. La funzione della pianificazione consiste nello svolgimento di diverse attività da quelle preliminari di monitoraggio quali-quantitativo della popolazione scolastica di ogni ordine grado sul territorio, a quella di analisi, pianificazione e programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico, a quella più progettuale in materia di istruzione in raccordo con la Regione e l'USR. In particolare, l'attività attiene all'istruttoria/valutazione delle istanze presentate dalle istituzioni scolastiche e dai Comuni nel rispetto e in base al quadro normativo nazionale, alle funzioni fondamentali delle Province (Legge Del Rio) e alla programmazione regionale (Linee Guida regionali approvate con Atto di C.R. n.168/2021). L'intera funzione è svolta attraverso percorsi partecipativi (Conferenze d'Ambito), una strategie di governance tra differenti competenze istituzionali (Regione,USR, Comuni, Istituzioni scolastiche, parti sociali), affinché gli obiettivi posti siano rispondenti ai bisogni degli ambiti territoriali, all'efficacia dei risultati raggiunti sia in termini di nuovo fabbisogno formativo che di ricadute occupazionali sul mercato del lavoro. In tale ottica l'attività svolta è tesa anche in un contesto di area vasta, a promuovere azioni progettuali per offrire nuove opportunità formative per i giovani, per l'inclusione scolastica, per migliorare e/o ridefinire la programmazione degli indirizzi di studio sul territorio specie nelle Aree interne dell'Umbria al fine di rendere più efficaci le ricadute occupazionali, economiche e sociali in relazione all'offerta/fabbisogno formativo/domanda di lavoro sul territorio.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla Svolgimento di diverse attività preliminari al Piano annuale tra queste in particolare è stato eseguito il monitoraggio quali-quantitativo della popolazione scolastica di tutte le scuole di ogni ordine grado sul territorio provinciale ai fini della analisi, pianificazione e programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento scolastico, secondo criteri prevista dalla normativa regionale in materia di istruzione e in raccordo con la Regione e l'USR e i Comuni.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. report di monitoraggio all'anno (report su andamento popolazione scolastica, offerta formativa e flussi di spostamento iscrizioni)	EFFICACIA	3,00	3,00		
Istruttoria, partecipazione istituzionale e approvazione della programmazione della rete scolastica (dimensionamento scolastico) e dell'offerta formativa	EFFICIENZA	15/11/2023			



OBIETTIVO
2023_A47000_OB02

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E MONITORAGGIO RETE SCOLASTICA

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **40,00 %**



OBIETTIVO
2023_A47000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Descrizione Obiettivo L'assistenza alla comunicazione e all'autonomia è una attività volta a supportare il percorso educativo, relazionale e di acquisizione di autonomie per gli alunni con diverse disabilità: disabilità fisiche o psicofisiche che comportino difficoltà nella sfera dell'autonomia, della comunicazione e della relazione o disabilità di tipo sensoriale.
La funzione di gestione del Fondo statale per l'assistenza agli alunni con particolari disabilità fisiche o sensoriali di, cui dall'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è attribuita alle Province e Città Metropolitane in base al riparto finanziario eseguito annualmente con Decreto interministeriale (Ministero per le disabilità, Ministero per gli Affari regionali e le autonomie, di concerto con il MIUR e il MEF). A decorrere dall'anno 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province-Comuni, tale fondo è assegnato anche alla Provincia di Perugia attraverso il trasferimento delle relative risorse ad opera della Regione dell'Umbria. L'attività di assistenza, rivolta esclusivamente agli alunni con disabilità iscritti delle scuole secondarie di II°, è esercitata dall'ente in stretta collaborazione con le direzioni didattiche le quali rappresentano con i PEI (Piani educativi individuali) e attraverso i GLO (gruppi di lavoro operativi) il fabbisogno di assistenza ad personam in relazione alla patologia accertata e certificata dell'alunno. Sulla base del fabbisogno di assistenza e delle relative risorse, l'Ente provvede ad analizzare, validare e finanziare le somme necessarie per i singoli progetti di inclusione scolastica attraverso le specifiche professionalità reperibili sul territorio e secondo le modalità stabilite dall'ente.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) **alla** L'attività di nuova competenza della Provincia di Perugia ha consistito come risulta agli atti nella ricognizione dei casi di alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado nel territorio provinciale e che abbisognano dell'assistenza ad personam all'autonomia e alla comunicazione personale. Altresi è stata fatta una ricognizione con tutti i Comuni della provincia sulle modalità di gestione delle risorse e degli affidamenti degli operatori. Quindi nel primo semestre 2023 si è proceduto a fare incontro con tutte le direzioni scolastiche, con i Comuni e con l'USR per condividere un modello gestionale su base provinciale. Si è provveduto ad istituire una Commissione di valutazione dei casi pervenuti, a pubblicare un Avviso alle istituzioni scolastiche per le modalità di presentazione delle richieste del servizio specialistico di che trattasi la cui istruttoria è in corso di esecuzione con i soggetti coinvolti. E' stato redatto e approvato uno specifico protocollo operativo d'intesa con i Comuni per la gestione di tale competenza.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
A ----- n. progetti esaminati, validati e finanziati	EFFICIENZA	0,00	300,00		
B ----- n. progetti pervenuti	EFFICIENZA	0,00	408,00		
A/B*100 ----- n. progetti esaminati, validati e finanziati / n. progetti pervenuti	EFFICIENZA	100,00	73,53	%	
Approvazione piano assegnazione fondi ai soggetti individuati per le attività di sostegno individuale entro l'avvio dell'anno scolastico	EFFICIENZA	100,00	50,00	%	



OBIETTIVO
2023_A47000_OB03

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/01/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **62,00 %**



OBIETTIVO
2023_A47000_OB04

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ATTIVITA' RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI E GENIO CIVILE

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

Il Servizio ha svolto oltre il 50% delle attività necessarie all'ottenimento o al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi previsti, anche se dal punto di vista procedurale i procedimenti conclusi sono soltanto due dei 9.
Si è in attesa di certificazioni di competenza del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali al fine di completare le rispettive procedure ed inviare al comando dei Vigili del Fuoco competente la documentazione necessaria per l'ottenimento del certificato o del rinnovo.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
n. nuovi certificati di prevenzione incendi (o rinnovi)	EFFICIENZA	9,00	2,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ottenimento certificati di prevenzione incendi	100,00		01/01/2023	31/12/2023	MANNOCCI GIANLUCA	SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. DD/2023/1342 del 24/05/2023
			01/01/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **22,00 %**



OBIETTIVO
2023_A47000_OB05

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

MONITORAGGIO EDIFICI E CANTIERI STRATEGICI

Descrizione Obiettivo Per soddisfare le necessità di monitoraggio strutturale dei propri edifici pubblici strategici e dei cantieri di maggiore rilevanza sul territorio, anche in applicazione di quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le costruzioni nonché dal Codice dei contratti, la Provincia di Perugia ed in particolare il Servizio Progettazione Edilizia, ha avviato un'attività di valutazione del servizio di acquisizione di un sistema innovativo, volto ad effettuare il monitoraggio strutturale degli edifici e l'andamento dei cantieri suddetti finalizzato a:

- Rilevare variazioni persistenti dei parametri strutturali principali;
- Rilevare precocemente il danneggiamento incipiente delle strutture;
- Intercettare tempestivamente fenomeni di natura sismica;
- Contribuire con i dati legati ai propri edifici al progetto di Osservatorio Sismico Urbano anche in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia che ha avviato un progetto di ricerca specifico INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (DOTTORATO INTERNAZIONALE E INDUSTRIALE) - XXXIX CICLO - A.A. 2023/2024;
- Monitorare l'andamento dei cantieri anche ai fini di garantire maggiore legalità e sicurezza negli stessi.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Adozione di uno studio di fattibilità sui sistemi di monitoraggio degli edifici e dei cantieri	EFFICIENZA	31/12/2023			L'attività è iniziata e il procedimento si può considerare avanzato per un 20%

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione obiettivo	100,00		01/07/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/07/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: Indicatori: **20,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J14E21001130001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
BERRETTA STEFANO

ITCG SALVIANI CITTA' DI CASTELLO - NUOVA COSTRUZIONE AMPLIAMENTO AULE E LABORATORI - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.650.000)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	55,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2021	10/02/2022			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	11/02/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2022/90 del 21/06/2022
			11/02/2022	21/06/2022			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/07/2022	15/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DETERMINAZIONE N. 3263 del 22/12/2022
			22/06/2022	22/12/2022			
Gara	5,00	100,00	16/11/2022	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 300 del 16/02/2023
			22/12/2022	16/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/07/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			17/02/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/10/2023	31/10/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	31/01/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2025	31/03/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 % Indicatori: 55,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J15E22000180006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A CITTA' DI CASTELLO - VIA BRUNO BUOZZI - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITA SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.300.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	11,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	30,00	01/02/2023	31/07/2023	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/02/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	30/09/2023	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/10/2023	31/12/2023	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	24/03/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		25/03/2024	31/03/2026	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 10,00 % Indicatori: 10,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J51B21000530001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

ISTITUTO D'ARTE DERUTA - INTERVENTO DI DELOCALIZZAZIONE CON NUOVA COSTRUZIONE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 4.400.000 nuovo importo € 4.840.000)

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	55,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			10/11/2021	14/03/2022				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	15/03/2022	21/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Delibera n. 173 del 28/10/2022	
			15/03/2022	28/10/2022				
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	19/10/2022	19/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DETERMINAZIONE N. 3082 del 14/12/2022	
			29/10/2022	12/12/2022				
Gara	5,00	100,00	06/12/2022	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 947 del 13/04/2023 AGGIUDICAZIONE	
			14/12/2022	13/04/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/06/2023	31/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA		
			14/04/2023					
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	31/03/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA		
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/09/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA		
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2026	30/10/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA		

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 55,00 % Indicatori: 55,00 %

Peso ai Fini della Valutazione: 20,00%



OBIETTIVO
LLPP_J51B21002250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
BRUNELLI FELICETTI FABIO

RICOSTRUZIONE CASA CANTONIERA - NORCIA - SISMA 2016 - (IMP. PROG. € 965.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	3,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	10,00	01/02/2023	31/12/2023	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/02/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/01/2024	30/04/2024	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/05/2024	31/07/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/08/2024	30/10/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		31/10/2024	30/09/2025	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2025	28/02/2026	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/03/2026	30/04/2026	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **3,00 %** Indicatori: **3,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J55E22000120006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A DERUTA - VIA TIBERINA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	47,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/02/2023	31/07/2023	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. GC/2023/175 del 29/06/2023
			01/02/2023	29/06/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	80,00	01/08/2023	30/09/2023	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			06/07/2023				
Gara	5,00		01/10/2023	31/12/2023	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	24/03/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		25/03/2024	31/03/2026	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 47,00 % Indicatori: 47,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J62E20000030001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA

Responsabile

CASTELLANI FABIO

ITC-IPSA CASTIGLIONE DEL LAGO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.500.000 nuovo importo € 1.650.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	64,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/10/2021	13/12/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	14/12/2021	09/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2022/89 del 21/06/2022
			14/12/2021	21/06/2022			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	10/08/2022	09/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DETERMINAZIONE N. 2906 del 01/12/2022
			10/11/2022	01/12/2022			
Gara	5,00	100,00	10/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2023/249 del 10/02/2023
			01/12/2022	10/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20/04/2023
			01/01/2023	20/04/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	10,00	15/06/2023	31/03/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	VERBALE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI DEL 23/05/2023
			23/05/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 64,00 %

Indicatori: 64,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J86B19001410001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.713.302,79)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre si sono approvati elaborati tecnici componenti il progetto esecutivo. al 30/06/2021 i lavori sono stati aggiudicati .
alla

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICIENZA	100,00	60,00	%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/06/2019	30/05/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	L'INTERVENTO E' STATO RIPORPOSTO NELL'ANNUALITA' 2020 E PERTANTO LE FASI SONO STATE RIPROGRAMMATE DELIBERA DEL PRESIDENTE N.45 DEL 12/05/2020
			01/06/2019	12/05/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/06/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/975 del 27/04/2021 Approvazione progetto Esecutivo DSI n.1031/2021 approvazione nuovo Q.E.
			13/05/2020	27/04/2021			
Gara	5,00	100,00	01/05/2021	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1465/2021 Aggiudicazione lavori
			28/04/2021	25/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2058 del 09/09/2021 Contratto Rep.n.1883 del 14/09/2021
			26/06/2021	14/09/2021			

OBIETTIVO
LLPP_J86B19001410001Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**Responsabile
MAROZZI FRANCESCO**LICEO SCIENTIFICO DI UMBERTIDE - AMPLIAMENTO (MUTUI BEI - IMP. PROG. € 1.713.302,79)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2021	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	SI SPECIFICA CHE I LAVORI SONO STATI SOSPESI DAL 21/12/2021 AL 17/01/2022
			14/10/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J91B21000500001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

**NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI PERUGIA PER ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -
COMPLETAMENTO I E II STRALCIO FUNZIONALE - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. €4.772.024,26)**

INDICATORI								
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note			
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00					
FASI								
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note	
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva				
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		
			01/10/2021	07/12/2021				
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	08/12/2021	09/08/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.GC n. 182 del 08/11/2022	
			08/12/2021	08/11/2022				
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	10/08/2022	09/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD. 2905 del 01/12/2022	
			09/11/2022	01/12/2022				
Gara	5,00	100,00	10/11/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	DD 361 DEL 21/03/2023	
			02/12/2022	21/02/2023				
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20/04/2023	
			01/03/2023	20/04/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		15/06/2023	31/12/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	Verbale consegna lavori del 10/05/2023	
			10/05/2023					
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA		
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA		

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J92C22000200006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO - VIA VERNOCCHI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A USO SCOLASTICO – FIN. PNRR M2C3_1.1 - (IMP. PROG. € 3.801.600)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/02/2023	30/06/2023	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. GC/2023/118 del 12/05/2023
			01/02/2023	12/05/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2023	31/08/2023	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/09/2023	30/09/2023	INVITALIA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2023	30/03/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		31/03/2024	31/03/2026	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 35,00 % Indicatori: 35,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000460001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)

Descrizione Obiettivo Nuovo Edificio associato al Liceo Scientifico Alessi di Perugia (PG) –Ampliamento/Nuova Costruzione.
Finanziamento con Mutui Bei

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla INTERVENTO FINANZIATO CON MUTUI BEI . IN ATTESA DI DEFINIZIONE PARTITA PATRIMONIALE CON COMUNE DI PERUGIA. SCADENZA PER AFFIDAMENTO MAGGIO 2020. STANTE LA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE VERIFICA IN CORSO DI EVENTUALI NUOVE DESTINAZIONI DD 2752 del 06/11/2019 avvio progettazione con indagini geognostiche . DD 3170 del 04/12/2019 avvio gara di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti . In data 12/05/2020 è stata approvata la progettazione definitiva con atto del presidente n 45.. e convocata la conferenza di servizi in data 25/05/2020
DD1164 del 04/06/2020 - Nomina Commissione aggiudicatrice - R.d.O. su ME.PA.- affidamento incarico redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti comprensiva della relazione energetica e della relazione acustica preceduta da avviso per manifestazione di interesse CIG 81269077CF;- DD2060 del 15/09/2020 - Affidamento ulteriori indagini geognostiche e prove di laboratorio, a favore della Ditta GTA S.n.c. per complessivi € 4.511,93;- DD2211 del 24/09/2020 - Affidamento incarico per redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti comprensiva della relazione energetica e della relazione acustica a favore della Società Flu Project Studio Tecnico Associato per € 42.184,55 (IVA compresa) CIG 81269077CF;- DD2259 del 30/09/2020 - Parziale rettifica alla D.D.n.2211/2020;-

DD2211 del 24/09/2020 - Affidamento incarico per redazione progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti comprensiva della relazione energetica e della relazione acustica a favore della Società Flu Project Studio Tecnico Associato per € 42.184,55 (IVA compresa);-

DD2259 del 30/09/2020 - Parziale rettifica alla D.D.n.2211/2020;-

DD2798 del 12/11/2020 - Affidamento indagini geognostiche;-

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla segue D.D.n.1135 del 14/05/2021 Autorizzazione a contrarre per Validatore
D.D.1251 del 27/05/2021 affidamento incarico per redazione relazione archeologica preliminare.
Con D.P.n. 105 del 25/05/2021 è stato approvato il Protocollo d'Intesa con il Comune di Perugia per la permuta di immobili destinati ad edilizia scolastica.
D.D.n.1251/2021 affidamento dell'incarico per la redazione della relazione archeologica preliminare.
D.D.n.1406/2021 e D.D.n.1488/2021 di integrazione è stato approvata la Determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi.
D.P.n.128/2021 e D.P.n.137/2021 di integrazione è stato approvato il Progetto Definitivo
Con D.D.n.1519/2021 è stato affidato l'incarico per la verifica della progettazione.



OBIETTIVO
LLPP_J93H19000460001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
AUDITORE CONCETTO

NUOVO EDIFICIO ASSOCIATO AL L.S. "ALESSI" DI PERUGIA - NUOVA COSTRUZIONE (MUTUI BEI)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	04/12/2019	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	VEDERE TESTI -
			04/12/2019	04/06/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	05/06/2020	30/06/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	approvazione definitivo
			05/06/2020	22/06/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	23/06/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2105 del 16/09/2021
			23/06/2021	16/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	dd 2431/2021
			17/09/2021	19/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Repertorio n. 17.403 del 20/12/2021
			20/10/2021	20/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		31/01/2022	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			25/02/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %

Peso ai Fini della Valutazione: 15,00%



OBIETTIVO
LLPP_J94E21002700003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CASTELLANI FABIO

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA - REALIZZAZIONE NUOVE AULE (IMP. PROG. € 350.000) - (ex LLPP_EDIL132)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA 208/2021
			01/01/2021	29/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/10/2021	17/12/2021			
Gara	5,00	100,00	01/01/2022	31/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 502/2022
			18/12/2021	10/03/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/561 del 17/03/2022
			17/03/2022	06/05/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	80,00	16/06/2022	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Fine lavori prorogata al 20 di agosto 2023 per difficoltà caro materiali;
			16/06/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2023	30/10/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **88,00 %** Indicatori: **88,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J95E22000120006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA A PERUGIA - VIALE CENTOVA - PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE – FIN. PNRR M4C1_1.3_3.3 - (IMP. PROG. € 2.530.000)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	47,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/02/2023	31/07/2023	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/02/2023	28/07/2023			
Progettazione Esecutiva	15,00	80,00	01/08/2023	30/09/2023	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/08/2023				
Gara	5,00		01/10/2023	31/12/2023	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	24/03/2024	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		25/03/2024	31/03/2026	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	26/06/2026	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 47,00 % Indicatori: 47,00 %



OBIETTIVO
LLPP_EDIL138

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

VARI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		30/09/2023	31/10/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2023	15/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		16/12/2023	28/02/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	30/04/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/05/2024	30/09/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2024	30/11/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2024	31/12/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

Descrizione Obiettivo CON DD N. 9791 DEL 03/10/2019 LA REGIONE UMBRIA HA COMUNICATO L'ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI EURO 4.725.000,00 COME RICHIESTO CON NOTA DEL 12/06/2019 RIMODULANDO L'IMPORTO ASSEGNATO E CONSENTENDO L'UNIONE DEI FINANZIAMENTI SUGLI ASSI 8.3.1 E 8.4.1 .
E PERTANTO SONO STATE CARICATE LE FASI DI PROGETTAZIONE PER LE QUALI E' PREVISTO L'AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI.
LA LINEA DI FINANZIAMENTO PREVEDE LA RENDICONTAZIONE FINALE ENTRO IL 31/12/2022

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla gara per affidamento incarico di progettazione ha avuto ritardi a causa normative COVID e avvio precontenzioso da parte di un operatore economico;- DD2024 del 10/09/2020 - Procedura aperta telematica affidamento servizi di architettura ed ingegneria riguardante progettazione DEFINITIVA RELAZIONE GEOLOGICA, ESECUTIVA, COOR. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE con possibilità di estendere l'incarico alla D.L. - AGGIUDICAZIONE;- DD2184 del 23/09/2020 - Nomina Direttore Esecuzione del Contratto del servizio di progettazione aggiudicato al RTP tra COOPROGETTI SOC. COOP. - SAB SRL - INGENIUM SRL;- Bando di gara (pubblicato in GURI n. 19 del 17 febbraio 2020, Gara A284) con procedura aperta telematica pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria" gestita dal sistema "NET4Market";- In data 28/10/2020, a seguito della DD2024 del 10/09/2020 di aggiudicazione definitiva, viene firmato il relativo contratto di affidamento progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Liceo Classico "Plinio il Giovane" di Città di Castello (PG) fra la Provincia ed il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra la società "COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA" mandataria/capogruppo, la società "SAB S.R.L." mandante, e la società "INGENIUM S.R.L.";-



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) segue NOMINA DI RUP ing.TORRINI Atto n. GC/2019/240 del 19/11/2019 di approvaz. prog.fattibilità economica.DP 15 del 31/01/2020:approvazione schema di convenzione fra Provincia di Perugia e Regione Umbria.
Bando di gara (pubblicato in GURI n. 19 del 17 febbraio 2020, Gara A284) con procedura aperta telematica pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Acquisti Umbria" gestita dal sistema "NET4Market";-
In data 28/10/2020, a seguito della DD2024 del 10/09/2020 di aggiudicazione definitiva, viene firmato il relativo contratto di affidamento progettazione definitiva ed esecutiva;- DD2655 del 03/11/2020 - Affidamento a favore della RTP COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA per servizi di architettura ed ingegneria (progett.definitiva, relazione geologica, progett.esecutiva, coord.sicurezza in fase progettazione), per l'importo di € 171.176,28 (IVA compresa). Assunzione sub-impegno di spesa CIG 8129891649;-
Scrittura privata Racc. n. 1814 del 28/10/2020;-
Avvio Esec.ne Contr.: Verb. del 29/10/2020;-
Avvio Effettivo: Verb. del 06/11/2020;-
DD2882 del 19/11/2020 - Liq. ant. contr.le 30% per € 53.406,98 (compr. oneri e IVA);-
26/11/2020: Verb. Sosp. Esec.ne Contr.tto per il tempo necessario all'individuazione della ditta affidataria dell'esecuzione delle indagini ed al loro espletamento;

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) segue D.D.n. 1172 del 18/05/2021 Approv. C.R.E. e liquidazione a saldo Dott. Francesco Giorgi per Sorveglianza archeologica durante l'esecuzione delle prove strutturali e indagini geognostiche.
D.D. n. 1550 del 02/07/2021 è stato affidato l'incarico per i servizi di assistenza al RUP per le attività connesse alla verifica, ai fini della validazione, della Progettazione Definitiva ed Esecutiva.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	60,00		



OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	05/12/2019	03/11/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD2655 del 03/11/2020 - Affidamento a favore della RTP COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA per servizi di architettura ed ingegneria (progett.definitiva, relazione geologica, progett.esecutiva, coord.sicurezza in fase progettazione), per l'importo di € 171.176,28 (IVA compresa);-
			05/12/2019	03/11/2020			
Progetto fattibilità economica	5,00	100,00	04/11/2020	29/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	LA FATTIBILITA' INSIEME ALLA DEFINITIVA E' IN ATTESA DEI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA
			04/11/2020	29/10/2021			
Progettazione definitiva	15,00	100,00	30/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			30/10/2021	30/12/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/01/2022	15/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/01/2022	17/05/2022			
Gara	5,00	100,00	16/05/2022	16/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD1433 del 27/06/2022
			17/05/2022	27/06/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	17/06/2022	17/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Racc. n. 1957 del 09/08/2022
			27/06/2022	09/08/2022			

OBIETTIVO
LLPP_J14I19000720006Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**Responsabile
TORRINI STEFANO**LICEO CLASSICO "PLINIO IL GIOVANE" DI CITTA' DI CASTELLO - ADEGUAMENTO /MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (IMP. PROG. € 4.725.000,00)**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		18/07/2022	30/11/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			10/08/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2023	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/02/2024	29/02/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **60,00 %** Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J15E23000070003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ITT FRANCHETTI SALVIANI DI CITTA' DI CASTELLO – REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 70.000) - (ex LLPP_EDIL175)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	7,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	20,00	01/06/2023	30/11/2023	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/12/2023	28/02/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/03/2024	31/03/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2024	30/05/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2024	31/10/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	30/11/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2024	31/12/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **7,00 %** Indicatori: **7,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J15H20000100001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre 2020 è attualmente in corso la progettazione definitiva che ricomprende anche lo stadio precedente. Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione esecutiva.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/11/2020	30/04/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Det. 3403 del 22/12/2020 incarico di progettazione
			01/11/2020	22/12/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Con Delibera del Presidente n.208 del 18/12/2020
			01/12/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	19/12/2020	31/07/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Det. 1557 del 05/07/2021
			19/12/2020	05/07/2021			
Gara	5,00	100,00	06/07/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			06/07/2021	19/08/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/09/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			20/08/2021	02/12/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J15H20000100001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO ALBERGHIERO CAVALLOTTI DI CITTA' DI CASTELLO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 240.000) - (ex LLPP_EDIL145)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00					SERV.PROGET.EDILIZIA	RISOLUZIONE CONTRATTUALE - TALE INTERVENTO DOVRA' PREVEDERE UN NUOVO CRONOPROGRAMMA A PARTIRE DAL 2023 IN QUANTO IL PROGETTO ESECUTIVO DOVRA' ESSERE AGGIORNATO E/O RIMODULATO ED EFFETTUATA UNA NUOVA GARA
Conto finale e collaudo/cre	4,00					SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00					SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J38B20000480001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS CASSATA - GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.100.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione preliminare/definitiva.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	30/07/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	D.D. 2910 del 01/12/2022
			27/07/2022	01/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/01/2023	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 457 del 02/03/2023
			02/01/2022	02/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	formalizzazione contratto in data 01/06/2023 Rep.17.450
			02/03/2023	01/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2023	31/05/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	Consegna nei termini di legge
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2024	30/09/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	30/10/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 % Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J38B20000490001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ISTITUTO D'ARTE GUBBIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 385.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione preliminare/definitiva.

alla

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	64,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	30/10/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	21/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/10/2022	20/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			21/11/2022	06/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 377 del 22/02/2023 aggiudicazione def.
			06/12/2022	22/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	SCRITTURA PRIVATA RACC. 2011 DEL 09/05/2023
			23/02/2023	09/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	10,00	26/06/2023	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	consegna lavori il 25/05/2023
			25/05/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/02/2024	30/04/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/05/2024	31/05/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **64,00 %**

Indicatori: **64,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J62C21000580001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

LS MARCONI FOLIGNO VIA ISOLABELLA - MIGLIORAMENTO SISMICO - FONDO 1125 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 3.500.000 nuovo importo € 3.850.000)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	58,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			19/10/2021	04/01/2022			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	17/01/2022	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. GC/2022/91 del 21/06/2022
			17/01/2022	21/06/2022			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/07/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DETERMINAZIONE N. 2904 del 01/12/2022
			22/06/2022	01/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/12/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	CON D.D. 522 DEL 06/03/2023 E' STATO AGGIUDICATO L'APPALTO DEI LAVORI
			01/12/2022	06/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	50,00	01/04/2023	15/11/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			07/03/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		16/11/2023	31/03/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	30/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 58,00 % Indicatori: 58,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J63H19000730001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

ITT L.DA VINCI FOLIGNO - NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

alla data del 30 settembre si è in attesa della comunicazione da parte del Ministero dell'ammissione a finanziamento .
la percentuale di avanzamento si riferisce alle attività propedeutiche alla istanza e gestione .

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Affid. incarichi di: - CSE ad Arch. Capone Raffaele (DD 917 del 21/04/2021), - prog. impianti, acust., prev. incendi a ABACUS Srl (DD 934 del 21/04/2021).
			01/12/2020	21/04/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	22/04/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Deliberazione n. 155 del 17/08/2021 do approvazione Progetto Definitivo
			22/04/2021	17/08/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/08/2021	30/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2057 del 09/09/2021 - Approvaz. Progetto Esecutivo, modalità di affidamento ed autorizzazione a contrarre
			18/08/2021	09/09/2021			
Gara	5,00	100,00	01/09/2021	21/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 2213 del 28/09/2021 di aggiudicaz. definitiva lavori
			10/09/2021	22/09/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

CECCHINI DANIELA

ITT L.DA VINCI FOLIGNO - NUOVA COSTRUZIONI LABORATORIO MISURE CODICE ARES 0540180666 (IMP. PROG. € 2.200.000,00) CUP J63H19000730001

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	22/09/2021	30/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD n. 133 del 01/02/2022 - Presa d'atto aggiudicazione lavori al R.T.I. "Tec.sp.ed S.R.L." mandataria - "EL.sy. s.a.s." mandante per l'importo di € 1.356.787,62 (IVA compresa) - CIG 8898574790. Approvazione nuovo Q.E. e assunzione sub-impegni di spesa.
			22/09/2021	23/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		28/02/2022	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			07/02/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 60,00 %

Indicatori: 60,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla
Alla data del 30.06.2021 si è proceduto ad aggiudicare la progettazione ad operatori economici a seguito di gara ad evidenza pubblica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Det. a contrarre n. DD/2021/230 del 09/02/2021 ---- Aggiudicaz. con DD n.1004 del 29/04/2021 e successiva D.D. n. 1263 del 31/05/2021 di rettifica del Serv. Staz. Appalt. ---- Contratto Racc. 1867 del 14/06/2021.
			09/02/2021	29/05/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica	5,00	100,00	30/05/2021	31/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. del Presidente 144 /2021 approv. fattibilità
			30/05/2021	20/07/2021			
17 Progettazione definitiva	15,00	100,00	01/08/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/07/2021	16/11/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/01/2022	28/02/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2022/475 del 07/03/2022
			07/03/2022	07/03/2022			
Gara	5,00	100,00	01/03/2022	22/03/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			08/03/2022	21/04/2022			



OBIETTIVO

LLPP_J63H19000980001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX OFFICINE SANITARIE FOLIGNO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO (CODICE ARES 0540182651) - (IMP. PROG. € 5.000.000,00)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	23/03/2022	15/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Rep.17.418 del 08/07/2022
			22/04/2022	08/07/2022			
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2022	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			19/09/2022				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/09/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	30/10/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J65H20000170001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPZIA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) alla data del 30 settembre è attualmente in corso la progettazione definitiva che ricomprende anche lo stadio precedente

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	35,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/12/2020	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PAT	Del. 211/ del 18/12/2020
Progettazione Esecutiva	15,00						SI PROPORRA' LA REVOCA ALL'OE E PERTANTO NELL'ANNO 2023 SI RIPROPORRA' IL LAVORO CON NUOVO CRONOPROGRAMMA
Gara	5,00						
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00						
Esecuzione Lavori	35,00						
Conto finale e collaudo/cre	4,00						



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO
LLPP_J65H20000170001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IPSA CASTIGLIONE DEL LAGO - LAVORI PER OTTENIMENTO CPI AI SENSI DEL DPR 151/2011 (IMP. PROG. € 25.000) - (ex LLPP_EDIL137)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00						

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **35,00 %** Indicatori: **35,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J66B20005940001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre l'intervento è in fase di progettazione . il decreto di finanziamento prevede l'aggiudicazione entro il dicembre 2020 i tempi saranno rispettati visto l'andamento della progettazione

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30.06.2021 i lavori sono in corso. In data 08/03/2021 è stata effettuata la consegna effettiva dei lavori. La data entro la quale gli stessi dovranno essere compiuti è il 07/03/2022. Con D.D.n.1980/2021 è stato erogato il 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 30/07/2021.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	Atto n. DD/2020/1166 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/128 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	CD 3135/2020
			30/08/2020	10/12/2020			
Gara	5,00	100,00	05/12/2020	15/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	CD 7/2021 vedere verbale
			14/12/2020	22/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020	25/02/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	CD 202/2021 Contratto Rep.n.1843 del 19/02/2021
			07/01/2021	08/02/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/03/2021	30/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PA	DIFFICOLTA' PER CARO MATERIALI
			08/03/2021	30/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	DIFFICOLTA' PER CARO MATERIALI
			01/01/2023				



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO
LLPP_J66B20005940001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITC SCARPELLINI FOLIGNO - ADEGUAMENTO PREVENZIONI INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 900.000,00) -- Ex EDIL127

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	30/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J66B20005950001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL 129

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre 2020 l'intervento è in fase di progettazione . il decreto di finanziamento prevede l'aggiudicazione entro il dicembre 2020 i tempi saranno rispettati visto l'andamento della progettazione
alla Alla data del 30.06.2021 i lavori sono stati aggiudicati.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	95,00				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. GC/2020/127 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	31/03/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	18/12/2021 affidamento professionista ad integrazione Nucleo di progettazione Atto n. DD/2021/1384 del 16/06/2021
			16/09/2020	16/06/2021			
Gara	5,00	100,00	01/04/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/1499 del 30/06/2021
			30/06/2021	30/06/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/07/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/06/2021	27/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2022	31/01/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	DIFFICOLTA' X CARO MATERIALI
			15/06/2022	30/12/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/01/2023				
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2024	30/08/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J66B20005950001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO FOLIGNO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 100.000,00) -- Ex EDIL129

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %**

Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J69I22001010002

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITC SCARPELLINI - FOLIGNO - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 70.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	64,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/09/2022	30/09/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/09/2022	30/09/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/10/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	D.D. 3010 DEL 07/12/22
			01/10/2022	07/12/2022			
Gara	5,00	100,00	16/12/2022	28/02/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 319 DEL 17/02/2023
			08/12/2022	17/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2023	19/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	lett. comm. del 01/06/2023
			01/03/2023	01/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	10,00	20/06/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			12/06/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **64,00 %** Indicatori: **64,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J74E21001430001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
BERRETTA STEFANO

ISTITUTO ALBERGHIERO DI ASSISI - SUCC. SANTA MARIA DEGLI ANGELI (EX BONGHI) - COMPLETAMENTO LABORATORI CUCINE NORM. ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 52.000) - (EX-LLPP_EDIL156)

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	99,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/10/2021	15/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DELIBERA N. 193/2021
			01/10/2021	07/10/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	16/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/2427 del 20/10/2021
			20/10/2021	20/10/2021			
Gara	5,00	100,00	01/11/2021	30/11/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			20/10/2021	20/10/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/12/2021	15/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			10/11/2021	22/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	15/06/2022	31/07/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			02/02/2022	12/07/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	01/08/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	D.D. n. 2340 del 12/10/2022 di approvazione contabilità finale dei lavori principali
			13/07/2022	12/10/2022			
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2022	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			13/10/2022				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **99,00 %** Indicatori: **99,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J76B20000730001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 106.023,12)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

alla data del 30 settembre la progettazione preliminare è in corso .il decreto di ammissione a finanziamento prevede per l'affidamento la data del 30/06/2021 pertanto visto il carico di lavoro si provvederà alla previsione nel prossimo bilancio .

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021	31/08/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	BGP 168/2021
			30/01/2021	07/09/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2021	15/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	BD 2076/2021
			08/09/2021	10/09/2021			
Gara	5,00	100,00	16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2161/2021
			11/09/2021	23/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			24/09/2021	26/04/2022			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			13/06/2022	10/10/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	REVISIONE PREZZI CON ACCESSO AL FONDO GENNAIO 2023
			01/01/2023				
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2023	31/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %**

Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J78B20000470001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO CONVITTO ASSISI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 900.000)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio alla data del 30/06) Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione preliminare/definitiva.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	67,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	21/11/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2022	20/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			21/11/2022	13/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	30/04/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 266 del 13/02/2026 di aggiudicazione
			13/12/2022	13/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	contratto repertorio 17453 del 20/06/2023
			14/02/2023	20/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	20,00	01/07/2023	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			07/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/09/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2024	30/10/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **67,00 %** Indicatori: **67,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J93H19000680001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00 nuovo importo € 3.993.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

La percentuale di avanzamento si riferisce alle attività propedeutiche alla istanza e gestione.
Alla data del 30.06.2021 si è proceduto ad avviare la gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione ad operatori economici.
alla

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
RAELIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	62,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	01/12/2020	31/08/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	delibera n. 38/2021 approvazione Doc Preliminare x avvio successiva gara di progettazione ---- Det. a contrarre n. 700 del 26/03/2021 Atto n. DD/2021/1787 del 04/08/2021 di affid. progettaz. a Studio Alfa Architetti Associati
			02/03/2021	04/08/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	01/09/2021	30/04/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Delibera 2022/106
			05/08/2021	08/07/2022			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	01/05/2022	15/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DETERMINAZIONE N. 3247 del 21/12/2022
			09/07/2022	21/12/2022			
Gara	5,00	100,00	16/11/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 376 del 22/02/2023
			22/12/2022	22/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. DD/2023/527 del 07/03/2023; contratto rep. 17451 del 08/06/2023
			07/03/2023	08/06/2023			



OBIETTIVO

LLPP_J93H19000680001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITIS VOLTA PISCILLE PERUGIA- ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - CODICE ARES 0540390659 - (IMP. PROG. € 3.630.000,00 nuovo importo € 3.993.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00	5,00	01/07/2023	30/06/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	Consegna dei lavori avvenuta nei termini di legge anche se parziale
			12/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2025	31/10/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2025	31/12/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 62,00 %

Indicatori: 62,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J94C1900000001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82 - nuovo importo € 5.130.446,80)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla DD 849/2019Det. a contrarre procedura aperta telematica per affidamento servizi di architettura ed ingegneria riguardante la Prog.ne Defin. ed Esecut., Coordinatore Sicur. in fase di Progettaz. ed Esecuz Si specifica che sono stati affidati varie prestazioni professionali specialistiche al fine di completare la rendicontazione entro il 31/12/2019 . Prestazioni tutte esigibili al 31/12/2019 e pertanto liquidate e rendicontate alla Regione umbria. La progettazione è per fasi da verbale è stabilito : 30 giorni dal 23/12/2019 per lo studio di fattibilità 75 giorni x la progettazione definitiva 60 giorni per la progettazione esecutiva
Alla data del 30 settembre i lavori stanno proseguendo nel rispetto del cronoprogramma , salvo proroghe necessarie previste dalla normativa .
Alla data del 30.06.2021 è n corso di definizione la progettazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	64,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/01/2019	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/01/2019	15/03/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/02/2022	30/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2022/3067 del 13/12/2022
			16/03/2022	13/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/12/2022	30/04/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 554 del 10/03/2023 di aggiudicazione
			14/12/2022	10/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/05/2023	15/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	STIPULA CONTRATTO REPERTORIO 17.449 DEL 19/05/2023
			15/03/2023	19/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	10,00	16/07/2023	30/04/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			03/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/05/2026	31/07/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	



OBIETTIVO

LLPP_J94C19000000001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA E DELLA PREFETTURA - PIAZZA ITALIA (IMP. PROG. 4.750.301,82 - nuovo importo € 5.130.446,80)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2026	30/09/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **64,00 %** Indicatori: **64,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre la progettazione definitiva è stata approvata .
alla data del 30/06/2021 i lavori sono stati aggiudicati ed in corso

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) segue In data 05/05/2021 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori.
Con D.D. n.1843 del 09/08/2021 è stato erogato il 1° SAL.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	100,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	15/09/2019	30/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	si specifica che la scadenza della approvazione della progettazione definitiva è stata procrastinata a sgeuito dell'emergenza COVID e delle criticità da parte del Comune di Città della Pieve in relazione all scelta di tipo di intervento L'intervento è stato oggetto di progettazione affidata all'esterno. DG 114 del 01/09/2020
			15/09/2019	01/09/2020			



OBIETTIVO
LLPP_J94I19000550001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

LICEO SCIENTIFICO "ITALO CALVINO" DI CITTA' DELLA PIEVE - MIGLIORAMENTO SISMICO (MUTUI BEI)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/08/2020	15/09/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	I progettisti hanno consegnato la progettazione esecutiva in data 06/10/2020. Atto n. DD/2020/2803 del 12/11/2020
			06/09/2020	12/11/2020			
Gara	5,00	100,00	20/11/2020	05/12/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Atto n. DD/2021/197 del 05/02/2021
			20/11/2020	05/02/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	06/12/2020	31/03/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Contratto del 05.03.21 (Racc. 1844)
			06/12/2020	05/03/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/04/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	CON PVDS è STATA CONCESSA LA PROROGA DI 30 GIORNI STABILENDO LA NUOVA FINE LAVORI PER IL GIORNO 01/12/2021
			05/05/2021	01/12/2021			
Conto finale e collaudo/cre	4,00	100,00	02/12/2021	30/06/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	i lavori sono conclusi ed approvato cre in attesa di approvazione x compensazione
			02/12/2021	21/07/2022			
liquidazione incentivo	1,00	100,00	01/07/2022	31/07/2023		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			07/07/2022	07/07/2022			

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **100,00 %** Indicatori: **100,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J95E23000070003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MAROZZI FRANCESCO

ITET CAPITINI DI PERUGIA – ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA (IMP. PROG. € 104.000) - (ex LLPP_EDIL174)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	10,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	30,00	01/06/2023	31/08/2023	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/09/2023	31/10/2023	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/11/2023	30/11/2023	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/12/2023	31/12/2023	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/01/2024	31/03/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2024	31/05/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/06/2024	30/06/2024	MAROZZI FRANCESCO	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **10,00 %** Indicatori: **10,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J95I23000910003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

FERMATE DEL PULLMAN AL CAPITINI – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESCRITTE DAL COMUNE DI PERUGIA (IMP. PROG. € 250.000) - (ex LLPP_EDIL173)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	7,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	20,00	01/06/2023	31/10/2023	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/11/2023	31/01/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/02/2024	31/03/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/04/2024	30/05/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2024	31/10/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/11/2024	30/11/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2024	31/12/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 7,00 % Indicatori: 7,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J96B20000270001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI - PERUGIA - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 106.524,50)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla data del 30 settembre 2020 la progettazione preliminare è in corso .il decreto di ammissione a finanziamento prevede per l'affidamento la data del 30/06/2021 pertanto visto il carico di lavoro si provvederà alla previsione nel prossimo bilancio
alla Approvazione Progetto di Fattibilità tecnica ed economica e Progetto Definitivo con del. n. 108 del 25/05/2021

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	95,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	30/01/2021	28/02/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Delibera n. 108 del 25/05/2021 di appr. prog. definitivo
			30/01/2021	25/05/2021			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/03/2021	15/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD 2074/2021
			01/03/2021	10/09/2021			
Gara	5,00	100,00	16/09/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Approvazione verbale di gara DD 2160/2021
			10/09/2021	23/09/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/10/2021	31/01/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			24/09/2021	30/12/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	01/02/2022	31/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			19/04/2022	02/08/2022			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/09/2022	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	REVISIONE PREZZI CON ACCESSO AL FONDO GENNAIO 2023
			03/08/2022				
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2023	31/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %**

Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J96B20004860001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --
Ex EDIL128**

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre l'intervento è in fase di progettazione . il decreto di finanziamento prevede l'aggiudicazione entro il dicembre 2020 i tempi saranno rispettati visto l'andamento della progettazione

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla segue i LAVORI SONO STATI CONSEGNATI IN DATA 27/05/2021.
Alla data del 30.06.2021 i lavori sono in corso di esecuzione.
Con D.D.n.1715 del 26/07/2021 è stato liquidato l'anticipo contrattuale.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA	EFFICACIA	100,00	95,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	08/01/2020	30/08/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/1167 del 04/06/2020 Atto n. GC/2020/126 del 15/09/2020
			04/06/2020	15/09/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	30/08/2020	30/09/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			30/08/2020	16/09/2020			
Gara	5,00	100,00	05/10/2020	15/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2020/3134 del 10/12/2020
			17/09/2020	10/12/2020			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	16/12/2020	25/02/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/539 e Contratto (Racc.1846) del 11/03/2021
			11/12/2020	11/03/2021			
Esecuzione Lavori	35,00	100,00	30/03/2021	30/11/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			17/05/2021	13/12/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J96B20004860001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO CLASSICO MARIOTTI VIA DEGLI SCIRI PERUGIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI/AGIBILITA (IMP. PROG. € 292.520,33) --
Ex EDIL128**

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/12/2021	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	PROBLEMI CON L'IMPRESA PRIMA PER CARO MATERIALI E RELATIVA COMPENSAZIONE POI PER CERTIFICAZIONI NON FORNITE AI FINI DEL C.R.E.
			14/12/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/08/2023	31/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **95,00 %** Indicatori: **95,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J96F22000110001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO . PERUGIA – MIGLIORAMENTO SISMICO – FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020
COMMA 63 (IMP. PROG. € 2.855.000 aumentato a € 3.140.500)**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	58,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2022	30/09/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2022	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	27/07/2022	30/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			26/07/2022	05/12/2022			
Gara	5,00	100,00	01/12/2022	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. DI AGGIUDICAZIONE DEL 20/02/2023
			05/12/2022	20/02/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	60,00	01/06/2023	31/08/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/03/2023				
Esecuzione Lavori	35,00		01/09/2023	31/03/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **58,00 %** Indicatori: **58,00 %**

OBIETTIVO
LLPP_J96F22000280001Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**Responsabile
BENEDETTI GIOVANNI**LICEO ARTISTICO BERNARDINO DI BETTO - PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROGETTAZ. € 109.547,60)****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE	EFFICACIA	100,00	90,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione progettazione	100,00	90,00	30/11/2022	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			30/11/2022				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**Fasi: **90,00 %** Indicatori: **90,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000350001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

ITET CAPITINI PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 1.050.000 nuovo importo € 1.155.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione preliminare/definitiva.

alla

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	64,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2022	20/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			27/07/2022	01/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	DD 456 del 02/03/2023 - AGGIUDICAZIONE
			01/12/2022	02/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Contratto rep. 17454 del 27/06/2023
			03/03/2023	27/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	10,00	01/07/2023	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			10/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2024	30/10/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/11/2024	30/11/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **64,00 %**

Indicatori: **64,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000360001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO CLASSICO MARIOTTI - PERUGIA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STROARDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020 COMMA 63 (IMP. PROG. € 700.000 nuovo importo € 770.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

Alla data del 30 giugno è in corso la redazione della progettazione preliminare/definitiva.

alla

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICACIA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	30/08/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/07/2021	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/09/2022	20/11/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			27/07/2022	12/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 521 del 06/03/2023 di aggiudicazione
			12/12/2022	06/03/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2023	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	CONTRATTO REPERTORIO 17452
			07/03/2023	15/06/2023			
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2023	31/07/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			05/07/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2024	31/12/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/01/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000410001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

**LICEO SCIENTIFICO GALILEI PERUGIA -INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FONDO 855 MLN LEGGE DI BILANCIO 2020
COMMA 63 (IMP. PROG. € 226.638,44)**

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	70,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2021	31/01/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			01/07/2021	26/07/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	31/10/2022	20/11/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			27/07/2022	01/12/2022			
Gara	5,00	100,00	21/11/2022	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 8 del 04/01/2023 di aggiudicazione
			01/12/2022	04/01/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2023	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	SCRITTURA PRIVATA RACC. 2010 DEL 04 /05/2023
			07/01/2023	04/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	30,00	01/06/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	verbale consegna lavori del 12/06/2023
			12/06/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2024	31/03/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2024	30/04/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **70,00 %**

Indicatori: **70,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J98B20000600001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla

alla data del 30 settembre 2020 è attualmente in corso la progettazione definitiva che ricomprende anche lo stadio precedente
Alla data del 30 giugno i lavori sono stati aggiudicati.**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	60,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/08/2020	31/10/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	
			01/08/2020	18/12/2020			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/11/2020	30/11/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	DD 3374/2020
			01/11/2020	21/12/2020			
Gara	5,00	100,00	01/12/2020	31/12/2020		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021
			01/12/2020	25/01/2021			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/01/2021	30/01/2021		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR.	Atto n. DD/2021/105 del 25/01/2021
			01/01/2021	25/01/2021			
Esecuzione Lavori	35,00		15/06/2021	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	in corso approvazione pvds; ci sono stati problemi con la soprintendenza e con la dirigente scolastica.
			12/07/2021				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2023	30/11/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			16/09/2021				
liquidazione incentivo	1,00		01/12/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	



Provincia di Perugia

MONITORAGGIO OBIETTIVI 2023 AL 30.06.2023

OBIETTIVO

LLPP_J98B20000600001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

MANNOCCI GIANLUCA

LICEO SCIENTIFICO GALILEI DI PERUGIA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO (IMP. PROG. € 80.000) - (ex LLPP_EDIL143)

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **60,00 %**

Indicatori: **60,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J98H22000760003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

IIS PIERALLI - PIAZZALE ANNA FRANK - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI SPECIALI E ANTINCENDIO (IMP. PROG. € 50.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	62,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	PROGETTAZIONE IN UNICA FASE
			01/07/2022	14/12/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	D.D. 3089 DEL 14/12/2022
			01/07/2022	14/12/2022			
Gara	5,00	100,00	16/12/2022	28/02/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			15/12/2022	15/01/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2023	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. DD/2023/402 del 24/02/2023 - Lettera commerciale del 29/05/2023
			24/02/2023	29/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	5,00	15/06/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Verbale consegna lavori del 12/06/2023
			12/06/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **62,00 %** Indicatori: **62,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J99I22000860003

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

LC MARIOTTI - VIA DEGLI SCIRI - PERUGIA - ADEGUAMENTO SICUREZZA (IMP. PROG. € 30.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	62,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	100,00	01/07/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	PROGETTAZIONE IN UNICA FASE
			01/07/2022	15/12/2022			
Progettazione Esecutiva	15,00	100,00	01/07/2022	15/12/2022		SERV.PIANIF.ITERRIT.AMB.PATR	TD 3088 DEL 14/12/2022
			01/07/2022	14/12/2022			
Gara	5,00	100,00	15/12/2022	28/02/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			15/12/2022	15/01/2023			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/03/2023	31/05/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Atto n. DD/2023/403 del 24/02/2023 Lettera commerciale del 29/05/2023
			24/02/2023	29/05/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	5,00	15/06/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	Verbale consegna lavori del 12/06/2023
			12/06/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2024	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 62,00 % Indicatori: 62,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J99J22000950006

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO IPJA - EDIFICIO VIA VERNOCCHI 27-29 - GIANO DELL'UMBRIA - MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – FIN. PNRR M4C1_3.3 - (IMP. PROG. € 1.516.944)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00		%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00		01/02/2023	31/07/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/02/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/08/2023	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/10/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/01/2024	24/03/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		25/03/2024	31/03/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/08/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **0,00 %** Indicatori: **0,00 %**



OBIETTIVO
PROG_J36F22000250001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
 EDILIZIA**

Responsabile
BRUNELLI FELICETTI FABIO

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO A SPOLETO IN VIA VISSO (IMP. PROGETTAZIONE € 372.148,00)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
Realizzazione obiettivo	EFFICIENZA	100,00	20,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione progettazione	100,00	20,00	01/06/2023	31/12/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	D.D. 1380 determinazione a contrattare
			26/05/2023				

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **20,00 %** Indicatori: **20,00 %**



OBIETTIVO

LLPP_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)

Descrizione Obiettivo SI SPECIFICA CHE TALE INTERVENTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE AFFIDATA ATTRAVERSO GARA E PERTANTO LE FASI DI PROGETTAZIONE FINO ALL'ESECUTIVO SONO DA RIFERIRE AL DISCIPLINARE DI GARA:
Indiz.proc.aperta telem. affid.servizi attin. Archit. ed Ing. per PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. con alcuni contenuti fase preced. di progett., redaz. relaz.geologica con poss. di estend. Incarico alla Direz. Lav. e Coord.Sicurezza fase Esecuz. - Determin. a contrarre D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA A260. DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi attin.Archit.ed Ing.per Progett.Defin.Esec., Coord.Sicur.Progett.

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla data del 30 settembre è stata avviata la gara per la progettazione
alla SI SPECIFICA CHE TALE INTERVENTO PREVEDE LA PROGETTAZIONE AFFIDATA ATTRAVERSO GARA E PERTANTO LE FASI DI PROGETTAZIONE FINO ALL'ESECUTIVO SONO DA RIFERIRE AL DISCIPLINARE DI GARA:
Indiz.proc.aperta telem. affid.servizi attin. Archit. ed Ing. per PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. con alcuni contenuti fase preced. di progett., redaz. relaz.geologica con poss. di estend. Incarico alla Direz. Lav. e Coord.Sicurezza fase Esecuz. - Determin. a contrarre D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA TERMINI DI SCADENZA GARA A260. DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi attin.Archit.ed Ing.per Progett.Defin.Esec., Coord.Sicur.Progett.
PROGETT.DEFIN. ESEC., COORD.SICUR.PROGETT. -D.D.n.987 del 16/05/2019 - DSI 1398 del 28/06/2019 PROROGA . DD 660 del 13/03/2020 Affid.servizi Atto n. DD/2020/1514 del 16/07/2020 - Anticipo del 20%
Alla data del 30.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo.

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	67,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	11/04/2019	13/03/2020		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 660 del 13/03/2020
			11/04/2019	13/03/2020			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	14/03/2020	30/09/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	Del. 129/2021
			14/03/2020	29/06/2021			



OBIETTIVO

LLPP_J13H19000130001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

AUDITORE CONCETTO

IIS POLO TECNICO "FRANCHETTI-SALVIANI"- NUOVO EDIFICIO IN LUOGO DELL'ADEGUAMENTO EDIFICIO ESISTENTE (IMP. PROG. € 4.400.000,00 - VINC. C02)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	10,00	100,00	31/10/2021	31/10/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	in tale data l'USR ha approvato la progettazione esecutiva
			30/06/2021	20/12/2021			
Gara	5,00	100,00	01/03/2022	31/05/2022		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 239/2022
			10/02/2022	20/05/2022			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00	100,00	01/06/2022	31/03/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	RICORSO AL TAR CON ANNULLAMNETO PRIMO AFFIDAMENTO IN DATA 21.11.2022. CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA RICORRENTE IN DATA 08.03.2023
			21/05/2022	08/03/2023			
Esecuzione Lavori	35,00	20,00	03/04/2023	31/07/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	giusto verbale di consegna del 20/03/2023
			20/03/2023				
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/08/2024	31/12/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2025	31/01/2025		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **67,00 %**

Indicatori: **67,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J22C21002180001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
RAPICETTA ANDREA

LICEO SCIENTIFICO "CASIMIRI" - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 8.172.000)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/09/2024	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2024	31/03/2025	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/04/2025	30/04/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2025	30/06/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2025	30/09/2027	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2027	31/03/2028	RAPICETTA ANDREA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2028	31/05/2028	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)

Descrizione Obiettivo ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.56/2018 sono stati finanziati gli edifici in oggetto, rispettivamente con i seguenti importi:
 - Liceo Scientifico "A. Volta": € 3.500.000,00;
 - Istituto Magistrale "G. Elladio": € 2.500.000,00.
 a seguito della CIRCOLARE della P.C.M. prot. n.0007013 del 23/05/2018 " i proprietari degli immobili, Comune di Spoleto per Istituto Magistrale "G. Elladio" e Provincia di Perugia per Liceo Scientifico "A. Volta", ognuno per le proprie competenze, hanno predisposto la VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (C.I.R.).
 Con le relative C.I.R. si è richiesta la possibilità di unificare i due finanziamenti, incrementati del 20%, per un totale di € 7.200.000,00, importo finalizzato alla demolizione dell'immobile sede dell'attuale Liceo Scientifico "A. Volta" e alla ricostruzione di un nuovo edificio, all'interno della stessa area, delocalizzando l'Istituto Magistrale "G. Elladio" per il quale il Comune, in qualità di proprietario, ha sottoscritto la propria disponibilità a riprendere in carico l'immobile, riqualificandolo.
 in data 04/12/2018 sono state inoltrate le relative CIR all'USR Regione Umbria, la quale, con nota PEC del 11/12/2018 prot.n.20927, invitava la Provincia di Perugia a procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione.
 Pertanto si sta procedendo ad elaborare la documentazione per l'affidamento della progettazione

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla
 Al 30 giugno con DD 1123 del 12.05.2021 è stata aggiudicata la progettazione.

INDICATORI							
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note		
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	32,00	%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	02/09/2020	31/05/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 1123 del 12.05.2021 aggiudicazione della progettazione
			02/09/2020	12/05/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	60,00	13/05/2021	31/03/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	Piano attuativo in variante al PRG in fase di approvazione presso il Comune di Spoleto
			13/05/2021				



OBIETTIVO
LLPP_J37B20000440001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO PER LE ESIGENZE DELLA CITTA' DI SPOLETO (IMP. PROG. € 7.200.000) - (ex LLPP_EDIL107)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	10,00		01/04/2024	30/06/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/07/2024	30/09/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/10/2024	31/12/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/02/2025	31/03/2027		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/04/2027	31/08/2027		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/09/2027	30/09/2027		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **32,00 %** Indicatori: **32,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J42C21002280001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
BRUNELLI FELICETTI FABIO

ITIS-IPSIA "SIGISMONDI" – PALESTRA - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 1.054.500)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	3,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	10,00	01/06/2023	30/06/2024	BRUNELLI FELICETTI FABIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	BRUNELLI FELICETTI FABIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/01/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/06/2026	BRUNELLI FELICETTI FABIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2026	31/12/2026	BRUNELLI FELICETTI FABIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2027	28/02/2027	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 3,00 % Indicatori: 3,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J42C21002290001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CECCHINI DANIELA

ITAS "CIUFFELLI - EINAUDI" ED. PRINCIPALE - CONVITTO- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 12.000.000)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/09/2024	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/10/2024	31/03/2025	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/04/2025	30/04/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2025	30/06/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/07/2025	31/12/2027	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/01/2028	30/06/2028	CECCHINI DANIELA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2028	31/08/2028	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J57B20000750001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla in data 01/09/2020 con atto n. 115 è stato approvato il nuovo protocollo di intesa avente ad oggetto : Realizzazione del nuovo Polo Scolastico di Norcia. Revoca della delibera n 91 del 28/07/2020 e conseguente approvazione definitiva del Protocollo di Intesa tra il Commissario Straordinario del Governo -la Regione Umbria - l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria-la Provincia di Perugia- il Comune di Norcia. si conferma la complessità dell'intervento.
Alla data del 30.06.2021 si è proceduto ad aggiudicare la progettazione ad operatori economici a seguito di gara ad evidenza pubblica.

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06) segue**

alla SI SPECIFICA CHE ALLA DATA DEL 30/07/2020 TUTTE LE ATTIVITA' SONNO SOSPENSE IN ATTESA DI DETERMINAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO;- DD2365 del 08/10/2020 - Affidamento diretto per lo svolgimento dell'incarico PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'UTILIZZO DEL BIM - BUILDING INFORMATION MODELING all'Ing.SERGIO FALCHETTI (CIG: 8433027208)
Con D.D.n.1284 del 03/06/2021 è stato affidato l'incarico ai commissari esterni di gara per aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria Ambito 1 ed Ambito 2.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	20,00		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	27/11/2020	30/04/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	aggiudicazione 15.07.2021
			27/11/2020	15/07/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00		16/07/2021	31/10/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			16/07/2021				
Progettazione Esecutiva	10,00		01/11/2023	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/02/2024	30/04/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	



OBIETTIVO
LLPP_J57B20000750001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
TORRINI STEFANO

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI NORCIA (IMP. PROG. € 11.904.375,00 aumentato a € 25.481.250 - VINC.) - (ex LLPP_EDIL67)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/05/2024	31/07/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/08/2024	30/06/2028		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2028	31/12/2028		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2029	28/02/2029		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **20,00 %** Indicatori: **20,00 %**

Peso ai Fini della Valutazione: 30,00%



OBIETTIVO
LLPP_J61B21003840001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MANNOCCI GIANLUCA

ITC "SCARPELLINI" – EDIFICIO PRINCIPALE- ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. € 6.362.000,00)

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/06/2024	MANNOCCI GIANLUCA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	MANNOCCI GIANLUCA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/01/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/06/2027	MANNOCCI GIANLUCA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2027	31/12/2027	MANNOCCI GIANLUCA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2028	29/02/2028	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO

LLPP_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 7.400.000)

**Avanzamento
obiettivo
(monitoraggio
data del 30/06)**

alla INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - IN ATTESA DI DEFINIZIONE GARA PER INDIVIDUAZIONE PROGETTISTI ESTERNI DD 592/2020 Det.a contrarre procedura aperta affidam.servizi attinenti all'architettura ed ingegneria -progettaz. DEFINITIVA ed ESECUTIVA, COOR SIC. IN FASE DI PROG con alcuni contenuti precedenti, relazione geologica-idraulica con possibilità di estendere l'incarico alla D.L. Coord Sic in fase di esecuzione. CUP J63H19001010001 CIG 8232620CEE
alla data del 30 settembre 2020 è stata avviata la gara per la progettazione.
Alla data del 30.06.2021 si è proceduto ad aggiudicare la progettazione ad operatori economici a seguito di gara ad evidenza pubblica.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICIENZA	100,00	40,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	06/03/2020	15/02/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD277/2021 - Intervenuta Eff.cia Aff.to. Atto ATI del 23/02/21 (Racc. 19984) DD 563 dl 15/03/2021 affidamento progettisti
			06/03/2020	15/03/2021			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	16/03/2021	31/12/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			16/03/2021	21/09/2021			
Progettazione Esecutiva	10,00		01/01/2022	30/10/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/01/2022				
Gara	5,00		01/11/2023	29/02/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/03/2024	31/05/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	



OBIETTIVO

LLPP_J63H19001010001

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA

Responsabile

RAPICETTA ANDREA

NUOVO POLO SCOLASTICO DI FOLIGNO (LICEO SCIENTIFICO E LICEO ARTISTICO "MARCONI" SEDE PRINCIPALE E SEDE DISTACCATA) - FINANZIAMENTO TERREMOTO ORD. COMM 56/2018 E 33/2017 (IMP. PROG. € 8.880.000 ridotto a € 7.400.000)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione Lavori	35,00		01/06/2024	31/05/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/06/2026	30/09/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/10/2026	31/10/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 40,00 %

Indicatori: 40,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J71B21002780001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
ROGARI ILARIA

ITCG "R. BONGHI" - EDIFICIO 1 (BLOCCO A) - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG. 2.636.000,00)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/06/2024	ROGARI ILARIA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	ROGARI ILARIA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/01/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/09/2026	ROGARI ILARIA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2026	31/03/2027	ROGARI ILARIA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2027	31/05/2027	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J72C21001830001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 4 - TUNNEL DI COLLEGAMENTO - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.243.200,00)

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/06/2024	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/01/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/09/2026	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2026	31/03/2027	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2027	31/05/2027	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J72C21001840001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
CARLI TIZIANA

CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI - EDIFICIO 5 - BLOCCO D - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.2.052.000,00).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/06/2024	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/01/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/09/2026	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/10/2026	31/03/2027	CARLI TIZIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/04/2027	31/05/2027	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento PEG 2023 alla data del 30/06/2023

Fasi: 2,00 % Indicatori: 2,00 %



OBIETTIVO
LLPP_J91B21002040001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
BERRETTA STEFANO

IPSA SEDE OLMO - EDIFICIO PRINCIPALE - ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ORD. 31/2021 - (IMP. PROG.5.799.000,00).

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
realizzazione opera pubblica	EFFICIENZA	100,00	2,00	%	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	35,00	5,00	01/06/2023	30/06/2024	BERRETTA STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
			01/06/2023				
Progettazione Esecutiva	15,00		01/07/2024	31/12/2024	BERRETTA STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Gara	5,00		01/01/2025	31/12/2025	COMMISSARIO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2025	31/03/2025	ROSSI STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2025	30/06/2027	BERRETTA STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/07/2027	31/12/2027	BERRETTA STEFANO	SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/01/2028	29/02/2028	BURATTI CRISTIANA	SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **2,00 %** Indicatori: **2,00 %**



OBIETTIVO
LLPP_J99F19000020001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 7.430.304,71)

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) alla I avanzamento si riferisce alla progettazione . in quanto intervento particolarmente complesso DD 2946/2019 – Aggiudicazione incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CUP J99F1900002001 – CIG 7792924C50);- DD932 del 29/04/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 7792924C50);- DD2552 del 22/10/2020 - Liquidazione incarico per ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI e INDAGINI GEOGNOSTICHE;-

Avanzamento obiettivo (monitoraggio data del 30/06) segue alla TRATTASI DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE POST-SISMA. IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE CHE CHIARISCA I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, STAZIONE APPALTANTE E METODOLOGIA DI AFFIDAMENTO. SI E' ATTIVATA LA GARA PER L'INCARICO DI PROGETTADD 2946/2019 – Aggiudicazione incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CUP J99F1900002001 – CIG 7792924C50);- DD932 del 29/04/2020 - Liquid. anticipo contrattuale 20% per incarico progettazione definitiva ed esecutiva, compresi relazione geologica e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CIG 7792924C50); ZIONE DEFINITIVO ED ESECUTIVO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE STRUTTURALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE a seguito di R.d.O. su MEPA (CIG 824570288B), ATTI:
- DD1529 del 16/07/2020 (Affidamento);
- DD2552 del 22/10/2020 (Liquidazione); - DD2921 del 23/11/2020 - (Liquidazione Incarico Restauratore);- Approvato il progetto definitivo con Del. 138/2021

INDICATORI					
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Unità di Misura	Note
REALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA	EFFICACIA	100,00	49,00		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività tecnico-amministrative per l'affidamento esterno della progettazione	20,00	100,00	15/02/2019	20/11/2019		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	DD 2946 del 20/11/2019
			15/02/2019	20/11/2019			
Progetto fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva	20,00	100,00	21/11/2019	30/07/2021		SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA	
			21/11/2019	29/06/2021			



OBIETTIVO
LLPP_J99F19000020001

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO PROGETTAZIONE
EDILIZIA**

Responsabile
MORETTI ANDREA

IIS PIERALLI VIA DEL PARIONE - MIGLIORAMENTO SISMICO (IMP. PROG. € 7.430.304,71)

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione Esecutiva	10,00	90,00	01/08/2021	30/09/2023		SERV.PROGET.EDILIZIA	
			30/06/2021				
Gara	5,00		01/10/2023	31/01/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Formalizzazione contratto e affidamento	5,00		01/02/2024	31/03/2024		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Esecuzione Lavori	35,00		01/04/2024	28/02/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
Conto finale e collaudo/cre	4,00		01/03/2026	30/06/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	
liquidazione incentivo	1,00		01/07/2026	31/07/2026		SERV.PROGET.EDILIZIA	

Avanzamento **PEG 2023** alla data del **30/06/2023**

Fasi: **49,00 %** Indicatori: **49,00 %**